



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 43^η

Απόφαση υπ' αριθ. 1517/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **17/07/2015**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **09:15μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 144143/15-07-2015 αναβολή Συνεδρίασης.

Η υπ' αριθ. πρωτ. 141979/10-07-2015 πρόσκληση (ορθή επανάληψη) του Προέδρου της και η υπ' αριθ. πρωτ. 143538/14-07-2015 συμπληρωματική πρόσκληση κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της, στις 10/07/2015 και στις 14-07-2015 αντίστοιχα.

Θέμα 26^ο

Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου νήσου Κυθήρων», προϋπολογισμού 890.000,00 €, αναδόχου Ε.Δ.Ε. Παναγιώτη Τσαουσίδη.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Δημάκος Δημήτρης
- Μοίρας Ιωάννης
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
4. Την υπ' αρ. 44403/20-10-2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2494/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

5. Το Ν.3669/08, «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών».
8. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
9. Το Ν. 4146/2013 « Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
10. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
11. Το από 20/08/2014 εργολαβικό συμφωνητικό του υπόψη έργου ποσού 516.200,00 € με Φ.Π.Α.
12. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία το έργο έχει συνολική προθεσμία περαίωσης εννέα (9) μήνες, δηλαδή λήγει την 19/05/2015.
13. Την με αριθ. πρωτ. 171091/10-09-2014 Απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος.
14. Την με αριθ. 991/2015 (26^η Συνεδρίαση/06-05-2015) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 19/07/2015.
15. Την με αριθ. πρωτ. 111636/08-06-2015 Απόφαση έγκρισης του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος.
16. Το υπ' αριθ. πρωτ. 2949/08-06-2015 έγγραφο με το οποίο ο Δήμος Κυθήρων αιτήθηκε την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης για το τμήμα που αφορά στο έργο του θέματος.
17. Την με αριθ. πρωτ. 136751/02-07-2015 Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ν. με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
18. Την από 02/07/2015 αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι την 19/10/2015.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η αίτηση του αναδόχου για παράταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 02/07/2015.
2. Με την από 02/07/2015 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την παράταση του έργου κατά τρεις μήνες, δηλαδή έως την 19/10/2015 α) προκειμένου να εκτελεστούν οι νέες εργασίες που εγκρίθηκαν με την από 02/07/2015 Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου και β) καθώς οι ως άνω εκσκαφικές και ασφαλικές εργασίες θα εκτελούνται στο κατάστρωμα της οδού, θα προκληθούν καθυστερήσεις λόγω δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου εξαιτίας της θερινής – τουριστικής περιόδου που διανύουμε. Επίσης, στην υπόψη αίτηση, ο ανάδοχος επικαλείται τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα καθώς και την έλλειψη ρευστότητας λόγω μη λειτουργίας των τραπεζών, η οποία και δυσχεραίνει την εκτέλεση εργασιών από μέρους του.
3. Το αίτημα του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας είναι βάσιμο, δεδομένου ότι η ανάγκη για αντικατάσταση τμήματος του δικτύου ύδρευσης του νησιού προέκυψε κατά τις εκσκαφικές εργασίες και η εκτέλεση των σχετικών εργασιών εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 136751 απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. την 02/07/2015. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η κατασκευή τεχνικών έργων που αφορούν στην αποστράγγιση της οδού (στραγγιστήρια εγκάρσια της οδού) αφού δεν μπορούν να κατασκευαστούν σωληνωτοί οχετοί που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη λόγω μη ύπαρξης αποδεκτών για την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων από το κατάστρωμα της οδού.
4. Οι παραπάνω εργασίες καθώς και οι ασφαλικές εργασίες που θα επακολουθήσουν, θα περιορίσουν την κυκλοφορία της οδού σε μία λωρίδα κυκλοφορίας και ενόψει της θερινής περιόδου θα καταστήσουν δυσχερή την κίνηση των οχημάτων επί του κεντρικού οδικού άξονα της νήσου ενώ θα ελλοχεύει ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων.
5. Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται εύλογη η παράταση τριών μηνών προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του υπόψη έργου.
6. Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Ν. 3669/08, άρθρο 48, παρ. 8α.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 8α του Ν. 3669/08 του έργου «**Συντήρηση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου νήσου Κυθήρων**», αναδόχου **Ε.Δ.Ε. Παναγιώτη Τσαουσίδη** κατά τρεις μήνες, δηλαδή μέχρι την 19/10/2015.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 8α του Ν. 3669/08 του έργου «**Συντήρηση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου νήσου Κυθήρων**», αναδόχου **Ε.Δ.Ε. Παναγιώτη Τσαουσίδη** κατά τρεις μήνες, δηλαδή μέχρι την 19/10/2015.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα

Τζίβα Αιμιλία

Μπαλάφας Γεώργιος

Σαπουνά Αγγελική

Τσούπρα Ιωάννα

Νερούτσου Μαρία

Δανάκος Χριστόφορος