



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 43^η

Απόφαση υπ' αριθ. 1518/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **17/07/2015**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **09:15μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 144143/15-07-2015 αναβολή Συνεδρίασης.
 Η υπ' αριθ. πρωτ. 141979/10-07-2015 πρόσκληση (ορθή επανάληψη) του Προέδρου της και η υπ' αριθ. πρωτ. 143538/14-07-2015 συμπληρωματική πρόσκληση κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της, στις 10/07/2015 και στις 14-07-2015 αντίστοιχα.

Θέμα 27^ο

Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής των υπηρεσιών: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ», προϋπολογισμού 58.000,00 με το ΦΠΑ.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Δημάκος Δημήτρης
- Μοίρας Ιωάννης
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
4. Την υπ' αρ. 44403/20-10-2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β'2494/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
5. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ19/τ.α./1-2-1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

6. Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ.
7. Το από 10/06/2015 συμφωνητικό της υπόψη παροχής υπηρεσιών.
8. Τα συμβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσιών και το φάκελο της υπηρεσίας σύμφωνα με τα οποία ο ανάδοχος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να έχει εγκαταστήσει το αντλητικό συγκρότημα και όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες.
9. Την από 07/07/20015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας (ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ) για την παράταση του συμβατικού χρόνου της υπηρεσίας κατά 3 μήνες, προκειμένου να δοθεί χρόνος για την προμήθεια και εκτέλεση των προβλεπόμενων υπηρεσιών

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση του συμβατικού χρόνου της υπηρεσίας, λόγω Ανωτέρας Βίας, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 07-07-2015, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ΠΔ 118/2007 και το άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.
2. Με την παραπάνω αίτηση η ανάδοχος εταιρεία (ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ) ζητά την παράταση του συμβατικού χρόνου των εργασιών κατά 3 μήνες, διότι *«Λόγω της επικρατούσας σήμερα κατάστασης στην αγορά όλα τα απαραίτητα υλικά για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας είναι εισαγόμενα. Εξ αυτών δε το βασικότερο η υποβρύχια αντλία δεν ήταν ετοιμοπαράδοτη και έπρεπε να παραγγελθεί στο εξωτερικό, κάτι το οποίο σήμερα είναι αδύνατο».*
3. Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση του συμβατικού χρόνου είναι βάσιμο, δεδομένου ότι με την από 28-6-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 65/28/06/2015) επιβλήθηκαν περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές και στην διακίνηση κεφαλαίων τόσο εντός της Ελληνικής Επικράτειας όσο και στις συναλλαγές με το εξωτερικό, ένεκα **έκτακτης περίπτωσης εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης** να προστατευθεί το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και η ελληνική οικονομία, όπως αναφέρεται στην προαναφερθείσα πράξη.
4. Η παραπάνω απρόβλεπτη ανάγκη κατέστησε αντικειμενικώς αδύνατον την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, εντός της Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του ενός (1) μηνός που ορίζεται στο άρθρο 2.2.1.2 της ΕΣΥ.
5. Η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, αλλά σε Ανωτέρα Βία και άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους.
6. Με την επιφύλαξη ότι η επιβληθείσα τραπεζική αργία θα αρθεί σύντομα και θα ομαλοποιηθεί η διακίνηση κεφαλαίων, η παράταση του συμβατικού χρόνου (σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 5. του ΠΔ 118/2007) κατά 3 μήνες, δηλαδή έως την **10/12/2015** και η μετάθεση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι την **10/10/2014** κρίνεται εύλογη, για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου της παροχής των υπηρεσιών «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ», προϋπολογισμού 58.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την **10/12/2015**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου της παροχής των υπηρεσιών «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ», προϋπολογισμού 58.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την **10/12/2015**.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία
Δανάκος Χριστόφορος