



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 43^η

Απόφαση υπ' αριθ. 1521/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **17/07/2015**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **09:15μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 144143/15-07-2015 αναβολή Συνεδρίασης.

Η υπ' αριθ. πρωτ. 141979/10-07-2015 πρόσκληση (ορθή επανάληψη) του Προέδρου της και η υπ' αριθ. πρωτ. 143538/14-07-2015 συμπληρωματική πρόσκληση κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της, στις 10/07/2015 και στις 14-07-2015 αντίστοιχα.

Θέμα 33^ο

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: "ΣΟ-04/13: Συντήρηση Σηθαιών Ασφαλείας σε Περιοχές Αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ", προϋπολογισμού 4.000.000,00 ευρώ, αναδόχου "LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ".

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Δημάκος Δημήτρης
- Μοίρας Ιωάννης
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.

3. Του Ν.4250/2014 (Α'74) "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις", του Ν.4278/2014 (Α'157) "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις" και του Ν.4281/2014 (Α'160) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".
4. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β'/4-11-2011) του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
5. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α'/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».
6. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. Δ/σης Τπο. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπ' όψη τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την από 5-7-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΦ-Ε11), εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 085 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Περιφέρειας Αττικής με κωδικό **2012ΕΠ08500180**.
2. Με την υπ' αριθμ. **2873/13-12-2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης, η δημοπράτηση και η αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου.
3. Με την υπ' αριθμ. **2926/20-12-2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής συστήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου.
4. Με την υπ' αριθμ. **286/7-2-2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στην εταιρεία «**ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», με συνολική δαπάνη **1.985.516,68 €**, που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση **50,362%**, που αναλύεται ως εξής: δαπάνη για εργασίες: 1.158.066,38 €, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 208.451,95 €, απρόβλεπτα 15% 204.977,75 €, αναθεώρηση 42.745,12 € και 371.275,48 € για ΦΠΑ 23%.
5. Με την υπ' αριθμ. **90/26-3-2014** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης του έργου.
6. Με το από **7-8-2014** συμφωνητικό υπεγράφη η **Σύμβαση Κατασκευής** του έργου για ποσό **1.985.516,68 €** και προθεσμία εκτέλεσης **12 μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης.
7. Με την υπ' αριθμ. **1908/22-8-2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας «**ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» για την εκτέλεση του έργου από την εταιρεία «**LM CONSTRUCTION AKTE**».
8. Με το υπ' αριθμ. 4789οικ./3-6-2015 έγγραφό της η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. μας διαβίβασε τον **1ο Α.Π.Ε.** του έργου για έγκριση.
9. Με το από 29-6-2015 αίτημά του ο ανάδοχος ζητάει παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του παρόντος έργου μέχρι την **31-3-2016**.
10. Με το υπ' αριθμ. 5711/30-6-2015 έγγραφό της η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. μας διαβιβάζει το υπόψη αίτημα του Αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.
11. Τα συμβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**ΣΟ-04/13: Συντήρηση Σηθαιών Ασφαλείας σε Περιοχές Αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ**»

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή:

1. Το αίτημα του αναδόχου για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι εύλογο.
2. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών του έργου δεν ήταν υπαιτιότητα του αναδόχου.
3. Στην πλειοψηφία των σημείων που προβλέπονταν από την μελέτη του έργου (τεύχη δημοπράτησης) η τοποθέτηση ΣΑΟ, δεν κατέστη τελικά δυνατή η τοποθέτηση τους, όπως προέκυψε από την αποτύπωση των σημείων αυτών, λόγω π.χ. του μικρού πλάτους της κεντρικής νησίδας ή της μικρής πλευρικής απόστασης των εμποδίων και άλλων ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αναζήτηση εναλλακτικών σημείων για την τοποθέτηση ΣΑΟ. Σημειώνεται εδώ ότι οι συνθήκες αυτές δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από τη μελέτη του έργου και προέκυψαν από την πρόταση/μελέτη και αποτύπωση του αναδόχου, που αποτελεί συμβατική του υποχρέωση.
4. Οι συχνές βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου 2014-2015 είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.
5. Η Τροχαία περιορίζε τις διαθέσιμες ώρες εκτέλεσης εργασιών του αναδόχου.
6. Η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. με το υπ' αριθμ. 5711/30-6-2015 έγγραφό της διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις **31-3-2016**.
7. Η παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 ορίζει ότι οι παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας εγκρίνονται "με αναθεώρηση" όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, παράτασης "με αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΣΟ-04/13: Συντήρηση Στηθαίων Ασφαλείας σε Περιοχές Αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ**», προϋπολογισμού **4.000.000,00 €**, αναδόχου «**LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ**», έως τις **31-3-2016**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, παράτασης "με αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΣΟ-04/13: Συντήρηση Στηθαίων Ασφαλείας σε Περιοχές Αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ**», προϋπολογισμού **4.000.000,00 €**, αναδόχου «**LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ**», έως τις **31-12-2015**.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία
Δανάκος Χριστόφορος