



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

Συνεδρίαση 50^η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόφαση υπ' αριθ. 1766/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **25/08/2015**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **13:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 162717 πρόσκληση που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 19/08/2015.

Θέμα 22^ο

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας καθώς και της 2^{ης} και 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού μελέτης 31.000.000,00 €, αναδόχου εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:


- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Δημάκος Δημήτρης
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρή Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία Κονταρά.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 44403/20-10-11 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 2494/4-11-11).
4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.

5. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
7. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
8. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
9. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
10. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
11. Την αρ. πρωτ. 208205/04-11-2013 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.
12. Το αρ. πρωτ. 157934/07-08-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον ΟΤΕ με το οποίο ενημερώνουμε για την επικείμενη έναρξη του έργου του θέματος προκειμένου να προγραμματίσουν την μετατόπιση των δικτύων τους.
13. Τις με αρ. 4/2014 (Συνεδρίαση 1^η/10-01-2014), αρ. 929/2014 (Συνεδρίαση 19^η/11-04-2014), αρ. 1187/2014 (Συνεδρίαση 25^η/23-05-2014) και 1766/2014 (Συνεδρίαση 36^η/25-07-2014) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με τις οποίες εγκρίθηκαν η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι 09-09-2014 & της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας αντίστοιχα, μέχρι 10-11-2014.
14. Την αρ. πρωτ. 173404/27-10-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία ζήτησε την έγκριση για την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά τέσσερις (4) μήνες της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 09-01-2015 και την χορήγηση παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 10-03-2015 για λόγους που δεν οφειλόντουσαν σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
15. Την υπ' αρ. 2250/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με θέμα "Έγκριση παράτασης 2^{ης} και 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)» με την οποία αποφασίστηκε η αναβολή του θέματος μέχρι την υποβολή όλων των αναγκαίων στοιχείων που αιτιολογούν τη χορήγηση παράτασης.
16. Το με αρ. πρωτ. 218452/6-11-2014 με το οποίο η Υπηρεσία μας προσκόμισε τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν στην ως άνω απόφαση.
17. Την αρ. πρωτ. Δ12/1868/12-06-2014 απόφαση της Γενικής Δ/σης Τεχνικής Υποστήριξης & Λοιπών Έργων, Γενική Γραμματεία Δ.Ε., Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία εγκρίθηκε η
Επίταξη για ένα χρόνο, έκτασης 77.100μ² για την κατασκευή του έργου του θέματος στο Δήμο Τροιζηνίας Ν. Αττικής, όπως αυτή εμφανίζεται στο κτηματολόγιο που συνοδεύει την κήρυξη απαλλοτριώσεως των υπόψη εκτάσεων.
18. Την αρ. πρωτ. οικ. 3098/04-06-2015 απόφαση της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της επίταξης από 12-06-2015 μέχρι 12-06-2016, ακινήτων συνολικής έκτασης 77.100μ² που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριούμενα με την με αρ. πρωτ. 13582/11636/04-04-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ ΑΑ & ΠΘ 127/17-04-2013 και η οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος.
19. Την από 26-06-2015 συναφθείσα σύμβαση μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση του έργου μετατόπισης των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην επαρχιακή οδό Δρυόπης – Γαλατά Δήμου Τροιζηνίας συνολικού ποσού 41.449,87 € με Φ.Π.Α.
20. Το αρ. πρωτ. 134705/30-06-2015 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάσαμε στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την ανωτέρω σύμβαση και παράλληλα τους καλέσαμε για την έναρξη των εργασιών μετατόπισης του δικτύου τους.
21. Το αρ. πρωτ. 122784/18-06-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το γραφείο της Περιφερειάρχη Αττικής, με το οποίο απεστάλη η σύμβαση που αφορά στην μετατόπιση υπογείων και εναερίων δικτύων ΟΤΕ στα πλαίσια του υποέργου 6 (3^η τροποποίηση της πράξης με κωδικό MIS 37944330) και επίκειται η υπογραφή της.
22. Την αρ. πρωτ. 80566/13-05-2015 απόφαση της Υπηρεσίας μας με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 17.110.117,16 €, ήτοι επί έλαττον της εγκεκριμένης με τον 1^ο Α.Π.Ε. καθώς και της συμβατικής δαπάνης κατά 427.844,83 € με Φ.Π.Α.
23. Την από 24-03-2015 (αρ. πρωτ. 62791/24-03-2015) αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητάει τη χορήγηση παράτασης κατά δύο (2) μήνες της 2^{ης} και κατά τέσσερις (4) μήνες της 3^{ης} αντίστοιχα τμηματικής ενδεικτικής προθεσμίας του έργου από την ημερομηνία έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε., με

αναθεώρηση και την χορήγηση παράτασης κατά δεκαπέντε (15) μήνες της συνολικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση.

24. Το αρ. πρωτ. 128200/22-06-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 379433, που αφορά στην παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δέκα τέσσερις (14) μήνες, ήτοι από 11-11-2015 έως την 11-01-2017, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Με το έργο του θέματος εκτελούνται έργα οδοποιίας καθώς υδραυλικά και τεχνικά έργα για την βελτίωση της Επαρχιακής οδού Δρυόπη-Γαλατάς.
2. Μέχρι και σήμερα δεν έχει ορισθεί δικάσιμος στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά για τον προσδιορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας των απαλλοτριούμενων ακινήτων προκειμένου να καταστεί δυνατή η συντέλεση των απαλλοτριώσεων. Το ζήτημα της κατάληψης των απαλλοτριούμενων εκτάσεων έως σήμερα αντιμετωπίζεται με την με αρ. πρωτ. Δ12/1868/12-06-2014 απόφαση (ΑΔΑ: Ω9ΤΧ1-ΒΦΘ) απόφαση του ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία εγκρίθηκε η επίταξη έκτασης 77.100 τ.μ. και την αρ. πρωτ. οικ. 3098/04-06-2015 (ΑΔΑ: Ω29Φ465ΦΘΘ-ΙΗ9) απόφαση της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της επίταξης από 12-06-2015 μέχρι 12-06-2016.
3. Η ΔΕΔΔΗΕ και ο ΟΤΕ δεν έχουν προβεί σε μετατοπίσεις των δικτύων τους, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών σε όλο το μέτωπο του έργου.
4. Από τα παραπάνω έχει προκύψει καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών, τόσο ως προς τις ενδεικτικές προθεσμίες (2^η και 3^η), όσο και την συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου.
5. Η 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έληξε την 09-09-2014 και η 3^η αντίστοιχα έληξε την 10-11-2014.
6. Στο με αρ. πρωτ. 128200/22-06-2015 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», που αφορά στην παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δέκα τέσσερις (14) μήνες, ήτοι από 11-11-2015 έως την 11-01-2017. Επιπλέον με το ως άνω έγγραφο ενημερωθήκαμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών είναι η 31-12-2015 υπό την προϋπόθεση τα ότι ο έργο θα έχει ολοκληρωθεί έως 31-3-2017, όπως επίσης ότι το έργο δύναται να συνεχιστεί ως phasing στην επόμενη προγραμματική περίοδο.
7. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρου λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση για την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», αναδόχου εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. κατά δέκα τέσσερις (14) μήνες, ήτοι μέχρι 11-01-2017 καθώς επίσης της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι μέχρι 09-11-2015, και της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, κατά δεκατέσσερις μήνες (14) ήτοι μέχρι 10-1-2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση για την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», αναδόχου εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. κατά δέκα τέσσερις (14) μήνες, ήτοι

μέχρι 11-01-2017 καθώς επίσης της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι μέχρι 09-11-2015, και της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, κατά δεκατέσσερις μήνες (14) ήτοι μέχρι 10-1-2016.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Μπαλάφας Γεώργιος

Σαπουνά Αγγελική

Αλεξίου Αθανάσιος

Τσούπρα Ιωάννα

Νερούτσου Μαρία

Δανάκος Χριστόφορος