



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

Συνεδρίαση 51^η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόφαση υπ' αριθ. 1776/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **28/08/2015**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **10:00π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 16470 πρόσκληση που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 25/08/2015.

Θέμα 5^ο

Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» προϋπολογισμού: 150.000,00 € με Φ.Π.Α., αναδόχου ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης

Τα αναπληρωματικά μέλη:


- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία
- Μεθυμάκη Άννα
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρήη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία Κονταρά.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ Κουμέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
4. Την υπ' αρ. 44403/20-10-2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β'2494/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
5. Το Ν.3669/08, «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
7. Το Ν. 4146/2013 « Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».

8. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών»
9. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
10. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
11. Την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγκιστριού και της Περιφέρειας Αττικής
12. Το από 3/3/2015 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 138.000, 00 €
13. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία το έργο είχε συνολική προθεσμία περαίωσης τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έληγε στις 3/07/2015.
14. Την υπ' αρ. 1442/2015 (ΑΔΑ: 6Γ477Λ7-ΩΧ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ης Περιφέρειας Αττικής για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και τις 03-09-2015.
15. Την από 31-07-2015 Ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών που υπέβαλε ο Ανάδοχος στην Υπηρεσία μας, λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού.
16. Την με αρ. πρωτ. 156527/10-08-2015 Απόφαση της Υπηρεσίας μας με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω δήλωση διακοπής εργασιών.
17. Την από 19/082015 αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι την 3/11/2015.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Η αίτηση του αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 19/08/2015.
2. Με την ανωτέρω αίτησή του, ο Ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας έως και τις **3-11-2015** καθώς: **α)** οι εργασίες του έργου του θέματος έχουν διακοπεί με την με αρ. πρωτ. **156527/10-08-2015** Απόφαση αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού και **β)** Ισχύουν ακόμη οι λόγοι της διακοπής των εργασιών.
3. Κρίνεται εύλογη η χορήγηση της παράτασης προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες που ζητά η ανάδοχος εταιρεία.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου **παράτασης προθεσμίας** εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος **κατά 2 ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και τις 03-11-2015**, σύμφωνα με την παράγρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 όπως ισχύει σήμερα.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την χορήγηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου **παράτασης προθεσμίας** εκτέλεσης των εργασιών του «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» προϋπολογισμού: 150.000,00 € με Φ.Π.Α., αναδόχου ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ, **κατά 2 ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και τις 03-11-2015**, σύμφωνα με την παράγρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 όπως ισχύει σήμερα.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία
Μεθυμάκη Άννα
Δανάκος Χριστόφορος**