



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 776**

**213 20 63 537**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 84<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθ. 2726/2015**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **29/12/2015**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **09:30π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 251503 πρόσκληση, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 23/12/2015.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>**

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, προϋπολογισμού 3.000.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική

Τα αναπληρωματικά μέλη:


- Τσούπρα Ιωάννα
- Λεβέντη Αγγελική

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος αρχικά ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αποχώρηση του κ. Καραμπέλα στη συνέχεια δίνει το λόγο στον κ. Παπαδάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**Έχοντας υπ' όψη :**

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τον «Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής» (ΠΔ 145/10) ΦΕΚ 238/Α' / 27-12-10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΦΕΚ 2494/Β' / 04-11-11.

3. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» Ν1418/84 , ΠΔ609/86 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα Ν2229/94, ΠΔ368/94, Ν2576/98, 3263/04.
4. Τον Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Κ.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013.
5. Τον Ν. Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν σήμερα.
6. Τον Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α 157) «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
7. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
8. Τα συμβατικά και λοιπά τευχά της εργολαβίας
9. Την αρ. πρ. 212618/5895/30-10-2014 Απόφαση Τ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου του θέματος.
10. Την αρ. πρ. 145476/3312/17-07-2015 Απόφαση Τ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου του θέματος
11. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης εργασιών είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού και λήγει στις 31-12-2015.
12. Με την υπ. Αριθμ. 1888696/4429/1-10-2015 Ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών της Αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» οι εργασίες στο εν λόγω έργο έχουν διακοπεί.
13. Με την υπ. αριθμ. 188696/4429/20-10-2015 αποδοχή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών έγινε αποδεκτή η ανωτέρω Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών.

#### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :**

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση των οδών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα οι υπάρχουσες φθορές στο Οδικό Δίκτυο. Συνοπτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι συντήρηση ασφαλτοταπήτων, στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων, αποκαταστάσεις πρανών από κατολισθήσεις, καθιζήσεις οδών, επισκευές τεχνικών έργων, διαγράμμιση τμημάτων οδοστρώματος και συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού (εργασίες κατασκευής, ανακατασκευής και επισκευής κατεστραμμένων τμημάτων δικτύου ηλεκτροφωτισμού, τακτικός έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας των δικτύων, καταγραφή βλαβών, αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο σε ιστούς και πύλλα από προσκρούσεις οχημάτων σε αυτά ώστε να εξασφαλίζεται άμεσα η ασφάλεια πεζών – οδηγών – οχημάτων).

#### **Και επειδή :**

- I) Έχει εκτελεστεί το 75% περίπου του έργου.
- II) Απαιτείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου για 3 μήνες λόγω της Διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρείας και 1 μήνα λόγω καθυστέρησης της έκδοσης των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Δ/ση Τροχαίας.
- III) Η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει υποβάλει αίτηση για παράταση του έργου
- IV) Η ανωτέρω προτεινόμενη παράταση των 4 μηνών είναι αναγκαία και ο χρόνος αυτός είναι εύλογος για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της εργολαβίας
- V) Σύμφωνα με τη παρ. 7 του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επί πλέον της συνολικής προθεσμίας, αν αυτό δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής προθεσμίας χωρίς ο Κύριος του Έργου να καθίσταται υπερέμμερος.
- VI) Λόγω της ανωτέρω Ειδικής Δήλωσης Διακοπής που έχει υποβάλει η ανάδοχος εταιρεία έχει διακοπεί η εκτέλεση εργασιών συντήρησης έως της εξόφλησής του 3<sup>ου</sup> Λογαριασμού – Εντολής Πληρωμής.

#### **Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα**

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**», προϋπολογισμού 3.000.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), Αναδόχου

εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» κατά τεσσέρις μήνες (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις 30-04-2016 σύμφωνα με τη παρ.7 του άρθρου 48 του Ν, 3669/08 (ΚΔΕ).

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της.  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»**, προϋπολογισμού 3.000.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), Αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» κατά τεσσέρις μήνες (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις 30-04-2016 σύμφωνα με τη παρ.7 του άρθρου 48 του Ν, 3669/08 (ΚΔΕ).

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

**Ο Πρόεδρος**

**Καραμάνος Χρήστος**

**Τα Μέλη**

**Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Δημάκος Δημήτρης  
Σαπουνά Αγγελική  
Τσούπρα Ιωάννα  
Λεβέντη Αγγελική**