



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 538

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 31<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθ. 1096/2016**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **20-05-2016**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μμ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **92706** πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **17-05-2016**.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>**

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε., προϋπολογισμού 500.000,00 €

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπτελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρήη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Λυμπέρη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την αριθμ. 44403/20.10.2011 (ΦΕΚ 2494/Β'/4.11.2011) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» Ν. 3669/2008 όπως ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 7/2013, περί αποφαινομένων οργάνων, όπως αυτό ισχύει σήμερα.
5. Την παράγραφο 7 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008
6. Την με αρ. Πρωτ. 92363/17-05-2016 αναφορά του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή.

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης : 2151/2014 απόφαση Ο.Ε.

Έγκριση Διακήρυξης : 2151/2014 απόφαση Ο.Ε.

Δημοπράτηση : 25/11/2014

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας : 2593/2014 απόφαση Ο.Ε.

Προϋπολογισμός: 500.000,00 €

Έκπτωση : 67,00 % ενιαίο ποσοστό έκπτωσης

Υπογραφή Σύμβασης : 30/06/2015

Ποσό Σύμβασης : 165.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Προθεσμία : Μέχρι 29/08/2015 η οποία παρατάθηκε μέχρι 29/11/2015 με την 1646/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μέχρι 28/02/2016 με την 2494/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και μέχρι 28/05/2016 με την 248/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

**Αντικείμενο του έργου :** Αφορά εργασίες συντήρησης τμημάτων των οδών Ερμιόνης, Όθωνος, Πεσματζόγλου, και Αντιγόνης στη Δ.Ε. Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς και Ηρώων Πολυτεχνείου – Κολοκοτρώνη, Χ. Τρικούπη, Εκάλης και Στροφυλίου της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς.

**Πρόδος Εργασιών:** Το έργο δεν έχει ξεκινήσει να εκτελείται.

**Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ**

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι **28/08/2016**, δηλαδή κατά τρεις (3) μήνες σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.

**Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ**

Επειδή :

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης των οδών του Δήμου Κηφισιάς, όπως αυτές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 5cm
- Ασφαλική προεπάλειψη
- Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη
- Ασφαλική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους
- Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού
- Αντιολισθηρή στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 μ με χρήση κοινής ασφάλτου
- Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή
- Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχοπλαστικά υλικά
- Ανύψωση ή καταβίβασις φρεατίου επίσκεψης

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος προχώρησε στον προγραμματισμό των εργασιών και πραγματοποίησε λεπτομερή προμέτρηση των εργασιών κάθε οδού.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 2651/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/25-02-2016 του ΟΑΣΑ εκδόθηκε η άδεια εκτέλεσης εργασιών σε τμήματα των οδών Εκάλης, Ηρώων – Πολυτεχνείου – Κολοκοτρώνη και Χαριλάου Τρικούπη απ' τις οποίες διέρχονται λεωφορεία.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 2016/11-04-2016 (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 72266/13-04-2016) ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών κ. Γεώργιος Καραμέρος έπειτα από αίτημα του Δήμου Κηφισιάς αλλά και των κατοίκων της περιοχής ζήτησε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής να εξετάσει το ενδεχόμενο όπως οι εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος στις οδούς Εκάλης και Στροφυλίου να μην εκτελεστούν κατά τις βραδινές ώρες, όπως προβλεπόταν, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 13093/18-04-2016 (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 77673/21-04-2016) έγγραφο του ο Δήμος Κηφισιάς ενημέρωσε τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής ότι επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών κατά τις βραδινές ώρες σε όλες τις οδούς που αφορούν το παρόν έργο, εξαιρώντας τις οδούς Εκάλης και Στροφυλίου.

Όμως, έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί από το Δήμο Κηφισιάς η άδεια κατάληψης οδοστρώματος για τις οδούς που αφορούν το εν λόγω έργο, η οποία είναι απαραίτητη για να ξεκινήσουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Από την Υπηρεσία και τον ανάδοχο θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ Δ.Τ.Ε.Π.Α.87971/11.05.2016 αίτηση του ζητά παράταση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών χωρίς αναθεώρηση.

Λόγω των παραπάνω δεν προκύπτει καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου η οποία να οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Η Υπηρεσία κρίνει εύλογη την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για τρεις (3) μήνες.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ**» αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε., προϋπολογισμού 500.000,00 €, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό μέχρι την **28/08/2016**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ**» αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε., προϋπολογισμού 500.000,00 € (πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό μέχρι την **28/08/2016**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

**Ο Πρόεδρος**

**Καραμάνος Χρήστος**

**Τα Μέλη**

**Στεργίου Ιωάννα**  
**Μπαλάφας Γεώργιος**  
**Δημάκος Δημήτρης**  
**Σαπουνά Αγγελική**  
**Αλεξίου Αθανάσιος**  
**Τσούπρα Ιωάννα**  
**Δανάκος Χριστόφορος**