



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 31^η

Απόφαση υπ' αριθ. 1097/2016

Στην Αθήνα, σήμερα στις **20-05-2016**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μμ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **92706** πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **17-05-2016**.

Θέμα 11^ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή αγωγού ομβρίων επί της οδού Λ. Δημοκρατίας στα Μελίτσια», αναδόχου εταιρείας Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Λυμπέρη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και της με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/7.11.2011 Απόφασης του Υπουργείου Διοικητής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο αφορά Α) στην αποκατάσταση υπάρχοντος κυκλικού αγωγού ομβρίων επί της Λ. Δημοκρατίας (ρεύμα προς Λ. Κηφισίας) με αποδέκτη πλακοσκεπή οχετό (διευθετημένο ρέμα) που διασχίζει εγκάρσια τη Λ. Δημοκρατίας στη συμβολή με την οδό Αλ. Παναγούλη στα Μελίσσια και Β) στην επισκευή – συντήρηση του παραπάνω πλακοσκεπή οχετού.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
2. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 20/10/2015.
3. Με την υπ' αρ. 2467/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
4. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 31/03/2016 με συνολικό τίμημα σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου, 41.467,12 € δηλαδή με μέση έκπτωση 32,00%.
5. Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε δύο (2) μήνες, δηλαδή προθεσμία περάτωσης έως τις 31/05/2016.
6. Με την 81438/26-04-2016 υποβλήθηκε από την Ανάδοχο Εταιρεία αίτηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες.
7. Την με αρ. πρωτ. 90256/13-05-2016 Εισήγηση της Προϊσταμένης Τμ. Υδραυλικών Έργων, Λιμενικών Έργων - Εγγείων Βελτιώσεων για έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αίτηση παράτασης αιτιολογείται από την Ανάδοχο εταιρεία λόγω του ότι έως την ημερομηνία υποβολής της όλες οι αιτήσεις που είχαν αποσταλεί προς τις υπηρεσίες Ο.Κ.Ω. (πλην ΕΥΔΑΠ) προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τυχόν δίκτυα που διέρχονται από την θέση που θα γίνουν οι εκσκαφές δεν είχαν απαντηθεί καθώς επίσης εκκρεμούσαν οι εγκρίσεις από Αρχαιολογία, ΟΑΣΑ και Δήμο Πεντέλης για εκσκαφή, κατάληψη οδοστρώματος και πεζοδρομίου αντίστοιχα. Για την εκτέλεση των εργασιών, όπως προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη, η ανάδοχος εταιρεία αιτείται παράταση προθεσμίας κατασκευής 3 μηνών.

Σε σχέση με τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει να επισημάνει ότι πράγματι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι και επιπλέον επειδή:

1. ο Δήμος Πεντέλης με το α.π. 7699/28-4-2016 έγγραφό του ενημερώνει ότι η έναρξη των εργασιών επί της Λ. Δημοκρατίας στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων, θα πρέπει να γίνει την Δευτέρα 9-5-2016 εξαιτίας της εορτής του πολιούχου Ιερού Ναού της Ζωοδόχου Πηγής στις 6-5-2016 και χορηγεί την άδεια κατάληψης πεζοδρομίου στην Ανάδοχο εταιρεία με ημερομηνία έναρξης την 9-5-2016
2. δεν έχει ακόμα εγκριθεί η Μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ώστε να εκδοθεί η σχετική απόφαση της Τροχαίας, κρίνει εύλογο το αίτημα του αναδόχου για χορήγηση περαίωσης εργασιών κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι τις 31-08-2016.

Και επειδή:

1. Το θέμα εισάγεται νομότυπα.
2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα τόσο του αναδόχου όσο και της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

3. Συντρέχουν λόγοι του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 όπως ισχύουν σήμερα.
4. Μετά τα παραπάνω το αίτημα του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας κρίνεται εύλογο και η Υπηρεσία θεωρεί λογική τη χορήγηση παράτασης κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι τις 31-08-2016.

Κατόπιν αυτών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ανακατασκευή αγωγού ομβρίων επί της οδού Λ. Δημοκρατίας στα Μελίσσια**», αναδόχου εταιρείας **Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι τις **31-08-2016**, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ανακατασκευή αγωγού ομβρίων επί της οδού Λ. Δημοκρατίας στα Μελίσσια**», αναδόχου εταιρείας **Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι τις **31-08-2016**, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Σαπουνά Αγγελική
Αλεξίου Αθανάσιος
Τσούπρα Ιωάννα
Δανάκος Χριστόφορος**