



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 64^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2840/2016

Στην Αθήνα, σήμερα στις **02-12-2016**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09.15π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **224073** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **29-11-2016**.

Θέμα 5^ο

Παράταση της συνολική προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 1.100.000,00€ με Φ.Π.Α., αναδόχου Ιωάννη Βάρναλη ΕΔΕ.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. Κοντόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ.145/27-12-2010 "Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής" (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την 44403/20-10-11 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494Β'/4-11-2011).
3. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.

4. Το Π.Δ. 186/96 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων».
5. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Α' 116/18-6-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διατάξεις.
7. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
8. Την από 26-01-2014 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δ. Κορυδαλλού και Περιφέρειας Αττικής.
9. Το από 03-02-2015 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 957.000,00 € με το Φ.Π.Α. συμβατικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών.
10. Τη συμβατική προθεσμία του έργου η οποία λήγει στις 02-11-2015.
11. Την με αρ. 990/2015 Απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 03-08-2015.
12. Τη με αρ. 2130/2015(63^η συνεδρίαση/16-10-2015) (ΑΔΑ: 70Σ7Λ7-ΦΡΡ) Απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή έως 02-04-2016.
13. Την με αρ. 367/2016 (63^η συνεδρίαση/16.10.2015) (ΑΔΑ: ΩΡΧ27Λ7-Γ90) Απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως 02-08-2016.
14. Με την αρ. 1709/2016 (41^η συνεδρίαση/25.07.2016) (ΑΔΑ: ΩΨ7Χ7Λ7-ΤΣ0) Απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως 02-12-2016, λόγω της αναγκαιότητας της επίλυσης του προβλήματος της χάραξης στο τέλος της εργολαβίας της οδού Ποταμού που παρουσίαζε η μελέτη του Δ. Κορυδαλλού.
15. Τελικώς, η μερική τροποποίηση της οριζοντιογραφίας της χάραξης της μελέτης της οδού Ποταμού που συνέταξε ο Δήμος για την επίλυση του ανωτέρω ζητήματος, εγκρίθηκε με την αρ. 2345/2016 (54^η συνεδρίαση/14.10.2016)(ΑΔΑ: Ω9Υ87Λ7-150) Απόφαση της Ο.Ε., μετά και από τη σύμφωνη γνώμη του ΣΔΕΠΑ (Πρακτικό της 11^{ης} συνεδρίας της 08-09-2016).
16. Ο ανάδοχος με την από 28-11-2016 αίτησή του ζητά τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Με το έργο του θέματος προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση της χάραξης της οδού Ποταμού και διασταυρώσεων της από την οδό Καραολή Δημητρίου έως την οδό Οδυσσεώς και άλλων εργασιών προσαρμογών και συντήρησης των οδών Ποταμού - Δερβενακίων (από Οδυσσεώς έως Αθ. Διάκου). Για το σκοπό αυτό εκτελούνται μεταξύ άλλων εκσκαφικές εργασίες, αποξήλωση υφιστάμενων πεζοδρομίων και υποβάσεων τους, εργασίες κατασκευής κρασπεδορειθρων σε νέες θέσεις, κατασκευή νέων φρεατίων απορροής ομβρίων υδάτων και σύνδεση με τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό, κατασκευή, κατασκευή νησίδας σε νέα θέση και πλακοστρώσεις, φύτευση και άρδευση αυτής κ. α.
2. Η επίλυση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά την κατασκευή του έργου, οφειλόμενα σε μη πρόβλεψη εκ μέρους του Δήμου Κορυδαλλού προσαρμογής του τέλους της εργολαβίας με την υφιστάμενη κατάσταση του επόμενου Ο.Τ., ήταν αναγκαία για τη συνέχιση του έργου και την τελική απόδοση του δρόμου σε κυκλοφορία με ασφάλεια.
3. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, βάσει της αρ. 1709/2016 (41^η συνεδρίαση/25.07.2016) (ΑΔΑ: ΩΨ7Χ7Λ7-ΤΣ0) Απόφαση της Ο.Ε. λήγει στις 02-12-2016.
4. Από τις 20-05-2016 οπότε και διαπιστώθηκε το πρόβλημα, τελικώς, η τροποποίηση της οριζοντιογραφίας της χάραξης της οδού Ποταμού που συνέταξε ο Δήμος Κορυδαλλού για την επίλυση του ανωτέρω ζητήματος εγκρίθηκε με την αρ. 2345/2016 (54^η συνεδρίαση/14.10.2016) (ΑΔΑ: Ω9Υ87Λ7-150) Απόφαση της Ο.Ε., μετά και από τη σύμφωνη γνώμη του ΣΔΕΠΑ (Πρακτικό της 11^{ης} συνεδρίας της 08-09-2016).
5. Η ως άνω Απόφαση της Ο.Ε. αναρτήθηκε στον ισότοπο της Περιφέρειας με ΑΔΑ: Ω9Υ87Λ7-150 στις 31.10.2016 και έγινε γνωστή στον ανάδοχο και τη Δ/νουσα υπηρεσία.
6. Από την προηγούμενη χορηγηθείσα παράταση (αρ. 1709/25.07.2016 Απόφαση Ο.Ε.) και μέχρι την τελική έγκριση της μερικής τροποποίησης της χάραξης της οδού, προκλήθηκε καθυστέρηση τριών (3) μηνών.

7. Η προκληθείσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
8. Ο ανάδοχος με την από 28-11-2016 αίτησή του ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, για την εκτέλεση των εργασιών και τη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα ο οποίος να περιλάβει τις απαιτούμενες αλλαγές και τροποποιήσεις ποσοτήτων.
9. Το αιτούμενο από πλευράς αναδόχου χρονικό διάστημα παράτασης κρίνεται εύλογο για το σκοπό αυτό.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την παρ. 8α του Ν. 3669/2008 του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ**», προϋπολογισμού μελέτης 1.100.000,00€ με Φ.Π.Α., αναδόχου Ιωάννη Βάρναλη ΕΔΕ κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις **02-04-2017**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την παρ. 8α του Ν. 3669/2008 του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ**», προϋπολογισμού μελέτης 1.100.000,00€ με Φ.Π.Α., αναδόχου Ιωάννη Βάρναλη ΕΔΕ κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις **02-04-2017**.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Σαπουνά Αγγελική
Αλεξίου Αθανάσιος
Μοίρας Ιωάννης
Τσούπρα Ιωάννα**