



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 68^η

Απόφαση υπ' αριθ. 3081/2016

Στην Αθήνα, σήμερα στις **22-12-2016**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:45π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **238784** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **19-12-2016**.

Θέμα 4^ο

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης καθώς και των τμηματικών προθεσμιών της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», συμβατικής δαπάνης 277.716,70 € με Φ.Π.Α., συμπραττόντων μελετητικών γραφείων: «Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ., ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ».

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Μοίρας Ιωάννης

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 44403/20-10-11 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 2494/4-11-11).

4. Τον Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
5. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
6. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
7. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ.175292/29-12-2011 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υ.Π.Ε.ΚΑ με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» με κωδικό MIS 340210 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», του οποίου η μελέτη του θέματος αποτελεί το υποέργο 1.
8. Την υπ' αριθμ.1953/2013 (49η Συνεδρίαση /23-09-2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στην σύμπραξη: «1) Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, 2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ., 3) ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 4) ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 5) ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ».
9. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο της μελέτης.
10. Το από 15/12/2014 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 277.716,70 € με το Φ.Π.Α.
11. Την υπ' αριθμ. 1728/2015 (48η Συνεδρίαση /06-08-2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της μελέτης του θέματος.
12. Το με αρ. πρωτ. 14812/1039 / 30-3-2016 έγγραφο της Δ/σης Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο διαβίβασε τον φάκελο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στις αρμόδιες υπηρεσίες για απόψεις και γνωμοδοτήσεις.
13. Την υπ' αριθ. 239/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» μέχρι την 14-01-2017.
14. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ.3644/31-3-2016 Απόφαση της Ειδ. Γραμματέας της Ειδ. Γραμμ. Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την οποία ανακλήθηκε η Πράξη «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ» με κωδικό MIS 340210 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».
15. Την υπ' αριθμ.297/2016 (28η Συνεδρίαση /08-09-2016) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία η μελέτη του θέματος εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
16. Την από 28-11-2016 αίτηση του εκπροσώπου των συμπραττόντων μελετητικών γραφείων με την οποία αιτήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος κατά δώδεκα **(12) μήνες, ήτοι μέχρι την 14-01-2018.**
17. Την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (υπ' αρ. 4^η Πράξη/18^η Συνεδρίαση/09-12-2016) για την χορήγηση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης του θέματος.
18. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συντάχθηκαν εμπρόθεσμα οι προμελέτες καθώς και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) η οποία και διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 189079/06-11-2015 έγγραφο, στην αρμόδια υπηρεσία, Δ/ση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προκειμένου αυτή να προβεί στην έκδοση της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
2. Με το υπ' αρ. πρωτ. 14812/1039/30-03-2016 έγγραφό της, η Δ/ση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, απέστειλε τον φάκελο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στις αρμόδιες υπηρεσίες για διαβίβαση απόψεων και γνωμοδοτήσεων.

3. Μέχρι και σήμερα δεν έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι της μελέτης του θέματος λόγω περαιτέρω διευκρινήσεων που ζήτησαν οι συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης της ΑΕΠΟ, υπολογίζεται σε εννέα (9) μήνες περίπου από σήμερα δεδομένου ότι η θετική γνωμοδότηση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού προϋποθέτει και την θετική εισήγηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.).
5. Θα απαιτηθεί διάστημα ενός (1) μηνός για την έγκριση των προμελετών, μετά την οριστικοποίηση βασικών στοιχείων του έργου, καθώς με την ΑΕΠΟ, σύμφωνα και με τον Ν. 4014/2011, επιβάλλονται προϋποθέσεις, όροι, περιορισμοί και διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έργου ιδίως ως προς την θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά χαρακτηριστικά μετά από γνωμοδότηση και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών (Υπουργείο Πολιτισμού, δασική υπηρεσία κλπ).
6. Ο χρόνος εκπόνησης των υπολειπόμενων σταδίων της μελέτης (Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων, Τεύχη Δημοπράτησης, Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ, Έγκριση συνολικής μελέτης) παραμένει 4 μήνες κατά την σύμβαση.
7. Οι παραπάνω χρόνοι εγκρίσεων των υποστηρικτικών μελετών δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς πρόκειται για καθυστερήσεις που αφορούν στον επιπρόσθετο χρόνο, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1β του άρθρου 27 του Ν.3316/05, ήτοι πρόκειται για καθυστερήσεις που σχετίζονται με «... τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης, μαζί με τις υποστηρικτικές μελέτες και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών».
8. Η καθυστέρηση εκτέλεσης της σύμβασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των συμπραττόντων μελετητικών γραφείων (άρθρο 27, παρ. 3 του Ν. 3316/05), και εκ ως τούτου η παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 1.β. και παρ. 3 του Ν. 3316/05.
9. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε θετικά (υπ' αρ. 4^η Πράξη/18^η Συνεδρίαση/09-12-2016) για την χορήγηση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης του θέματος, όπως περιγράφονται κατωτέρω.
10. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών της μελέτης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ**», συμπραττόντων μελετητικών γραφείων: «**Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ., ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**», **κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 14-01-2018**, σύμφωνα με τις παραγράφους 1.β. και 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/05.
2. Την έγκριση της παράτασης των τμηματικών προθεσμιών ως ακολούθως:
 - Έγκριση Προμελετών και Τοπογραφικής Μελέτης μέχρι **14-09-2017**.
 - Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων ολοκλήρωση μέχρι **29-11-2017**.
 - Τεύχη Δημοπράτησης ολοκλήρωση μέχρι **29-11-2017**.
 - Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ ολοκλήρωση μέχρι **29-11-2017**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

1. Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ**», συμπραττόντων μελετητικών γραφείων: «**Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ., ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**», **κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 14-01-2018**, σύμφωνα με τις παραγράφους 1.β. και 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/05.
2. Την έγκριση της παράτασης των τμηματικών προθεσμιών ως ακολούθως:
 - Έγκριση Προμελετών και Τοπογραφικής Μελέτης μέχρι **14-09-2017**.
 - Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων ολοκλήρωση μέχρι **29-11-2017**.

- Τεύχη Δημοπράτησης ολοκλήρωση μέχρι **29-11-2017**.
- Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ ολοκλήρωση μέχρι **29-11-2017**.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Σαπουνά Αγγελική
Μοίρας Ιωάννης
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία