



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 68^η

Απόφαση υπ' αριθ. 3100/2016

Στην Αθήνα, σήμερα στις **22-12-2016**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11.45π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **238784** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **19-12-2016**.

Θέμα 3^ο εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 5 «Εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», της ενταγμένης πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», στο ΕΠ Αττικής 2007-2013, προϋπολογισμού μελέτης 498.500,00 € αναδόχου εταιρείας Μ. ΛΑΖΑΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε..

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Μοίρας Ιωάννης

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αφού αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με την διαδικασία του κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ'

- αριθμ. πρωτ. 44403/20-10-11 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 2494/4-11-11).
4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
 5. Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
 6. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
 7. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
 8. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
 9. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
 10. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
 11. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
 12. Το από 04/01/2016 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 204.385,00 € με το Φ.Π.Α.
 13. Την συμβατική προθεσμία του έργου η οποία λήγει στις 04-01-2017
 14. Η από 06/12/2016 αίτηση της αναδόχου εταιρεία Μ. ΛΑΖΑΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. με την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης του έργου του θέματος έως την 31-12-2018.
 15. Το αρ. πρωτ. 5211/15-12-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης (1η παράταση συνολικής προθεσμίας) του υποέργου 5: «**Εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**, της ενταγμένης πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)» στο ΕΠ Αττικής 2007-2013, έως την **31-12-2018**.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Με το έργο του θέματος εκτελούνται έργα μετατόπισης του υφιστάμενου δικτύου οδο φωτισμού στα πλαίσια του έργου: "Βελτίωση της Επαρχιακής οδού Δρυόπη-Γαλατάς (Διακριτό τμήμα βελτίωσης).
2. Έως σήμερα δεν επιτεύχθηκε η επιθυμητή πρόοδος των εργασιών του έργου του θέματος καθώς δεν ήταν εφικτή η παράδοση μεγάλων τμημάτων του έργου στον Ανάδοχο για λόγους που είχαν σχέση με το κυρίως έργο οδοποιίας, ήτοι με την έκδοση αδειοδοτήσεων από το Δασαρχείο, με την τροποποίηση του μνημονίου συνεργασίας με την Αρχαιολογία, με την καθυστέρηση στη συντέλεση της απαλλοτρίωσης και την αδυναμία έως πρόσφατα χρηματοδότησης της μετατόπισης των υπόγειων της οδού δικτύων ύδρευσης.
3. Η ανάδοχος εταιρεία Μ. ΛΑΖΑΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε με την από 06/12/2016 αίτησή της, ζητά τη χορήγηση παράτασης του έργου του θέματος έως την 31-12-2018 καθώς α) οι εργασίες μετατόπισης των δικτύων του οδο φωτισμού ακολουθούν ή γίνονται παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής του έργου της οδοποιίας και για αυτό το λόγο το έργο του θέματος υποχρεωτικά ακολουθεί την εξέλιξη του κυρίως έργου της οδοποιίας.
4. Στο με αρ. πρωτ. 5211/15-12-2016 έγγραφο της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης (1η παράταση συνολικής προθεσμίας) του έργου κατά είκοσι τρεις (23) μήνες και είκοσι επτά (27) μέρες ήτοι έως την 31-12-2018. Επισημαίνεται, ότι στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι η πράξη έχει χαρακτηριστεί ως μη ολοκληρωμένη (κατ. 4b) σύμφωνα με την ΑΠ 18682/18-2-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και τουρισμού) και οφείλει να ολοκληρωθεί σε όρους φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως το Μάρτιο του 2019.
5. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση για την χορήγηση της 1ης παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 5 : «**Εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**», με MIS 379433, της ενταγμένης πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», αναδόχου εταιρείας Μ. ΛΑΖΑΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., κατά 23 μήνες και 27 μέρες ήτοι έως την **31-12-2018**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της 1ης παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 5: «**Εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**», με MIS 379433, της ενταγμένης πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», αναδόχου εταιρείας Μ. ΛΑΖΑΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., κατά 23 μήνες και 27 μέρες ήτοι έως την **31-12-2018**.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Σαπουνά Αγγελική
Μοίρας Ιωάννης
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία**