



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: **213 20 63 776**  
**213 20 63 538**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 1<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθ. 3/2017**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **04-01-2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.30μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **246764** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **30-12-2016**.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στις 12.30μ.μ. έπειτα από την 03-01-2017 ανακοίνωση αλλαγής ώρας λόγω έκτακτου γεγονότος, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>**

Λήψη Απόφασης για την παράταση συνολικής προθεσμίας της μελέτης: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του δήμου Βιλίων.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία
- Μεθυμάκη Άννα

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει τον λόγο στην κα Κάραλη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την με Αριθμό 44403 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494Β/04-11-2011) περί της έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26Α/31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α΄116/18-06-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί «αναθέσεως και εκτελέσεως δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
7. Την Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με αριθμό πρωτ.: 183917/24.09.2013, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
8. Την Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με αριθμό πρωτ.: οικ.177070/10-09-2014 για την «Ανάθεση -Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».
9. Την Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με αριθμό πρωτ.: οικ.183947/22-09-2014 για τον «Ορισμό Αντιπεριφερειάρχων».
10. Το άρθρο 184 του Ν.4412/16.
11. Την απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με αριθμό πρωτ. :οικ.184244/22-9-2014 για τον " Ορισμό Προέδρου οικονομικής Επιτροπής."
12. Το γεγονός ότι οι καθαροί χρόνοι του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την έναρξη της προμελέτης της οριοθέτησης των ρεμάτων και της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) είναι δύο μήνες από 9-6-2016 και της παράδοσης του Β Σταδίου της πολεοδομικής μελέτης " αναθέωση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του δήμου Βιλίων "είναι 4 μήνες από 24-6-2016.
13. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος της μελέτης δεν δικαιούται καμία άλλη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθέωσης
14. Την από 29-12-2016 εισήγηση της Διευθύνουσας υπηρεσίας και

## Ε Π Ε Ι Δ Η

1.Βάσει της με αρ.πρωτ.553/7.3.16 απόφασης της Δ.Τ.Ε. ΠΕΔΑ με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης ,παραδόθηκε εμπρόθεσμα α) η τοπογραφική μελέτη σε κλίμακα 1:500 β) η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας γ)η υδραυλική μελέτη οριοθέτησης των ρεμάτων δ) η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτεινομένων έργων διευθέτησης και τέλος ε)το Α Στάδιο της πολεοδομικής μελέτης.

Οι μελέτες β),γ),δ) διαβιβάσθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ,κατά νόμο αρμόδια για την έγκρισή τους.

2.Χάρτης με την περιοχή μελέτης διαβιβάσθηκε στους κατά νόμο αρμόδιους φορείς για την έκφραση απόψεων για ζητήματα αρμοδιότητάς τους και προς ενημέρωση μας για προγραμματιζόμενα από αυτούς έργα που επηρεάζουν την εκπόνηση της μελέτης.

3.Στην φάση του χρόνου εγκρίσεων των Υπηρεσιών της μελέτης και ειδικότερα σύμφωνα με τον Ν.4258/14 "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα -ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις"(ΦΕΚ 94α/14.4.2014),για την έγκριση της Οριοθέτησης των ρεμάτων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής απαιτείται η υποβολή της προμελέτης των ρεμάτων και αγωγών και η υποβολή μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)των έργων αυτών , με αποτέλεσμα να μετατίθεται , χωρίς ευθύνη του αναδόχου, το χρονικό σημείο έναρξης της προμελέτης των ρεμάτων και αγωγών και της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων αυτών και συνακολούθως του Β σταδίου της πολεοδομικής μελέτης και ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/16,δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.

4.Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/16 για να τηρηθούν οι τμηματικές προθεσμίες του αρχικού χρονοδιαγράμματος της μελέτης ,εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου .

5.Ο καθαρός χρόνος σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο της μελέτης δεν έχει μεταβληθεί, οι δε χρόνοι των επιμέρους σταδίων που εκκρεμούν δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας με αντίστοιχη παράταση των επιμέρους σταδίων των υπολειπομένων εργασιών μέχρι 7-6-2017 χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμία άλλη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεώρησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη την από 14/12/2016 αίτηση της εταιρείας: «GEOPLAN» για παράταση προθεσμιών της μελέτης: «Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του δήμου Βιλίων», η οποία κατατέθηκε στην Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής

**ομόφωνα αποφασίζει**

την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας της μελέτης: «Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του δήμου Βιλίων», με αντίστοιχη παράταση των επιμέρους σταδίων των υπολειπομένων εργασιών μέχρι 7-6-2017, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμία άλλη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεώρησης.

**Ο Πρόεδρος****Καραμάνος Χρήστος****Τα Μέλη****Στεργίου Ιωάννα  
Τζίβα Αιμιλία  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αλεξίου Αθανάσιος  
Μοίρας Ιωάννης  
Τσούπρα Ιωάννα  
Νερούτσου Μαρία  
Μεθυμάκη Άννα**