



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 1^η

Απόφαση υπ' αριθ. 8/2017

Στην Αθήνα, σήμερα στις **04-01-2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.30μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **246764** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **30-12-2016**.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στις 12.30μ.μ. έπειτα από την 03-01-2017 ανακοίνωση αλλαγής ώρας λόγω έκτακτου γεγονότος, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής.

Θέμα 9^ο

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΟ-04/12: Συντήρηση Σηθαιών Ασφαλείας σε Περιοχές Αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», συνολικού προϋπολογισμού 4.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου «ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.».

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία
- Μεθυμάκη Άννα

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει τον λόγο στην κα. Πανάγου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α'/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».

3. Τον Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α'/11-4-2012).
4. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β'/4-11-2011) του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
5. Τον Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α'/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
6. Τον Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82Α'/10-4-2012).
7. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90Α'/18-4-2013).
8. Τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α'/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις", τον Ν.4278/2014 (Α'157) "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις" και του Ν.4281/2014 (Α'160) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
9. Του Ν.4278/2014 (Α'157) "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις" και του Ν.4281/2014 (Α'160) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".
10. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
11. Την εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
12. Την από 9-4-2012 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΑΔΑ:Β4ΩΗΦ-240), με την οποία το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 085 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Περιφέρειας Αττικής με κωδικό **2012ΕΠ08500179**.
13. Την υπ' αριθμ. **433/15-3-2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης, η δημοπράτηση και η αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου.
14. Την υπ' αριθμ. **498/22-3-2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία συστήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου.
15. Την υπ' αριθμ. **893/30-4-2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στην εταιρεία «**ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.**», με συνολική δαπάνη **2.131.000,70 €**, που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση **46,725%**, που αναλύεται ως εξής: δαπάνη για εργασίες: 1.237.834,29 €, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 222.810,17 €, απρόβλεπτα 15% 219.096,67 €, αναθεώρηση 52.779,76 € και 398.479,81 € για ΦΠΑ 23%.
16. Την υπ' αριθμ. **220/12-6-2013** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ε.Σ. (Ελεγκτικού Συνεδρίου) με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης του έργου.

17. Την από **11-9-2013 Σύμβαση Κατασκευής** του έργου για ποσό **2.131.000,70 €** και προθεσμία εκτέλεσης **18 μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. μέχρι 11-03-2015.
18. Την υπ' αριθμ. Δ9/13544/26-11-2013 Απόφαση της Δ/σης Δ9, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου, για συνολική δαπάνη **2.131.000,70 €**, εκ των οποίων 1.423.198,83 € για εργασίες, 256.175,79 € για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 366,51 € για απρόβλεπτα, 52.779,76 € για αναθεώρηση και 398.479,81 € για ΦΠΑ 23%, σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση.
19. Την υπ' αριθμ. Δ9/11955/24-6-2014 Απόφαση της Δ/σης Δ9, με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου, για συνολική δαπάνη 2.131.000,70 €, εκ των οποίων 1.423.203,56 € για εργασίες, 256.176,64 € για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 360,94 € για απρόβλεπτα, 52.779,76 € για αναθεώρηση και 398.479,81 € για ΦΠΑ 23%, σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση.
20. Την υπ' αριθμ. Δ9/15219/16-12-2014 Απόφαση της Δ/σης Δ9, με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου, για συνολική δαπάνη 2.131.000,70 €, εκ των οποίων 1.423.218,68 € για εργασίες, 256.179,36 € για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 343,09 € για απρόβλεπτα, 52.779,76 € για αναθεώρηση και 398.479,81 € για ΦΠΑ 23%, σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση.
21. Την υπ' αριθμ. Δ9/15438/29-1-2016 Απόφαση της Δ/σης Δ9, με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. του έργου, για συνολική δαπάνη 2.131.000,70 €, εκ των οποίων 1.423.505,46 € για εργασίες, 256.230,98 € για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 4,69 € για απρόβλεπτα, 52.779,76 € για αναθεώρηση και 398.479,81 € για ΦΠΑ 23%. **ήτοι σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του έργου**
22. Τις υπ' αρ. **500/2015, 1978/2015** και **663/2015** Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι **30-9-2015, 30-3-2016** και **30-12-2016** αντίστοιχα.
23. Την από 30-11-2016 αίτηση του αναδόχου με το οποίο αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του παρόντος έργου μέχρι την **30-6-2017**.
24. Το υπ' αριθμ. 11298/12-12-2016 έγγραφο της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., με το οποίο μας διαβιβάζει την υπόψη αίτηση του Αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.
25. Τα συμβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Τα αιτήματα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι εύλογα καθόσον:
- I. Η αναζήτηση και εντοπισμός θέσεων προς τοποθέτηση ΣΑΟ και η σύνταξη των προτάσεων / μελετών τοποθέτησης ΣΑΟ παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, περιπλοκότητα και απρόβλεπτες καταστάσεις (π.χ. μικρό πλάτος της κεντρικής νησίδας, μικρή πλευρική απόσταση των εμποδίων, κ.α.). Οι καταστάσεις αυτές δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στη φάση μελέτης του έργου και προέκυψαν στην πορεία.
 - II. Η καθυστέρηση της έγκρισης των προτάσεων / μελετών τοποθέτησης ΣΑΟ του αναδόχου δημιουργεί πρόβλημα στο χρονικό προγραμματισμό του έργου, διότι για την εισαγωγή ΣΑΟ απαιτείται χρονικό διάστημα 2 μηνών.
 - III. Οι κανόνες ελέγχου κίνησης κεφαλαίων που επιβλήθηκαν δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την προμήθεια ΣΑΟ από το εξωτερικό.
2. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών του έργου δεν ήταν υπαιτιότητας του αναδόχου.
3. Η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. με το υπ' αριθμ. 11298/12-12-2016 έγγραφό της διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις **30-06-2017**.
4. Η παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 ορίζει ότι οι παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας εγκρίνονται "με αναθεώρηση" *όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.*

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, παράτασης "με αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«ΣΟ-04/12: Συντήρηση Σηθαιών Ασφαλείας σε Περιοχές Αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»**, συνολικού προϋπολογισμού **4.000.000,00 €** (με Φ.Π.Α.), αναδόχου **«ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.»**, έως τις **30-6-2017**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

την έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, παράτασης "με αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΣΟ-04/12: Συντήρηση Σηθαιών Ασφαλείας σε Περιοχές Αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»**, συνολικού προϋπολογισμού **4.000.000,00 €** (τέσσερα εκατομμύρια ευρώ) με Φ.Π.Α., αναδόχου **«ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.»**, έως τις **30-6-2017**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.\

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

- Το αναπληρωματικό μέλος της οικονομικής επιτροπής κα Μεθυμάκη Άννα δηλώνει λευκό, με την παρατήρηση ότι «παρατηρείται τρομερή καθυστέρηση του έργου (από το 2013)».

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Αλεξίου Αθανάσιος
Μοίρας Ιωάννης
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία
Μεθυμάκη Άννα**