



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 48^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2333/2017

Στην Αθήνα, σήμερα στις **11-09-2017**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **09:30π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **181689** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **08-09-2017**.

Θέμα 4^ο εκτός ημερησίας διατάξεως

Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων πρηνών οδού Π. Επίδαυρος – Κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)», προϋπολογισμού 2.500.000,00 €, αναδόχου Κ/Ξ Αφοί Ζησιμόπουλοι Α.Τ.Ε.- Φουντούκος Νικόλαος.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Δημάκος Δημήτρης
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:


- Χρυσικός Φώτιος
- Τσούπρα Ιωάννα

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Τζίβα Αιμιλία
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία Κονταρά.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ. αρ πρωτ. 178876/6-9-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιά & Νήσων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
4. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ .Β'4251/29-12-2016).
5. Την υπ' αρ. 44403/20-10-2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β'2494/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
6. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων

συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών»

7. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
8. Το Ν.3669/08, «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
9. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
10. Το Ν. 4146/2013 « Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
11. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
12. Το από 30-08-2016 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 781.102,49 € με ΦΠΑ
13. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία το έργο είχε συνολική προθεσμία περαίωσης κατά (8) οκτώ μήνες, δηλαδή λήγει την 30/04/2016.
14. Την υπ'αρ.1012/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (24^η Συνεδρίαση) με την οποία δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες ήτοι μέχρι την 14/07/2017.
15. Την υπ'αρ. 139742/12/07/2017 απόφαση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι την 13-09-2017.
16. Την από 05/09/2017 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι την 13/10/2017, λόγω του ότι δεν ήταν δυνατή η προμήθεια των ελεύθερων πλεγμάτων που ήταν απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών επειδή οι εταιρείες που προμηθεύουν τα υλικά παρέμειναν κλειστές κατά τον μήνα Αύγουστο.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 05/09/2017.
2. Με την από 05/09/2017 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία ζητά την παράταση του έργου κατά ένα μήνα ήτοι έως την 13/10/2017.
3. Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση της προθεσμίας είναι βάσιμο, δεδομένου ότι το κατά το μήνα Αύγουστο δεν ήταν δυνατή η προμήθεια των ελεύθερων πλεγμάτων που ήταν απαραίτητα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου του θέματος.
4. Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Ν. 3669/08, άρθρο 48, παρ. 8α.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση παράτασης “με αναθεώρηση” της συμβατικής προθεσμίας του έργου «**Εργα ανάσχεσης καταπτώσεων πρανών οδού Π. Επίδαυρος – Κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)**», αναδόχου **Κ/Ξ Αφοί Ζησιμόπουλοι Α.Τ.Ε.- Φουντούκος Νικόλαος**, έως τις 13/10/2017.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης “με αναθεώρηση” της συμβατικής προθεσμίας του έργου «**Εργα ανάσχεσης καταπτώσεων πρανών οδού Π. Επίδαυρος – Κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)**», αναδόχου **Κ/Ξ Αφοί Ζησιμόπουλοι Α.Τ.Ε.- Φουντούκος Νικόλαος**, έως τις 13/10/2017.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Δημάκος Δημήτρης
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Χρυσικός Φώτιος
Τσούπρα Ιωάννα