



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 6^η

Απόφαση υπ' αριθ. 188/2018

Στην Αθήνα, σήμερα στις **01-02-2018**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **20870** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **29-01-2018**.

Θέμα 7^ο

Χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2015)» αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ ΠΕΤΡΑΤΟΣ-ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ τ. ΗΛΙΑ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Νερούτσου Μαρία
- Τσούπρα Ιωάννα

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σαπουνά Αγγελική
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία Κονταρά.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, για την υπ αρ πρωτ 13711/2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕΑΑ, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
2. Με την αρ. πρωτ. ΤΕ228178/5511/25.11.2015 (ΑΔΑ: Ω3ΔΛ7Λ7-Φ57) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης.
3. Με την υπ' αρ. 2111/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΩΨΚ7Λ7-Ω7Α) με θέμα την Έγκριση Πολυετούς Δέσμευσης όπου εγκρίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€) από τις πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής, με

Κωδικό Αριθμό Έργου 9789.05.004.01 για την εκτέλεση του έργου που αναφέρεται στο θέμα.

4. Με την αρ. πρωτ. 33525/22-2-2016 (ΑΔΑ: 7Ρ3Ν7Λ7-ΛΒ1) και την αρ. πρωτ.22663/1-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΓΓΑ7Λ7-5Γ8) απόφαση ανάληψης δαπάνης.
5. Με την αρ. 2528/2015 (ΑΔΑ: ΩΩΠΓ7Λ7-ΧΦΒ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής που αφορούσε την έγκριση : α) Της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας,β) Την αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και γ) Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (2015)», προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
6. Η δημοπρασία διεξήχθη την 29-12-2015.
7. Με την υπ. αριθμ. 537/2016 (ΑΔΑ: Ω9Ε57Λ7-ΟΟΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία έγινε δεκτή η ένσταση της Κ/Ξ ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το έργο στην ως άνω κ/ξ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 69%
8. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 12/9/2016 για ποσό 312.520,32€ (με Φ.Π.Α)
9. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου με βάση τη σύμβαση είναι δέκα οκτώ (18) μήνες ήτοι 12 Μαρτίου 2018.
10. Με την αρ. πρωτ. Τ.Ε. 186506/4876 10-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΧΧΠ7Λ7-8ΑΤ) απόφαση προβήκαμε στην έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (2015)».
11. Με την αρ. ΤΕ 24568/438/7-2-2017 (ΑΔΑ ΩΔΛ47Λ7/ΡΨ5) απόφαση Αποδοχής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών η Υπηρεσία μας έκανε δεκτή την από 3-2 -2017 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του έργου του θέματος της αναδόχου Κοινοπραξίας .
12. Με την αρ. ΤΕ 170859/4078/22-8-2017 Απόφαση Άρσης Διακοπής έγινε επανέναρξη των εργασιών του έργου του θέματος.
13. Με την υπ.αρ. Τ.Ε. 208696/4999/12 -10-2017(ΑΔΑ: ΩΖΧ7Λ7-ΜΘ3) απόφαση προβήκαμε στην έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Οι εργασίες του έργου του θέματος διακόπηκαν από την Υπηρεσία μας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και δέκα πέντε (15) ημερών λόγω καθυστέρησης στην εξόφληση του 1^{ου} Λογαριασμού του έργου.
2. Οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται κατ' αποκλειστικότητα σε εξωτερικό χώρο και υπόκεινται σε απρόβλεπτες καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών.
3. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το έργο βρισκόταν σε διακοπή περιελάμβανε τους μήνες στους οποίους οι εργασίες συντήρησης έχουν τις λιγότερες καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών .
4. Το από 18.1.2018 αίτημα του Αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας κρίνεται εύλογο, καθόσον η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
5. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», η Υπηρεσία συμφωνεί για την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου κατά εννέα μήνες (9) μήνες και δέκα πέντε (15) ημέρες , ήτοι έως την **31-12-2018**.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2015)**» αναδόχου εταιρείας «**Κ/Ξ ΠΕΤΡΑΤΟΣ-ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ τ. ΗΛΙΑ**», συνολικού χρόνου εννέα μήνες (9) μήνες και δέκα πέντε (15) ημέρες , ήτοι έως την **31-12-2018**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Το ανωτέρω χρονικό διάστημα θεωρείται εύλογο για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2015)**» αναδόχου εταιρείας «**Κ/Ξ ΠΕΤΡΑΤΟΣ-ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Τ. ΗΛΙΑ**», συνολικού χρόνου εννέα μήνες (9) μήνες και δέκα πέντε (15) ημέρες , ήτοι έως την **31-12-2018**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Το ανωτέρω χρονικό διάστημα θεωρείται εύλογο για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Η παράταση αυτή χορηγείται δίχως το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Στεργίου Ιωάννα
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτρης
Μπαλάφας Γεώργιος
Βρύνα Φωτεινή
Μπαλού Αλεξάνδρα
Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Νερούτσου Μαρία
Τσούπρα Ιωάννα**