



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 69^η

Απόφαση υπ' αριθ. 3590/2017

Στην Αθήνα, σήμερα στις **28-12-2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13:30μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **266718**, σε **ορθή επανάληψη**, πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27-12-2017**.

Θέμα 32^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», προϋπολογισμού 225.000,00 ευρώ, αναδόχου ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Χρυσικός Φώτιος
- Μεταξά Ειρήνη

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Τζίβα Αιμιλία
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία Κονταρά.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ.145/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».
3. Την με αρ. πρωτ. 44403/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.»
4. Το Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιακών και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
6. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005».

7. Την από 10/10/2014 Σύμβαση του έργου, συνολικής αξίας 195.895,48 € και διάρκειας 24 μηνών.
8. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
9. Την αρ. 1294/2017 απόφαση της ΟΕ περί έγκρισης παράτασης του έργου έως 10-1-2018.
10. Την από 13-12-2017 αίτηση του αναδόχου περί έγκρισης παράτασης 4 μηνών.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου λήγει την 10-1-2018.
2. Με το έργο του θέματος που αφορά σε συντήρηση εγκαταστάσεων σηράγγων, πρέπει να αντιμετωπίζονται και ανάγκες που προκύπτουν ή αποκαλύπτονται κατά την διάρκεια εκτέλεσης αυτού και αφορούν θέματα ασφαλείας.
3. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου παρουσιάστηκε η ανάγκη εκτέλεσης, επιπλέον της αρχικής μελέτης, εργασιών συμπλήρωσης και βελτιστοποίησης της πυρόσβεσης στη σήραγγα Δραπετσώνας.
4. Τμήμα των παραπάνω εργασιών που αφορούν την ασφάλεια της οδού, δύναται να αντιμετωπισθούν δια των απροβλέπτων, των απολογιστικών και από την «επί έλαττον» δαπάνη των εργασιών της σύμβασης με Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.
5. Το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών κρίνεται εύλογο για την ολοκλήρωση των εργασιών.
6. Η πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών του έργου του θέματος δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου η παράταση πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8^α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8^α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», προϋπολογισμού 225.000,00 ευρώ, αναδόχου ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 10-04-2018.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8^α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», προϋπολογισμού 225.000,00 ευρώ, αναδόχου ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 10-04-2018.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του Αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Χρυσικός Φώτιος
Μεταξά Ειρήνη**