



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
 Τηλ.: **213 20 63 776**  
**213 20 63 538**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 69<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθ. 3591/2017**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **28-12-2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13:30μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **266718**, σε **ορθή επανάληψη**, πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27-12-2017**.

**Θέμα 33<sup>ο</sup>**

Χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ (25χλμ.)» αναδόχου εταιρείας «Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Χρυσικός Φώτιος
- Μεταξά Ειρήνη

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία Κονταρά.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ**

1. Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 1.615.175,69 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%) χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής (Ειδικός Φορέας 05072, ΚΑΕ 9781.05.016).
2. Ο διαγωνισμός του έργου έγινε την 19-05-2015 με το σύστημα υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες. Μετά τον έλεγχο των προσφορών, ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ», που προσέφερε μέση έκπτωση Εμ = 65,86%.
3. Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1483/201 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

4. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 29/03/2016 μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ειρήνης Δούρου και της αναδόχου εταιρείας «Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.» νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Αναστάσιο Μόρφα για το ποσό των 551.355,90€, όπως αναλύεται παρακάτω: Συνολική Δαπάνη Εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ (18%)): 389.654,64€, απρόβλεπτα (15%): 58.448,20€, αναθεώρηση: 153,99€ και ΦΠΑ (23%) 103.099,07€.
5. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 28-12-2016.
6. Με την υπ' αριθμ. Τ.Ε. 68075/1649/20-4-2016 απόφαση εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, με ημερομηνία λήξης εργασιών την 28-12-2016.
7. Με την υπ' αριθμ. 2993/2016/16-12-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση κατασκευής του έργου, με ημερομηνία λήξης εργασιών την 28-06-2017.
8. Με την υπ' αριθμ. Τ.Ε. 17081/307/03-02-2017 απόφαση έγινε αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου λόγω μη πληρωμής του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου.
9. Με την υπ' αριθμ. 1574/2017/23-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 2η παράταση κατασκευής του έργου, με ημερομηνία λήξης εργασιών την 28-12-2017.
10. Με την υπ' αριθμ. Τ.Ε. 18999/4535/10-10-2017 απόφαση εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, με ημερομηνία λήξης εργασιών την 28-12-2017.
11. Με την υπ' αριθμ. Τ.Ε. 184745/4405/οικ./13-09-2017 απόφαση εγκρίθηκε η επανέναρξη των εργασιών του έργου από 13-09-2017.
12. Η Ανάδοχος εταιρεία την 23-11-2017 κατέθεσε **αίτηση** (ΤΕ 244443/5810/23-11-2017) με την οποία ζήτησε **3<sup>η</sup> παράταση** του χρόνου περαίωσης κατά οκτώ (8) μήνες.

#### **B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

Εργασίες για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ (25ΧΛΜ)» ως κάτωθι:

- ο Συντήρηση - ανακατασκευή σε τάπητες περιορισμένου μήκους, επούλωση λάκκων.
- ο Αντικατάσταση υπαρχόντων στηθαίων ασφαλείας σε σημεία του δικτύου που έχουν καταστραφεί.
- ο Τοποθέτηση νέων Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (ΣΑΟ) σε σημεία που θα υποδείξει η επίβλεψη. Σε σημεία όπου το πλάτος της οδού είναι πολύ περιορισμένο και δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των νέων στηθαίων με έμπηξη επί του ερείσματος, θα κατασκευαστεί θεμελιολωρίδα από σκυρόδεμα εντός των ορίων της οδού με διατομή πλάτους 1 m και πάχους 0,60 m επί της οποίας θα αγκυρώνονται οι ορθοστάτες (ΠΕΤΕΠ 05 -05-01-00).
- ο Επισκευή λιθοδομών και αποκατάσταση - υπερύψωση – επισκευή λίθινων στηθαίων ασφαλείας, όπου κριθεί αναγκαίο.
- ο Προστασία της οδού από κίνδυνο κατολισθήσεων και καταπτώσεων με λήψη μέτρων για την απορροή ομβρίων (π.χ. αγωγοί απορροής όμβριων κάθετα ή παράλληλα με το οδόστρωμα, ρείθρα, κλπ.), σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.
- ο Καθαρισμός τάφρων και ερεισμάτων της οδού.
- ο Τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών, επικινδύνων θέσεων και πληροφοριακών, όπου αυτές έχουν καταστραφεί ή διαπιστωθεί έλλειψη.
- ο Διαγράμμιση σε τμήματα του οδοστρώματος όπου κριθεί αναγκαίο.
- ο Ασφαλικές εργασίες προς αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος στις θέσεις των ανωτέρω επεμβάσεων.

#### **ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ**

1. Το έργο βρισκόταν σε διακοπή από τις 3-2-2017 έως και τις 12-9-2017.
2. Υπήρξε μικρή καθυστέρηση για τη σύνταξη ΑΠΕ, λόγω ανάγκης σύνταξης μελέτης για την αντιμετώπιση καταπτώσεων στη γέφυρα «Αδάμ», σύμφωνα με το Τεχνικό Υπόμνημα Τ-2887 του Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών, με αποτέλεσμα να χρειαστούν νέες εργασίες με νέες τιμές μονάδος απαραίτητες για την συνέχιση των εργασιών.
3. Οι υπολειπόμενες εργασίες για την αποπεράτωση του έργου που είναι περίπου 80% απαιτούν περίπου οκτώ μήνες για να ολοκληρωθούν .

4. Το αίτημα του Αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας κρίνεται εύλογο, καθόσον η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
5. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως αυτό ισχύει σήμερα, η Υπηρεσία συμφωνεί για την χορήγηση της 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου κατά 8 μήνες, ήτοι έως την 28-08-2018.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη χορήγηση **3ης παράτασης** προθεσμίας του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ (25χλμ.)**» αναδόχου εταιρείας «**Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ**», συνολικού χρόνου **8 μηνών**, ήτοι έως την **28-08-2018**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Το χρονικό διάστημα των 8 μηνών θεωρείται εύλογο για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Τη έγκριση της **3ης παράτασης** προθεσμίας του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ (25χλμ.)**» αναδόχου εταιρείας «**Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ**», συνολικού χρόνου **8 μηνών**, ήτοι έως την **28-08-2018**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Το χρονικό διάστημα των 8 μηνών θεωρείται εύλογο για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του Αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

**Ο Πρόεδρος**

**Καραμάνος Χρήστος**

**Τα Μέλη**  
**Στεργίου Ιωάννα**  
**Μπαλάφας Γεώργιος**  
**Σαπουνά Αγγελική**  
**Χρυσικός Φώτιος**  
**Μεταξά Ειρήνη**