



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 21^η

Απόφαση υπ' αριθ. 1049/2018

Στην Αθήνα, σήμερα στις **27-04-2018**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **79284** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **24-04-2018**.

Θέμα 7^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: "Αντιπλημμυρική Προστασία περιοχής Κόμβου Πειραιώς και Χαμοστέρνας - Β' Φάση" με κωδικό ΟΠΣ 5001108 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ 2014-2020.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βρύνα Φωτεινή
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.:

- Χρυσικός Φώτιος
- Νερούτσου Μαρία
- Τσούπρα Ιωάννα

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Σαπουνά Αγγελική
- Τζίβα Αιμιλία
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Μπαλού Αλεξάνδρα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία Κονταρά.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ' αριθμ. Πρωτ.844οικ./19.04.2018 εισήγηση της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν.3852/2010(ΦΕΚ87Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και τη νομοθεσία που διέπει την σύμβαση του έργου (ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας δημοσίων έργων» και το ν 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» αρ. 376.
3. Το Π.Δ. 7/18-1-2013 (ΦΕΚ26Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005»

4. Την υπ' αριθμ Απόφαση 109290/39629 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 4251Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ' αριθμ 438/2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
5. Το φάκελο της Εργολαβίας του θέματος.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την αρ. πρωτ. Δ10/191οικ./23-02-2016 Απόφαση έγκρισης της Μελέτης Προϋπολογισμού 1.600.000,00 € (με Φ.Π.Α.) του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β' ΦΑΣΗ».
2. Με την υπ' αριθμ. 1208/03-06-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν:
 - α) το σχέδιο Διακήρυξης και τα Τεύχη Δημοπράτησης που τη συνοδεύουν,
 - β) η αποστολή της περίληψης Διακήρυξης στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο, όπως οι κείμενες διατάξεις ορίζουν,
 - γ) το πρακτικό διεξαγωγής κλήρωσης και η σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
3. Ο διαγωνισμός του έργου, που έγινε στις 28-06-2016.
4. Η με αριθ. πρωτ. 1652/25-07-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία:
 - α) εγκρίνεται το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β' ΦΑΣΗ»,
 - β) κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 1.600.000,00 € (με Φ.Π.Α.) στην εργοληπτική επιχείρηση «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου της Μελέτης του έργου 66,31%, το οποίο αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά συνολικού ποσού 789.205,97 € (με Φ.Π.Α.) και
 - γ) εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10) για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
5. Με την αριθ. πρωτ. 265/2016 Πράξη του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε' Κλιμάκιο), σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου.
6. Την 01-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΦΝ7Λ7-Z35) υπογράφηκε η Σύμβαση Κατασκευής Έργου για ποσό 789.205,97 € (με Φ.Π.Α.) και περαίωση την 30-4-2018 .
7. Με την αρ. πρωτ. 4931/19-12-2016 Απόφαση εντάχθηκε η Πράξη «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β' ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5001108 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
8. Με την αρ. πρωτ. 1605/16-5-2017 Απόφαση τροποποιήθηκε η Πράξη «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β' ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5001108.
9. Την από 22-3-2018 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος.
10. Το με αρ. 669/30-3-2018 έγγραφό μας προς Ειδική Υπηρεσία Ε.Π. Αττικής με το οποίο διαβιβάζεται η εισήγηση της Δ/νσης υπηρεσίας, με αίτημα την σύμφωνη γνώμη για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι την 1-11-2018.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσης Εργολαβίας αποτελεί η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής κόμβου Πειραιώς και Χαμοστέρνας, μέσω της υδροσυλλογής και αποχέτευσης της οδού Πειραιώς, μέχρι τον υπάρχοντα αποδέκτη της οδού Σμύρνης.

Ο νέος αγωγός θα κατασκευαστεί από τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου Φ1400, επί της οδού Πειραιώς, από τον αποδέκτη της οδού Σμύρνης μέχρι την εγκάρσια διέλευση υπό της οδού Χαμοστέρνας.

Η εγκάρσια διέλευση του αγωγού στην οδό Χαμοστέρνας θα κατασκευαστεί από διάταξη τριών χαλυβδοσωλήνων διαμέτρου Φ762,00/7,92 με εσωτερική και εξωτερική προστασία.

Στο φρεάτιο ΑΠ0 επί της οδού Χαμοστέρνας προβλέπεται η κατασκευή αναμονής από χαλυβδοσωλήνα Φ762/7,92 μήκους 1 μέτρου με τυφλή φλάντζα, ο οποίος στην μελλοντική κατασκευή της Γ' Φάσης θα συνδεθεί με τη δεξαμενή ανάσχεσης.

Στο ανάντη τμήμα του αγωγού στην οδό Χαμοστέρνας προβλέπεται η κατασκευή αγωγού ομβρίων από τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου Φ1600 και θα βρίσκεται μεταξύ των φρεατίων ΑΠ0 και ΑΠ2.

Στο τμήμα του αγωγού στην οδό Πειραιώς, προβλέπεται η κατασκευή νέου αγωγού από τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου Φ1600, ενώ στο τελευταίο τμήμα από τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου Φ1400.

Στη διασταύρωση με την οδό Πειραιώς προβλέπεται η διασύνδεση εκροής του υφιστάμενου αγωγού της οδού Πειραιώς, με τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου Φ1200.

Στα κράσπεδα της οδού Πειραιώς, προβλέπεται η κατασκευή είκοσι πέντε (25) νέων φρεατίων υδροσυλλογής τριών εσχάρων, τα οποία θα συνδεθούν στον νέο αγωγό.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί όλες οι απαραίτητες διερευνητικές τομές, για την ανεύρεση της θέσης του αποδέκτη, αλλά και των παρεμβαλλόμενων δικτύων ΟΚΩ, προκειμένου να εξασφαλιστεί το εφικτό της κατασκευής του δικτύου.

Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ, τα οποία παρεμβάλλονται στην όδευση του κατασκευασμένου και του υπολειπόμενου προς κατασκευή τμήματος αγωγού.

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου από τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου Φ1600, στον παράδρομο της οδού Χαμοστέρνας και στην οδό Πειραιώς (μέχρι το Νο 207).

Τέλος, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου από τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου Φ1400 από τον αποδέκτη, εγκάρσια στην οδό Πειραιώς και στο κατάντη τμήμα του παραδρόμου της οδού Χαμοστέρνας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες ήτοι την 1-11-2018, μετά την από 22-3-2018 αίτηση του αναδόχου με την αιτιολόγηση ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έγκρισης και υπογραφής του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} ΣΣΕ του έργου του θέματος. Σύμφωνα με τη σχετική 236/5-2-2018 αρ. πρωτ. ΔΕΑΠ.ΠΑ ενημέρωση του αναδόχου και το 236/22-2-2018 έγγραφο ΔΕΑΠ.ΠΑ., τα οποία επικαλείται στην αίτηση του ο ανάδοχος ουδεμία εργασία ήταν δυνατό να εκτελεστεί από το τέλος Αυγούστου 2017 μέχρι και σήμερα.

Και επειδή:

1. Δεν έχει εγκριθεί ο 2^{ος} ΑΠΕ και η 1^η ΣΣΕ και δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί το υπολειπόμενο έργο χωρίς την παρουσία αρχαιολόγων και μηχανημάτων για την υποβοήθηση του αρχαιολογικού έργου.
2. Ο Ανάδοχος στην από 30-3-2018 υπεύθυνη δήλωσή του παραιτείται κάθε δικαιώματος αποζημίωσης πέραν της νομίμου αναθεώρησης.
3. Η Παράταση της συνολικής προθεσμίας μπορεί να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 48 το ν. 3669/08 παρ. (α) με αναθεώρηση όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
4. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την Ειδική Διαχειριστική Αρχή ενημερωθήκαμε για τη θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου, διάρκειας έξι μηνών, μέχρι 1-11-2018 για την ολοκλήρωση των εργασιών του υποέργου αφού υλοποιηθούν και οι απαραίτητες εργασίες του εγκριθέντος ΑΠΕ και της ΣΣ του έργου του θέματος
5. Η έγκριση της παράτασης προθεσμίας γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από αίτηση του αναδόχου.
6. Σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2013 (άρθρο 3 παρ 2, εδάφιο δ) η Οικονομική Επιτροπή ως Προϊσταμένη αρχή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών εφόσον προκύπτουν επιβαρύνσεις του άρθρου 48 του ν 3669/08 (δηλαδή δαπάνη της νόμιμης αναθεώρησης)
7. Πρέπει να δοθεί παράταση για επαρκές χρονικό διάστημα τόσο για την ολοκλήρωση των εκκρεμουσών γραφειοκρατικών διαδικασιών (έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και Σ.Σ.) όσο και για την κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας ΑΠ88/16 «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής κόμβου Πειραιώς και Χαμοστέρνας – Β' Φάση» κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 1-11-2018 σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν 3669/08 χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας ΑΠ88/16 «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής κόμβου Πειραιώς και Χαμοστέρνας – Β' Φάση» κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 1-11-2018 σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν 3669/08 χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτρης
Μπαλάφας Γεώργιος
Βρύνα Φωτεινή
Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρυσικός Φώτιος
Νερούτσου Μαρία
Τσούπρα Ιωάννα