



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 43^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2008/2018

Στην Αθήνα, σήμερα στις **17-07-2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **138702** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **12-07-2018**.

Θέμα 50^ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αναδόχου: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε. – ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Δημάκος Δημήτριος
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος

Τα αναπληρωματικά μέλη:


- Νερούτσου Μαρία
- Λεβέντη Αγγελική
- Μεταξά Ειρήνη
- Χριστάκη Μαρία
- Πελέκης Ζαχαρίας

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 1138655/3506/12-07-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε από το Τμήμα Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

2. Με την με αρ. πρωτ. Τ.Ε.77092/1865/οικ/20-04-2016 (ΑΔΑ:7ΔΙ7Λ7-9ΒΙ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης
3. Με την με αρ. πρωτ. 924/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας και η αποστολή περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ και τον ελληνικό τύπο.
4. Με την υπ. αρ. 1091/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής συστάθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
5. Κατά την Δημοπρασία που διεξήχθη την 07-06-2016 μειοδότηρα αναδείχθηκε η εταιρεία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε. – ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 64,77%.
6. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 1487/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
7. Με την με αρ. 252/2016 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την εκτέλεση του έργου.
8. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 16/01/2017 για ποσό 1.420.493,69€ (με Φ.Π.Α.24%).
9. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου με βάση την Σύμβαση είναι δεκαοκτώ (18) μήνες ήτοι μέχρι την 15/07/2018
10. Με την αρ. πρωτ. Τ.Ε. 28266/528/9-2-2017 απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.
11. Με τις Αποφάσεις αρ. 15840 και 15840-Α' της Δ/σης Τροχαίας Αττικής εγκρίθηκαν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος.
12. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στις 12-7-2018 αίτηση (Τ.Ε. 138315/3491/12-7-2018) με την οποία ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης κατά πέντε μήνες, ήτοι έως την 31-12-2018.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στη μελέτη του έργου συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση των οδών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα οι υπάρχουσες φθορές στο Οδικό Δίκτυο. Συνοπτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι συντήρηση ασφαλτοταπήτων, στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων, αποκαταστάσεις πρανών από κατολισθήσεις, καθιζήσεις οδών, επισκευές τεχνικών έργων, διαγράμμιση τμημάτων οδοστρώματος και εργασίες πρασίνου (φυτεύσεις, αρδεύσεις, κλαδέματα κλπ.).

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί το 80% των συμβατικών εργασιών και απαιτείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου για πέντε (5) μήνες και δέκα πέντε (15) ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί για τους εξής λόγους:

1. Καθυστέρησε η έκδοση παρατάσεων αδειών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τους αρμόδιους φορείς, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών.
2. Λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης εργασιών τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας, εξαιτίας του γεγονότος ότι διανύουμε αντιπυρική περίοδο η οποία ξεκίνησε από την 01-05-2018 και διαρκεί έως την 31-10-2018.
3. Η φύση των εργασιών του έργου απαιτεί τη συνεχή εποπτεία και άμεση επέμβαση των συνεργείων του αναδόχου για άρση καταστροφών που προκύπτουν καθημερινά από τροχαία, από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες – πυρκαγιές κτλ) και καθιστούν απαραίτητη τη παράταση της τρέχουσας εργολαβίας συντήρησης.
4. Το αίτημα του Αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας κρίνεται εύλογο, καθόσον η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
5. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) όπως ισχύει μέχρι σήμερα, η Υπηρεσία μας συμφωνεί με την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά πέντε (5) μήνες και δεκα πέντε (15) μέρες, δηλαδή έως την 31-12-2018.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2015)**» αναδόχου «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε. – ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**, συνολικού χρόνου **πέντε (5) μηνών και δεκαπέντε (15) μέρες**, δηλαδή έως την **31-12-2018**, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2015)**» αναδόχου «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε. – ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**, συνολικού χρόνου **πέντε (5) μηνών και δεκαπέντε (15) μέρες**, δηλαδή έως την **31-12-2018**, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

- Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Κων. Καράμπελας δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Δημάκος Δημήτριος
Τζίβα Αιμιλία
Καράμπελας Κωνσταντίνος
Νερούτσου Μαρία
Λεβέντη Αγγελική
Μεταξά Ειρήνη
Χριστάκη Μαρία
Πελέκης Ζαχαρίας