



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 43^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2011/2018

Στην Αθήνα, σήμερα στις **17-07-2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **138702** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **12-07-2018**.

Θέμα 53^ο

Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ».

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Δημάκος Δημήτριος
- Τζίβα Αιμιλία
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Νερούτσου Μαρία
- Λεβέντη Αγγελική
- Μεταξά Ειρήνη
- Χριστάκη Μαρία
- Πελέκης Ζαχαρίας

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ' αριθμ. Πρωτ. 9669/29.01.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
3. Την υπ' αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β'/05-9-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την από 13/11/2013 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 11.195.916,91 ευρώ, μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.
2. Την υπ' αρ. 55223/17-3-15 Απόφαση ΔΤΕΠΑ με την οποία έγινε αποδοχή της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ, καθολικής διαδόχου της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, ως αναδόχου του έργου.
3. Την υπ' αριθμ.πρωτ.2317/27-6-2016 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 77Ρ07Λ7-ΕΝΝ), με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», με κωδικό MIS 5001150.
4. Την από 06-04-2017 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας (αρ. πρωτ.74063/06-04-17/ΔΤΕΠΑ), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 62 του Ν.3669/08.
5. Την από 13/04/2017 όχληση της αναδόχου εταιρείας (αρ.πρωτ.79280/13-4-17/ΔΤΕΠΑ).
6. Την υπ' αρ.74063/18-04-2017 Απόφαση ΤΥΕΛΕ/ΔΤΕΠΑ, με την οποία έγινε αποδεκτή η από 06-04-2017 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας.
7. Το υπ' αρ. πρωτ. ΟΙΚ81689/20-04-2017 έγγραφο ΤΥΕΛΕ/ΔΤΕΠΑ προς τον ανάδοχο για την απομάκρυνση από το έργο των μηχανημάτων και του προσωπικού, λόγω διακοπής των εργασιών.
8. Την από 10-07-2017 Αίτηση του Αναδόχου για τη διάλυση της Σύμβασης (αρ. πρωτ.143800/10-7-17/ΔΤΕΠΑ)
9. Την υπ' αρ.πρωτ.154539/21-07-2017 Απόφαση ΤΥΕΛΕ/ΔΤΕΠΑ, με την οποία έγινε άρση της διακοπής εργασιών του έργου και δόθηκε εντολή στην ανάδοχο εταιρεία για την επανεκκίνηση και συνέχιση των εργασιών, η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο .
10. Την υπ' αρ.143800/04-08-2017 Απόφαση ΤΥΕΛΕ/ΔΤΕΠΑ, με την οποία απορρίφθηκε η από 10-07-2017 Αίτηση του Αναδόχου για τη διάλυση της Σύμβασης.
11. Το από 04/08/2017 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για αποζημίωση θετικής ζημιάς λόγω διακοπής των εργασιών (αρ. πρωτ.164471/04-08-17/ΔΤΕΠΑ).
12. Το υπ' αρ.πρωτ.91642/14-9-2017 έγγραφο ΤΥΕΛΕ/ΔΤΕΠΑ προς τον ανάδοχο για την προσκόμιση παραστατικών των εξόδων της αιτούμενης αποζημίωσης θετικών ζημιών της εταιρείας κατά την περίοδο της διακοπής των εργασιών του έργου.
13. Την από 19-9-2017 επιστολή της αναδόχου εταιρείας (αρ.πρωτ188671/19-9-17/ΔΤΕΠΑ), με συνημμένα αντίγραφα παραστατικών δαπανών.
14. Το υπ' αρ.πρωτ.188671/28-9-2017 έγγραφο ΤΥΕΛΕ/ΔΤΕΠΑ προς τον ανάδοχο για την προσκόμιση συμπληρωματικών παραστατικών στοιχείων.
15. Την από 09-10-2017 επιστολή της αναδόχου εταιρείας (αρ.πρωτ.205699/9-10-17/ΔΤΕΠΑ), με συνημμένα συμπληρωματικά στοιχεία.
16. Την υπ' αρ.πρωτ.164471/03-11-2017/ΔΤΕΠΑ Πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με το από 04-08-2017 αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ και την καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών λόγω διακοπής των εργασιών του έργου.
17. Το υπ' αρ. πρωτ.255878/29-12-2017 έγγραφο ΤΥΕΛΕ/ΔΤΕΠΑ προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Α. για την καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών.
18. Το υπ' αρ.πρωτ.4409/12-01-2018 (αρ. πρωτ ΔΤΕΠΑ 9669/12/01/2018) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Α., όπου αναφέρεται ότι η δαπάνη

αποζημίωσης του αναδόχου για θετικές ζημιές είναι μη επιλέξιμες δαπάνες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

Και επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα το άρθρο 36 του Ν.3669/08.
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 36 του Ν. 3669/08 «*Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές του ζημιές που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης.*»
3. Με την υπ'αρ.74063/18-04-2017 Απόφαση ΤΥΕΛΕ/ΔΤΕΠΑ, έγινε αποδεκτή η από 06-04-2017 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας λόγω α) μη απόδοσης ελεύθερου χώρου από την Εφ. Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής /ΥΠΠΟΑ στις θέσεις της οδού Μ. Ασίας που υπολείπεται η κατασκευή του αγωγού, όπου ευρέθησαν αρχαιολογικά ευρήματα και ήταν σε εξέλιξη η ανασκαφική διερεύνησή τους και β) μη απόδοσης ελεύθερου χώρου εκτέλεσης των έργων εξαιτίας της μη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου από το Δήμο Σαρωνικού.
4. Ο ανάδοχος υπέβαλε την από 13-04-2017 όχληση, βάσει του άρθρου 36, παρ. 11 του Ν.3669/08, και συνεπώς δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τις θετικές του ζημιές που προκλήθηκαν σε αυτόν από 13-04-2017 έως 10-07-2017, δηλαδή για χρονικό διάστημα ογδόντα οχτώ (88) ημερών.
5. Ο ανάδοχος με την από 04-08-2017 επιστολή/αίτημα για αποζημίωση διεκδικεί αποζημίωση για θετικές ζημιές συνολικού ύψους 350.452,33 Ευρώ, για το διάστημα από 03-04-2017 έως 10-07-2017 (δηλαδή για 99 ημέρες).
6. Με το υπ'αρ.πρωτ.164471/03-11-2017 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε μερικώς αποδεκτό το από 04-08-2017 αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ περί καταβολής αποζημίωσης θετικών ζημιών λόγω διακοπής των εργασιών του έργου για το ποσό των διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (238.883,71 Ευρώ), ως αποζημίωση θετικών ζημιών, για το διάστημα από 13-04-2017 έως 10-07-2017, δηλαδή για χρονικό διάστημα ογδόντα οχτώ (88) ημερών, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την παραπάνω αποζημίωση.
7. Προκειμένου να προβούμε στις ανάλογες διαδικασίες για την πληρωμή του ανωτέρω ποσού, απαιτείται σύνταξη και έγκριση σχετικού Α.Π.Ε. .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

α) Την έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο: «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ**»), ποσού 238.883,71 Ευρώ για αποζημίωση θετικών ζημιών πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% ποσού 57.332,10€, ήτοι συνολικού ποσού διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (296.215,81€) της αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ, για το διάστημα από 13-04-2017 έως 10-07-2017, λόγω διακοπής των εργασιών του έργου, προκειμένου στη συνέχεια η Υπηρεσία να συμπεριλάβει αυτές στην έγκριση του υπό σύνταξη σχετικού Α.Π.Ε. προκειμένου για την πληρωμή τους.

β) Την έγκριση πρόσθετης δαπάνης ποσού 75.136,77€, που αντιστοιχεί στον αναλογούντα ΦΠΑ 24% του ποσού που εγκρίθηκε με την 2992/17 Απόφαση Ο.Ε.

γ) Τον καθορισμό πηγή χρηματοδότησης, δεδομένου ότι προκύπτουν δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

α) Την έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο: «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ**»), ποσού 238.883,71 Ευρώ για αποζημίωση θετικών ζημιών πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% ποσού 57.332,10€, ήτοι συνολικού ποσού διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα

ένα λεπτόν (296.215,81€) της αναδόχου εταιρείας **ΙΝΤΡΑΚΑΤ**, για το διάστημα από 13-04-2017 έως 10-07-2017, λόγω διακοπής των εργασιών του έργου, προκειμένου στη συνέχεια η Υπηρεσία να συμπεριλάβει αυτές στην έγκριση του υπό σύνταξη σχετικού Α.Π.Ε. προκειμένου για την πληρωμή τους.

β) Την έγκριση πρόσθετης δαπάνης ποσού **75.136,77€**, που αντιστοιχεί στον αναλογούντα **ΦΠΑ 24%** του ποσού που εγκρίθηκε με την **2992/17 Απόφαση Ο.Ε.**

γ) Τον καθορισμό πηγή χρηματοδότησης, δεδομένου ότι προκύπτουν δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

- Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κος Καράμπελας Κ. δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Δημάκος Δημήτριος

Τζίβα Αιμιλία

Καράμπελας Κωνσταντίνος

Νερούτσου Μαρία

Λεβέντη Αγγελική

Μεταξά Ειρήνη

Χριστάκη Μαρία

Πελέκης Ζαχαρίας