



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: **213 20 63 776**  
**213 20 63 538**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 43<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθ. 2014/2018**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **17-07-2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **138702** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **12-07-2018**.

**Θέμα 56<sup>ο</sup>**

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ», προϋπολογισμού : 1.000.000,00 € με τον Φ.Π.Α, αναδόχου ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.

**Παρόντες:**

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Δημάκος Δημήτριος
- Τζίβα Αιμιλία
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος

**Τα αναπληρωματικά μέλη:**


- Νερούτσου Μαρία
- Λεβέντη Αγγελική
- Μεταξά Ειρήνη
- Χριστάκη Μαρία
- Πελέκης Ζαχαρίας

**Απόντες:**

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ' αριθμ. Πρωτ. 134924/12.07.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τον Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010)

2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012).
3. Τον τροποποιημένο οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.121/2018 απόφαση του περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11.05.2018), όπως εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 37419/13479/08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
4. Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων (ΚΔΕ)».
5. Το Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013).
7. Τον Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
8. Τον Ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄261/17-12-2014).
9. Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
10. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
11. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
12. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
13. Το από 07/11/2016 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 425.634,20 € με το Φ.Π.Α.
14. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και το φάκελο του έργου, σύμφωνα με τα οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει την 07/05/2017.
15. Την με αρ. 70375/03-04-2017 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων, για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ.
16. Την με αρ. 106260/01.06.2018 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων, για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ.
17. Την με αρ. 897/2017 (22η Συνεδρίαση/ 12-04-2017) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι την 07/08/2017, με αναθεώρηση.
18. Την με αρ. 1999/2017 (42η Συνεδρίαση/ 28-07-2017) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι την 07/12/2017, με αναθεώρηση.
19. Την με αρ. 3194/2017 (64η Συνεδρίαση/ 29-11-2017) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι την 07/06/2018, με αναθεώρηση.
20. Την με αρ. 1551/2018 (31η Συνεδρίαση/ 05-06-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι την 22/07/2018, χωρίς αναθεώρηση.
21. Την υπ΄ αριθμ. 115279/15.06.2018 Ειδική Πρόσκληση της Δ/νουςας Υπηρεσίας, με την οποία εκλήθη η ανάδοχος να ολοκληρώσει: α) εντός δέκα (10) ημερών τις εργασίες για την σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων με τον τελικό αποδέκτη, β) εντός είκοσι (20) ημερών τις εργασίες τοποθέτησης των δύο αντλητικών συγκροτημάτων, της υπόβασης του ασφαλικού τάπητα με λιθοσύντριμα 3 Α και την κατασκευή της ασφαλικής στρώσης για την κατασκευή του χώρου του στίβου και γ) εντός μηνός το ήμισυ της επιφάνειας του ελαστικού τάπητα (ταρτάν).
22. Την από 09/07/2018 αίτηση της αναδόχου, για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά ένα (1) μήνα ήτοι μέχρι την 22/08/2018.

## Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Με την από 09/07/2018 αίτησή της, η ανάδοχος ζητά την παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος κατά ένα (1) μήνα ήτοι μέχρι την 22/08/2018.
2. Η διάστρωση του ασφαλικού τάπητα ολοκληρώθηκε την 12/07/2018 και απαιτείται η παρέλευση τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών για την έναρξη της διάστρωσης του ελαστικού

τάπητα, συνεπώς η ισχύουσα προθεσμία (μέχρι την 22/07/2018) δεν επαρκεί για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

3. Οι εργασίες οι οποίες υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου είναι η διάστρωση του ελαστικού τάπητα (ταρτάν) του στίβου και η τοποθέτηση των μεταλλικών σχαρών στα προκατασκευασμένα κανάλια ομβρίων περιμετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου.
4. Ο ανάδοχος με δική του υπαιτιότητα καθυστέρησε να ολοκληρώσει τις εργασίες του έργου και η ισχύουσα παράταση εγκρίθηκε «χωρίς αναθεώρηση», αρ. 1551/2018 (31<sup>η</sup> Συνεδρίαση/ 05-06-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. Συνεπώς η εισηγούμενη νέα παράταση για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου πρέπει να εγκριθεί «χωρίς αναθεώρηση».
5. Η χορήγηση παράτασης είκοσι (20) ημερών, κρίνεται επαρκής για την περαίωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου του θέματος.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ**», προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € με τον Φ.Π.Α, αναδόχου ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε., κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι μέχρι **11/08/2018**, «χωρίς αναθεώρηση».

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ**», προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € με τον Φ.Π.Α, αναδόχου ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε., κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι μέχρι **11/08/2018**.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

- Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κος Καράμπελας Κ. δηλώνει λευκό.

**Ο Πρόεδρος**

**Καραμάνος Χρήστος**

**Τα Μέλη**  
**Δημάκος Δημήτριος**  
**Τζίβα Αιμιλία**  
**Καράμπελας Κωνσταντίνος**  
**Νερούτσου Μαρία**  
**Λεβέντη Αγγελική**  
**Μεταξά Ειρήνη**  
**Χριστάκη Μαρία**  
**Πελέκης Ζαχαρίας**