



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 776**

213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 49^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2268/2018

Στην Αθήνα, σήμερα στις **22-08-2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **09:30 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **161421** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **21-08-2018**.

Θέμα 1^ο εκτός ημερησίας διατάξεως

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος» αναδόχου μελετητικού σχήματος «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου»

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Δημάκος Δημήτριος
- Μπαλάφας Γεώργιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Χρυσικός Φώτιος
- Νερούτσου Μαρία
- Τσούπρα Ιωάννα
- Πελέκης Ζαχαρίας

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Τζίβα Αιμιλία
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με την διαδικασία του κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθ. πρωτ. 154777/03-08-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3316/2005 όπως ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν.4412/16, και ειδικότερα της παρ.8 του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» του Ν.4412/16, που αφορά στην εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 184 «Προθεσμίες-Χρονοδιάγραμμα» σε συμβάσεις που συνάφθηκαν με το Ν.3316/05.
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ.44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ'αρ.66313/24553/2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ3051/Β'/5-9-2017) «Έγκριση της 273/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Στις 24/4/2012 υπογράφηκε η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του αναδόχου μελετητικού σχήματος «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου»
2. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης της μελέτης ήταν εννιά (9) μήνες, δηλαδή έως την 24η/1/2013, ενώ ο καθарός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου έξι (6) μήνες.
3. Με την υπ'αρ.3524/21-12-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης μέχρι τις 24/08/2018, η οποία δεν αφορά σε παράταση του καθαρού μελετητικού χρόνου, αλλά στον επιπρόσθετο χρόνο για εγκρίσεις των επιμέρους σταδίων της μελέτης.
4. Η συνολική μελέτη περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους μελέτες:
 - τοπογραφική αποτύπωση
 - οριστική μελέτη ελέγχου παροχευτικότητας για το τμήμα ΙΙ του ρέματος
 - προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΠΑ)
 - προμελέτη έργων διευθέτησης και αγωγού απαγωγής πλημμυρικών παροχών
 - οριστική μελέτη οριοθέτησης
 - μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)
 - οριστική μελέτη έργων διευθέτησης και αγωγού απαγωγής πλημμυρικών παροχών
 - τεύχη δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου
5. Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί όλες οι παραπάνω επί μέρους μελέτες, πλην της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου.
6. Επίσης έχουν εγκριθεί: α) με την υπ'αρ.1288/3-8-12 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., η τοπογραφική μελέτη, β) με την υπ'αρ.6415/2875/12-2-2016 Απόφαση της Δ/σης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι Περιβαλλοντικοί όροι, γ) με την υπ'αρ.πρωτ.63373/8-4-16 Απόφαση ΔΤΕΠΑ: η οριστική μελέτη ελέγχου παροχευτικότητας, η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΠΑ), η Προμελέτη έργων διευθέτησης και αγωγού απαγωγής πλημμυρικών παροχών και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
7. Για την εκπόνηση του επόμενου και τελευταίου σταδίου της μελέτης: σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου, μελετητικής διάρκειας επτά (7) ημερών, θα πρέπει να εγκριθεί η οριστική μελέτη των έργων από την Υπηρεσία μας, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχός της.
8. Επίσης, για την περαίωση του συνόλου της μελέτης πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριοθέτησης του ρέματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4258/2014, που περιλαμβάνει:

- διαβίβαση του φακέλου οριοθέτησης από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, στους συναρμόδιους φορείς για τη λήψη γνωμοδότησης (Δ/νση Υδάτων, Δήμο Κηφισιάς κλπ),
- εισήγηση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ, μετά τη λήψη των παραπάνω γνωμοδοτήσεων, προς τη Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ,
- έκδοση πράξης επικύρωσης των οριογραμμών με Προεδρικό Διάταγμα (σύμφωνα με υπ'αρ.πρωτ.17343/20-10-17 έγγραφο ΥΠΕΝ)

9. Επιπλέον, μετά την έκδοση του υπ'αρ.144568/4102/2-8-16 (ΑΔΑ: 7ΘΖ94653Π8-ΥΥ5) εγγράφου της Δ/νσης Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα «Αποδοχή της υπ'αρ.125/2016 Γνωμοδότησης του Γ'τμήματος Ν.Σ.Κ.», προκειμένου να ισχύει η υπ'αρ.6415/2875/12-2-2016 Απόφαση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι (ΑΕΠΟ), και να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριοθέτησης του ρέματος, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης της γνωμοδότησης της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας στην ως άνω εκδοθείσα ΑΕΠΟ.

10. Όσον αφορά στην οριστική μελέτη των έργων διευθέτησης:

Για την οριστικοποίηση των προβλεπόμενων έργων της μελέτης (και κατά συνέπεια οριστικοποίησης και του προϋπολογισμού), έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο ακριβής εντοπισμός του βάθους του υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης Φ900 επί της οδού Τατοΐου (στη διασταύρωση με την οδό Ρίτσου, όπου διασταυρώνεται με τον προβλεπόμενο συλλεκτήρα αγωγό της μελέτης) καθώς και η οριζοντιογραφική θέση υφιστάμενων αγωγών D1500 και D600 ακαθάρτων., προκειμένου η μελέτη να είναι εφαρμόσιμη και να μην προκύψει τυχόν τροποποίησή της κατά την εκτέλεση του έργου.

Η παραπάνω διαδικασία εντοπισμού των υφιστάμενων δικτύων αποδείχθηκε ιδιαίτερα δυσχερής και χρονοβόρα, καθώς μετά από αλληπάλληλη αλληλογραφία της Υπηρεσίας με την ΕΥΔΑΠ για τη χορήγηση επιπλέον πληροφοριών και στοιχείων για την ακριβή θέση των δικτύων της (οι θέσεις των αγωγών όπως αποτυπώνονταν στα σχέδια της ΕΥΔΑΠ ήταν ενδεικτικές) και μετά την εκτέλεση διερευνητικών τομών (με μηχανήματα του Δήμου), τελικώς, κατέστη δυνατό να εντοπιστεί μόνο ο αγωγός ύδρευσης Φ900, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού (γεωραντάρ) που προσκόμισε επί τόπου συνεργείο της ΕΥΔΑΠ, κατά το Δεκέμβριο του 2017, ενώ η θέση του αγωγού ακαθάρτων Φ1500 παραμένει ασαφής (οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά).

Κατόπιν των παραπάνω δεδομένων, ο μελετητής προέβηκε στην τοπική προσαρμογή των έργων, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του αγωγού ύδρευσης Φ900, έτσι ώστε αυτά να μην επηρεάζονται από τη θέση του αγωγού Φ1500 ακαθάρτων που βρίσκεται σε μεγαλύτερο βάθος, και αναμένεται η υποβολή των στοιχείων της μελέτης που διαφοροποιούνται και η επικαιροποίηση του προϋπολογισμού, για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της οριστικής μελέτης των έργων από την Υπηρεσία.

11. Όσον αφορά στη μελέτη οριοθέτησης:

Η μελέτη οριοθέτησης διαβιβάστηκε, αρχικά, από την Υπηρεσία προς στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, για έλεγχο, με το υπ'αρ.153173/31-7-15 έγγραφο ΔΤΕΠΑ.

Λόγω της τροποποίησης του ισχύοντος κατά την εκπόνηση της μελέτης, νόμου περί οριοθέτησης των ρεμάτων (Ν.4258/2014 που αντικατέστησε το Ν.3010/2002, σύμφωνα με τον οποίο είχε προκηρυχθεί η σύνταξη της μελέτης), απαιτήθηκε η προσαρμογή αυτής στις διατάξεις του νέου νόμου, ενώ προέκυψαν διάφορα θέματα και ερωτήματα από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, σχετικά με την εφαρμογή του νέου νόμου.

Η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ., με το υπ'αρ.ΠΕΧΩ/Φ7219/4111/22-9-15 έγγραφό της, ζήτησε συμπληρώσεις στο φάκελο της υποβληθείσας μελέτης οριοθέτησης, βάσει του νεοσύστατου νόμου.

Με το υπ'αρ.96237/2-6-16 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, και κατόπιν συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν με την ως άνω αρμόδια Υπηρεσία και τον ανάδοχο, επανυποβλήθηκε, στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ η πρόταση καθορισμού των οριογραμμών, περιλαμβάνοντας στην οριοθέτηση και τον συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών, σύμφωνα με την παρ.3 του αρ. 3 του Ν.4258/14 και τις οδηγίες της.

Στη συνέχεια, η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ, με το υπ'αρ.ΠΕΧΩ/48630/3897/22-9-16 έγγραφό της, μας απέστειλε νέες παρατηρήσεις επί της μελέτης οριοθέτησης, ζητώντας να υποβληθεί η πρόταση καθορισμού των οριογραμμών «χωρίς έργα» και «με έργα», επί του ίδιου σχεδίου.

Επίσης, στο ίδιο έγγραφο έθεσε το θέμα ότι, πρέπει η οριοθέτηση του ρέματος να γίνει μαζί με τη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, και επιπλέον ότι, η επικύρωση των οριογραμμών θα πρέπει να γίνει με Προεδρικό Διάταγμα, γιατί το τμήμα ΙΙΙ του ρέματος εμπίπτει στη ζώνη προστασίας του Κηφισού.

Με το υπ'αρ.221835/30-11-16 απαντητικό έγγραφό ΔΤΕΠΑ προς την ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ., το οποίο κοινοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ, διαβιβάστηκαν οι απόψεις της Υπηρεσίας σχετικά με τα θέματα που τέθηκαν ανωτέρω, και ειδικότερα όσον αφορά στο θέμα τροποποίησης του σχεδίου με την ίδια πράξη επικύρωσης των οριογραμμών, καθώς αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης και επιπλέον, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας.

Η Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ, με νέο έγγραφό της με αρ.ΠΕΧΩ/109090/7493/4-4-17, απέστειλε στην Υπηρεσία νέες παρατηρήσεις/διευκρινίσεις επί της υποβληθείσας μελέτης. Κατόπιν δε, σχετικού ερωτήματός της, με το ίδιο έγγραφο, προς τη Δ/ση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ, η τελευταία με το υπ'αρ.πρωτ.17343/20-10-17 έγγραφό της, επιβεβαίωσε ότι, η επικύρωση των οριογραμμών του ρέματος θα γίνει με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος από το ΥΠΕΝ, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος στην Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και διαβιβαστεί ο φάκελος με την σχετική εισήγηση.

Στο διάστημα της τελευταίας παράτασης της προθεσμίας της μελέτης, και κατόπιν των παραπάνω διευκρινίσεων επί της διαδικασίας από το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΝ), η Υπηρεσία διαβίβασε εκ νέου, με το υπ'αρ.264750/27-12-2017 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, την τελική έκδοση της μελέτης οριοθέτησης, στην Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. περιλαμβάνοντας τις επισημάνσεις του τελευταίου εγγράφου της.

Μετά τον έλεγχο της μελέτης από τη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ., με υπ'αρ.ΠΕΧΩ/112637 /6190/6-3-2018 έγγραφό της, ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία σχετικά με το καθεστώς κατασκευής των υφιστάμενων τεχνικών που διατηρούνται πλησίον της κοίτης του ρέματος στο εντός σχεδίου τμήμα ΙΙ, καθώς και επαρκή αντίγραφα της μελέτης, προκειμένου να διαβιβαστούν στους αρμόδιους φορείς, για γνωμοδότηση.

Η Υπηρεσία, αφού συγκέντρωσε τα απαιτούμενα στοιχεία που αφορούσαν τα εν λόγω τεχνικά, τα οποία είχε ζητήσει με την έναρξη της σύμβασης από την τότε αρμόδια υπηρεσία ΔΚΥΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, τα διαβίβασε μαζί με τα επιπλέον αντίγραφα της μελέτης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) στη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ, (σχετ. το υπ'αρ.94586/13-7-18/ΔΤΕΠΑ έγγραφο) και ζήτησε την, κατ' αρμοδιότητα από πλευράς της, συνέχιση της διαδικασίας.

12. Όσον αφορά στην ενσωμάτωση της γνωμοδότησης του δασαρχείου στην ΑΕΠΟ:

Με την υπ'αρ.6415/2875/12-2-2016 Απόφαση της Δ/σης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι.

Παρότι, η αρμόδια Υπηρεσία με το υπ'αρ.Φ6415/3282/30-6-15 έγγραφό της διαβίβασε την ΜΠΕ προς το Δασαρχείο Πεντέλης, για τη λήψη της σχετικής γνωμοδότησης, η τελευταία δεν ανταποκρίθηκε εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρόνου, και για το λόγο αυτό, μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας, η Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων εκδόθηκε χωρίς τη γνωμοδότηση του δασαρχείου.

Στη συνέχεια, με υπ'αρ.144568/4102/2-8-16 (ΑΔΑ:7ΘΖ94653Π8-ΥΥ5) έγγραφο της Δ/σης Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ, με θέμα «Αποδοχή της υπ'αρ.125/2016 Γνωμοδότησης του Γ' τμήματος Ν.Σ.Κ.», διευκρινίστηκε προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ότι «Οι αποφάσεις εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και υπαγωγής σε ΠΠΔ & που εκδόθηκαν με το καθεστώς του Ν.4014/2011 χωρίς γνωμοδότηση της αρμόδιας δασικής αρχής, επιβάλλεται να ανακαλούνται για λόγους νομιμότητας και δημοσίου συμφέροντος, ούτως ώστε να γνωμοδοτήσει αρμοδίως η δασική υπηρεσία και ν' ακολουθηθεί η διαδικασία της ενσωμάτωσης».

Επίσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του Ν.4258/2014, παρ. Β «Διαδικασία οριοθέτησης υδατορέματος σε περίπτωση έργων διευθέτησης επ'αυτού», για την έγκριση της υδραυλικής μελέτης απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και η διαδικασία οριοθέτησης ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ.

Δεδομένου ότι, το Δασαρχείο Πεντέλης δεν προέβηκε στην έκδοση της απαιτούμενης γνωμοδότησης, μετά την υπ'αρ.125/2016 Γνωμοδότησης του Γ' τμήματος Ν.Σ.Κ., η Υπηρεσία με το υπ'αρ.οικ/46272/6-3-18/ΔΤΕΠΑ έγγραφο της προς το Δασαρχείο Πεντέλης, το οποίο κοινοποίησε στη Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών/Τμήμα Γ' της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ζήτησε την άμεση γνωμοδότησή του επί της ΜΠΕ του έργου, προκειμένου

να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης, αλλά και για τον πρόσθετο λόγο ότι η Α.Ε.Π.Ο. πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ για την κατασκευή των έργων.

13. Με την από 24/07/2018 αίτησή του (αρ. πρωτ.146345/24-7-18/ΔΤΕΠΑ) ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 24/12/2018.
14. Με την από 03-08-2018 Εισήγηση – Αναφορά της Προϊσταμένης Τμήματος Υδραυλικών Έργων - Λιμενικών Έργων/Δ.Τ.Ε.Π.Α. διαβιβάστηκε για έγκριση η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η αδυναμία ολοκλήρωσης της μελέτης, εντός του προβλεπόμενου χρόνου, οφείλεται κυρίως στους εξής αστάθμητους παράγοντες:
 - α) μετά τον εντοπισμό του ακριβούς βάθους του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Φ900 ΕΥΔΑΠ, που πραγματοποιήθηκε τελικά το Δεκέμβριο του 2017, και την αδυναμία εύρεσης της θέσης του αγωγού Φ1500 ακαθάρτων, απαιτήθηκε τοπική προσαρμογή του συλλεκτήρα αγωγού της μελέτης, ο οποίος διέρχεται εγκάρσια της οδού Τατοΐου (στο ύψος της οδού Ρίτσου), λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του αγωγού ύδρευσης Φ900 και με τρόπο που να μην επηρεάζεται η κατασκευή του τεχνικού της μελέτης από τον αγωγό Φ1500 ακαθάρτων (ο οποίος βρίσκεται σε μεγαλύτερο βάθος). Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να προκληθεί καθυστέρηση στην οριστικοποίηση της μελέτης των έργων και αντίστοιχα του προϋπολογισμού, που επέφερε αντίστοιχη καθυστέρηση και στην ολοκλήρωση του ελέγχου τους από την Υπηρεσία.
 - β) η εφαρμογή του νέου νόμου περί οριοθέτησης των υδατορεμάτων (Ν.4258/14, ο οποίος εκδόθηκε κατά την εκπόνηση της μελέτης), επέφερε μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του ελέγχου της από την αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), στην οποία καθυστέρηση συντέλεσε και η ιδιαιτερότητα της μελέτης - το ρέμα διασχίζει, δομημένη εντός σχεδίου περιοχή, στο μεγαλύτερο μέρος του, με τελικό αποδέκτη τον Κηφισό-, αφενός μεν, λόγω προσαρμογών και επιπλέον τεκμηριώσεων που έπρεπε να περιληφθούν σε αυτήν προκειμένου να συμμορφωθεί με τις πρόσθετες απαιτήσεις του νόμου, αφετέρου δε, λόγω του χρόνου που απαιτήθηκε για την επίλυση των θεμάτων που προέκυψαν μετά την εφαρμογή του νέου νόμου σχετικά με τις, επί της διαδικασίας, αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (σχετική αλληλογραφία μεταξύ ΠΕΧΩ και ΥΠΕΝ).
 - γ) μετά την έκδοση του υπ'αρ.144568/4102/2-8-16 εγγράφου της Δ/νσης Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος/ΥΠΕΝ, περί αποδοχή της υπ'αρ.125/2016 Γνωμοδότησης του Γ' τμήματος Ν.Σ.Κ., απαιτείται η ενσωμάτωση της γνωμοδότησης του Δασαρχείου Πεντέλης στην εκδοθείσα Α.Ε.Π.Ο. των έργων της μελέτης, προκειμένου να ισχύει αυτή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της οριοθέτησης. Καθώς το Δασαρχείο δεν είχε ανταποκριθεί στην ανωτέρω απαίτηση, η Υπηρεσία απέστειλε το υπ'αρ.οικ/46272/6-3-18/ΔΤΕΠΑ έγγραφο, με κοινοποίηση στη Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών/Τμήμα Γ' της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, για την άμεση έκδοση της απαιτούμενης γνωμοδότησης.
2. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθόσον η παράταση δεν αφορά στον καθαρό μελετητικό χρόνο, αλλά στον επιπρόσθετο χρόνο της συνολικής προθεσμίας και με αυτή δεν μεταβάλλεται ο χρόνος του υπολειπόμενου μελετητικού αντικειμένου, ο οποίος είναι επτά (7) ημέρες.
3. Ο ανάδοχος με την από 24/07/2018 αίτησή του (αρ. πρωτ.146345/24-7-18/ΔΤΕΠΑ) έχει ζητήσει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 4 μήνες, για τους παραπάνω λόγους.
4. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των 4 μηνών κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση της μελέτης, υπό την προϋπόθεση να μην υπάρχουν καθυστερήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών κατά τη διαδικασία.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος» αναδόχου μελετητικού σχήματος «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου», μέχρι τις 24/12/2018, δηλαδή κατά τέσσερις (4) μήνες, η οποία αφορά στον επιπρόσθετο χρόνο και όχι στον καθαρό μελετητικό χρόνο.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος» αναδόχου μελετητικού σχήματος «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου», μέχρι τις 24/12/2018, δηλαδή κατά τέσσερις (4) μήνες, η οποία αφορά στον επιπρόσθετο χρόνο και όχι στον καθαρό μελετητικό χρόνο.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Δημάκος Δημήτριος
Μπαλάφας Γεώργιος
Χρυσικός Φώτιος
Νερούτσου Μαρία
Τσούπρα Ιωάννα
Πελέκης Ζαχαρίας