



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
 Τηλ.: **213 20 63 776**  
**213 20 63 538**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 57<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθ. 2667/2018**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **25-09-2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:30 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **180959** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **20-08-2018**.

**Θέμα 70<sup>ο</sup>**

Εισήγηση για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας».

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Σαπουνά Αγγελική
- Βρύνα Φωτεινή

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Χρυσικός Φώτιος
- Νερούτσου Μαρία
- Μεταξά Ειρήνη
- Χριστάκη Μαρία
- Πελέκης Ζαχαρίας

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτριος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Τζίβα Αιμιλία
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αικατερίνη Ασημακοπούλου



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 12-09-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

**I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στις 11-9-2018 αίτηση (Τ.Ε. 173432/4632/11-9-2018) με την οποία ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης κατά ένα μήνα, ήτοι έως την 11-10-2018.
2. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 150.000,00€ (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε από τον Δήμο Μαρκοπούλου και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Δήμου Μαρκοπούλου με την αρ. Απόφαση 384/2014.
3. Με την με αρ. 157/2017 (ΑΔΑ:6Ξ2Θ7Λ7-ΓΣΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν α) η Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας, β) το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, γ) την αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης και δ) Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού.

4. Με την με. αρ. 157/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας και η αποστολή περιλήψης διακήρυξης στο ΦΕΚ και τον ελληνικό τύπο καθώς και την σύσταση επιτροπής διαγωνισμού.
5. Κατά την Δημοπρασία που διεξήχθη την 14-03-2017 μειοδότηρα αναδείχθηκε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 70,85%.
6. Το Πρακτικό ΙΙΙ διεξαγωγής του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 398/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
7. Με την με αρ. πρωτ. 27731/10289/2-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναφέρεται ότι νομίμως έχει ληφθεί η υπ. αρ. 398/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για έργο του θέματος.
8. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 11/07/2018 για ποσό 43.729,47€ (με Φ.Π.Α.24%).
9. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου με βάση την Σύμβαση είναι δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι την 11/09/2018
10. Με την αρ. πρωτ. Τ.Ε. 145918/3751/27-7-2018 απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.

## **II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Η εργολαβία αφορά εργασίες συντήρησης της οδού Αγίας Μαρίνας-Αυλακίου στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας όπως αναφέρεται στον πίνακα της Τεχνικής Περιγραφής.

Θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:

Απόξεση ασφαλτικού τάπητα, εργασίες κατασκευής ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας αστικής οδού, εργασίες διαγράμμισης οδοστρώματος, τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας και μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία και εργασίες προσαρμογής εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής.

## **III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση της παραλιακής οδού Αγίας Μαρίνας-Αυλακίου στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, η οποία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρουσιάζει αυξημένη κίνηση.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 11/07/2018 εντός αυξημένης παραθεριστικής κίνησης, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η έναρξη των εργασιών του έργου του θέματος με σκοπό την ασφάλεια των χρηστών της οδού έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου κατόπιν προτάσεως του Δήμου Μαρκοπούλου.

Το αίτημα της Αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας κρίνεται εύλογο, καθόσον η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του, βάσει του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως αυτό ισχύει σήμερα, η Υπηρεσία συμφωνεί για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά 1 μήνα, δηλαδή έως την **11-10-2018**.

Η ανωτέρω προτεινόμενη παράταση είναι αναγκαία και ο χρόνος αυτός είναι εύλογος για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της εργολαβίας.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Υπέρ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:

**«Αποκατάσταση οδικού δικτύου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας»** κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι της 11-10-2018.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει:**

Την χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:

**«Αποκατάσταση οδικού δικτύου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας»** κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι της 11-10-2018.

**Ο Πρόεδρος**

**Καραμάνος Χρήστος**

**Τα Μέλη**  
**Στεργίου Ιωάννα**  
**Σαπουνά Αγγελική**  
**Βρύνα Φωτεινή**  
**Χρυσικός Φώτιος**  
**Νερούτσου Μαρία**  
**Μεταξά Ειρήνη**  
**Χριστάκη Μαρία**  
**Πελέκης Ζαχαρίας**

