



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 57^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2669/2018

Στην Αθήνα, σήμερα στις **25-09-2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:30 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **180959** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **20-08-2018**.

Θέμα 72^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία του οδικού άξονα Λεωφ. Α. Παπανδρέου» προϋπολογισμού μελέτης 1.980.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου «LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ»

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Σαπουνά Αγγελική
- Βρύνα Φωτεινή

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Χρυσικός Φώτιος
- Νερούτσου Μαρία
- Μεταξά Ειρήνη
- Χριστάκη Μαρία
- Πελέκης Ζαχαρίας

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτριος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Τζίβα Αιμιλία
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αικατερίνη Ασημακοπούλου



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ Αριθμ. πρωτ.: 179757/19-09-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων περ. ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ.145/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».
3. Την με αρ. πρωτ. 44403/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.»
4. Το Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιακών και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

6. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005».
7. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
8. Την από 04-04-2016 εργολαβική σύμβαση αντί του ποσού των 915.547,52€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
9. Την αρ. 695/2018 απόφαση της ΟΕ περί έγκρισης παράτασης του έργου έως 4-10-2018.
10. Την από 19-9-2018 αίτηση του αναδόχου περί έγκρισης παράτασης 3 μηνών.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου λήγει την 4-10-2018.
2. Με το έργο του θέματος που αφορά συντήρηση οδικού άξονα και εγκαταστάσεων αυτού, πρέπει να αντιμετωπίζονται και ανάγκες που προκύπτουν ή αποκαλύπτονται κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και αφορούν θέματα ασφαλείας.
3. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου παρουσιάσθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επιπλέον της αρχικής μελέτης, ποσοτήτων εργασιών αλλά και εργασιών τροποποίησης και βελτιστοποίησης των εγκαταστάσεων.
4. Η εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν διαθέτουμε πλήρη σχέδια «ως κατεσκευάσθη», προϋποθέτει την υλοποίηση χρονοβόρων σχετικών δοκιμών.
5. Τμήμα των παραπάνω εργασιών που αφορούν την ασφάλεια της οδού αλλά και της επίβλεψης λειτουργίας της, δύναται να αντιμετωπισθούν δια των απροβλέπτων, των απολογιστικών και από την «επί έλαττον» δαπάνη των εργασιών της σύμβασης με σύνταξη νέου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.
6. Η εν λόγω εργολαβία καθώς διαθέτει ανεκτέλεστο οικονομικό αντικείμενο θα πρέπει να παραμένει ενεργή τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού του διάδοχου έργου συντήρησης.
7. Το χρονικό διάστημα της παράτασης που ζήτησε ο ανάδοχος κρίνεται εύλογο.
8. Η πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών του έργου του θέματος δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου η παράταση πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8^α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8^α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, του έργου «Συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία του οδικού άξονα Λεωφ. Α. Παπανδρέου» προϋπολογισμού μελέτης 1.980.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου «LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ», κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 4-1-2019.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8^α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, του έργου «Συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία του οδικού άξονα Λεωφ. Α. Παπανδρέου» προϋπολογισμού μελέτης 1.980.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου «LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ», κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 4-1-2019.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Φωτ. Βρύνα δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Σαπουνά Αγγελική
Βρύνα Φωτεινή
Χρυσικός Φώτιος
Νερούτσου Μαρία
Μεταξά Ειρήνη
Χριστάκη Μαρία
Πελέκης Ζαχαρίας