



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 57^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2673/2018

Στην Αθήνα, σήμερα στις **25-09-2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:30 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **180959** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **20-08-2018**.

Θέμα 76^ο

Έγκριση παράτασης της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας καθώς και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΨΗΦΤΑΣ**» προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 €, αναδόχου ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Σαπουνά Αγγελική
- Βρύνα Φωτεινή

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Χρυσικός Φώτιος
- Νερούτσου Μαρία
- Μεταξά Ειρήνη
- Χριστάκη Μαρία
- Πελέκης Ζαχαρίας

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτριος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Τζίβα Αιμιλία
- Καραμπτελας Κωνσταντίνος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αικατερίνη Ασημακοπούλου



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 181989/21-09-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & νήσων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Την υπ' αριθμ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ.: 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11.05.2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

4. Την υπ' αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
5. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
7. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
8. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
9. Το Ν. 4146/2013 « Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
11. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
12. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
13. Το από 18/04/2016 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 425.000,00 € με το Φ.Π.Α.
14. Την αρ. πρωτ. 85007/13-05-2016 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.
15. Την υπ' αρ. 2969/2016 (Συνεδρίαση 65^η/09-12-2016) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε α) παράταση με αναθώρηση κατά πέντε (5) μήνες της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 18-12-2016, β) παράταση κατά πέντε (5) μήνες της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 18-03-2017 και γ) παράταση κατά πέντε (5) μήνες της συνολικής προθεσμίας περαίωσης ήτοι μέχρι 18-05-2017.
16. Την υπ' αρ. 1189/2017 (Συνεδρίαση 27^η/12-05-2017) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση κατά τρεις (3) μήνες της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 18-06-2017 και παράταση κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες της συνολικής προθεσμίας περαίωσης ήτοι μέχρι 02-08-2017.
17. Την υπ' αρ. 2002/2017 (Συνεδρίαση 42^η/28-07-2017) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση κατά δύο (2) μήνες της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 18-08-2017 και β) παράταση κατά τρεις (3) μήνες της συνολικής προθεσμίας περαίωσης ήτοι μέχρι 2-11-2017, του έργου του θέματος.
18. Την υπ' αρ. 2916/2017 (Συνεδρίαση 58^η/01-11-2017) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση κατά πέντε (5) μήνες της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 18-01-2018 και β) παράταση κατά πέντε (5) μήνες της συνολικής προθεσμίας περαίωσης ήτοι μέχρι 02-04-2018, του έργου του θέματος.
19. Την υπ' αρ. 748/2018 (Συνεδρίαση 17^η/27-03-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση κατά έξι (6) μήνες της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 18-07-2018 και β) παράταση κατά έξι (6) μήνες της συνολικής προθεσμίας περαίωσης ήτοι μέχρι 02-10-2018, του έργου του θέματος.
20. Την υπ' αρ. πρωτ. 112286/31-05-2017 απόφαση της Δ.Τ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου του θέματος.
21. Την υπ' αρ. 84/2018 (Συνεδρίαση 11^η/13-03-2018) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2018.
22. Την υπ' αρ. πρωτ. 146663/24-07-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας μας στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
23. Την από 19-09-2018 (αρ. πρωτ. 179166/19-09-2018 Υπηρεσίας μας) αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητάει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Στα πλαίσια του έργου του θέματος κατασκευάστηκε νέα γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα στο σημείο εκβολής της λιμνοθάλασσας της Ψήφτας Τροιζηνίας στη θάλασσα, η οποία έχει δοθεί πλέον στην κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.
2. Βάσει των συμβατικών τευχών υπολείπεται η κατασκευή των νέων μεταλλικών θυροφραγμάτων για τον έλεγχο εισροής– εκροής των υδάτων της λιμνοθάλασσας. Η εκπόνηση και η υποβολή της μελέτης των προβλεπόμενων θυροφραγμάτων, ως συμβατική υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας, είχε ως προϋπόθεση την ολοκλήρωση όλων των τεχνικών έργων, ήτοι του φορέα της γέφυρας και των έργων υψομετρικής συναρμογής, προκειμένου τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ως κατασκευάσθη έργων να ληφθούν υπόψη στην διαστασιολόγηση της συνολικής εγκατάστασης των

θυροφραγμάτων.

3. Βάσει του άρθρου 23 του συμβατικού τιμολογίου που αφορά στην περιγραφή της κατασκευής των μεταλλικών θυροφραγμάτων «...*Η ανωτέρω περιγραφή είναι ενδεικτική. Η ακριβής μορφή και κατασκευή των θυροφραγμάτων θα γίνει κατόπιν μελέτης, αμέσως μετά από την κατασκευή των έργων του φορέα της γέφυρας*». Ο ανάδοχος υπέβαλε τεχνική περιγραφή-έκθεση καθώς και οικονομικά στοιχεία για το σύνολο των έργων που είναι αναγκαία να εκτελεστούν συμπληρωματικά των αρχικών συμβατικών εργασιών προκειμένου το έργο των μεταλλικών θυροφραγμάτων να καταστεί λειτουργικό.
4. Με την υπ' αρ. 84/2018 (Συνεδρίαση 11^η/13-03-2018) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2018, στην οποία συμπεριελήφθη αύξηση πιστώσεων του υπόψη έργου κατά 138.000,00 € που αφορούν στην έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
5. Η 1^η Σ.Σ. περιλαμβάνει την δαπάνη α) για την διαίρεση της συμβατικά προδιαγραφόμενης κατασκευής έκαστου τεμαχίου θυροφράγματος σε δύο μικρότερα τμήματα (το συμβατικά περιγραφόμενο τεμάχιο θυροφράγματος πλάτους 7,00 μ ανά διώρυγα διέλευσης, διαιρείται σε δύο τεμάχια θυροφραγμάτων πλάτους 3,50 μ έκαστο), β) για την εργασία καταδυτικού συνεργείου που θα απαιτηθεί για την προσαρμογή των μεταλλικών θυροφραγμάτων στον φορέα της γέφυρας, γ) την Η/Μ εγκατάσταση κίνησης των θυροφραγμάτων αντί του συμβατικά προδιαγραφόμενου χειροκίνητου μηχανισμού κίνησης και δ) την σύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
6. Επίκειται η έκδοση θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ – 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
7. Θα ακολουθήσει προληπτικός έλεγχος νομιμότητας πριν από την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάσει του αρ. 36 & του Ν. 4129/2013.
8. Το χρονικό διάστημα παράτασης των πέντε (5) μηνών κρίνεται εύλογο για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ – 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και την εκπόνηση και υποβολή της οριστικής μελέτης των θυροφραγμάτων, μέσα στο οποίο θα γίνει και η έναρξη των εργασιών της τοποθέτησης αυτών (3^η ενδεικτική προθεσμία), ήτοι έως την 18-12-2018.
9. Το χρονικό διάστημα παράτασης πέντε (5) μηνών κρίνεται εύλογο για την ολοκλήρωση της κατασκευής και τοποθέτησης των θυροφραγμάτων (συνολική προθεσμία), ήτοι έως την 02-03-2019.
10. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρου λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση για την χορήγηση α) παράτασης κατά πέντε (5) μήνες της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 18-12-2018 και β) παράτασης κατά πέντε (5) μήνες της συνολικής προθεσμίας περαίωσης ήτοι μέχρι 02-03-2019, του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΨΗΦΤΑΣ**» προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 €, αναδόχου ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει:

Την έγκριση για την χορήγηση α) παράτασης κατά πέντε (5) μήνες της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 18-12-2018 και β) παράτασης κατά πέντε (5) μήνες της συνολικής προθεσμίας περαίωσης ήτοι μέχρι 02-03-2019, του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΨΗΦΤΑΣ**» προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 €, αναδόχου ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Στεργίου Ιωάννα
Σαπουνά Αγγελική
Βρύνα Φωτεινή
Χρυσικός Φώτιος
Νερούτσου Μαρία
Μεταξά Ειρήνη
Χριστάκη Μαρία
Πελέκης Ζαχαρίας**