



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 57^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2674/2018

Στην Αθήνα, σήμερα στις **25-09-2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:30 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **180959** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **20-08-2018**.

Θέμα 77^ο

Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ», προϋπολογισμού 1.300.000,00 €, αναδόχου εταιρείας ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Σαπουνά Αγγελική
- Βρύνα Φωτεινή

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Χρυσικός Φώτιος
- Νερούτσου Μαρία
- Μεταξά Ειρήνη
- Χριστάκη Μαρία
- Πελέκης Ζαχαρίας

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτριος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Τζίβα Αιμιλία
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αικατερίνη Ασημακοπούλου



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 175953/20-09-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & νήσων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
4. Την υπ' αριθ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11.05.2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

5. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών»
6. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
7. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
8. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
9. Το από 26/03/18 εργολαβικό συμφωνητικό του υπόψη έργου ποσού 373.582,77 € με Φ.Π.Α.
10. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία το έργο έχει συνολική προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες, δηλαδή λήγει την 26/09/2018.
11. Την από 14/09/2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 14/09/2018.
2. Με την από 14/09/2018 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία ζητά την παράταση του έργου κατά τρεις μήνες για λόγους που δεν άπτονται της αποκλειστικής ευθύνης της.
3. Η μελέτη την οποία συνέταξε ο Δήμος Περάματος περιλαμβάνει κατασκευή οδών από σκυρόδεμα και συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων.
4. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες συντήρησης οδοστρώματος στις πλέον κεντρικές οδούς που περιελάμβανε η μελέτη.
5. Στην τεχνική περιγραφή της ως άνω μελέτης δεν προσδιορίζονται οι δρόμοι οι οποίοι θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα και αναμένεται άμεσα από το Δήμο Περάματος ο καθορισμός τους.
6. Της αποσαφήνισης του φυσικού αντικείμενου θα επακολουθήσει υψομετρική μελέτη την οποία θα προσκομίσει η ανάδοχος εταιρεία.
7. Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση της προθεσμίας είναι βάσιμο και το διάστημα των τριών (3) μηνών θεωρείται εύλογο για την υλοποίηση του υπολοίπου αντικείμενου της εργολαβίας.
8. Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 147, παρ. 8α.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση παράτασης “με αναθεώρηση” της συμβατικής προθεσμίας του έργου **«Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Περάματος»**, αναδόχου εταιρείας **ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.**, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 26/12/2018.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Την έγκριση παράτασης “με αναθεώρηση” της συμβατικής προθεσμίας του έργου **«Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Περάματος»**, αναδόχου εταιρείας **ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.**, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 26/12/2018.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Φωτ. Βρύνα δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα
Σαπουνά Αγγελική
Βρύνα Φωτεινή
Χρυσικός Φώτιος
Νερούτσου Μαρία
Μεταξά Ειρήνη
Χριστάκη Μαρία
Πελέκης Ζαχαρίας

