



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 57^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2675/2018

Στην Αθήνα, σήμερα στις **25-09-2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:30 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **180959** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **20-08-2018**.

Θέμα 78^ο

Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ**»
 Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Σαπουνά Αγγελική
- Βρύνα Φωτεινή

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Χρυσικός Φώτιος
- Νερούτσου Μαρία
- Μεταξά Ειρήνη
- Χριστάκη Μαρία
- Πελέκης Ζαχαρίας

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτριος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Τζίβα Αιμιλία
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αικατερίνη Ασημακοπούλου



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ **178176** /14-09-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ.44403 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/ Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ' αρ.66313/24553/2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ3051/Β'/5-9-2017) «Έγκριση της 273/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την από 15-05-2017 σύμβαση εκτέλεσης του έργου μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου εταιρείας, ποσού 1.350.558,73 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης είκοσι τέσσερις μήνες (24) από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 14-05-2019.
2. Την με αρ. πρωτ. 9628/12-01-2018/ΔΤΕΠΑ Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω καθυστέρησης στην πληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού.
3. Την με αρ. πρωτ. 9628/22-01-2018/Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π. Απόφαση Αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών.
4. Την από 12-02-2018 (αρ.πρωτ.31060/12-02-2018/Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π.) Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών με όχληση θετικών ζημιών, λόγω καθυστέρησης στην πληρωμή του 2^{ου} λογαριασμού.
5. Την με αρ. πρωτ. 31060/21-02-2018/ΔΤΕΠΑ Απόφαση όπου δεν έγινε δεκτό το από 12-02-2018 αίτημα Διακοπής των Εργασιών, λόγω εξόφλησης του 1^{ου} και 2^{ου} λογαριασμού.
6. Την από 02-02-2018 όχληση (αρ.πρωτ.25082/02-02-2018/Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π.) από τον Ανάδοχο για θετικές ζημιές λόγω καθυστέρησης στην πληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού.
7. Την με αρ. πρωτ.37586/21-02-2018/ΔΤΕΠΑ Απόφαση άρσης της από 12-01-2018 Διακοπής Εργασιών, μετά την πληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού.
8. Το από 20-02-2018 αίτημα του Αναδόχου για αποζημίωση θετικών ζημιών, λόγω καθυστέρησης του 1^{ου} και 2^{ου} λογαριασμού συνολικού ύψους 33.088,90 ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 02-02-2018 έως 15-02-2018, δηλ. για δέκα τέσσερις (14) ημέρες.
9. Το με αρ.πρωτ. 81254/26-04-2018 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με το οποίο ζητήθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία συμπληρωματικά στοιχεία προκειμένου να καθοριστεί το ποσό της αποζημίωσης λόγω θετικών ζημιών.
10. Την από 11-07-2018 επιστολή του αναδόχου (αρ. πρωτ.137267/11-07-18/ΔΤΕΠΑ), με συνημμένα συμπληρωματικά στοιχεία.
11. Την με αρ. πρωτ. 25082/20-07-2018 μερική αποδοχή του αιτήματος αποζημίωσης θετικών ζημιών.

Και επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα το άρθρο 36 του Ν.3669/08.
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 36 του Ν. 3669/08 «*Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερέημερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές του ζημιές που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης.*»
3. Ο ανάδοχος υπέβαλε την από 02-02-2018 (αρ.πρωτ.25082/02-02-2018/Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π.) όχληση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.11 του Ν.3669/08, λόγω υπερημερίας που οφείλεται στην καθυστέρηση εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού.

4. Ο ανάδοχος με το από 20-02-2018 αίτημά του διεκδικεί αποζημίωση για θετικές ζημιές, λόγω καθυστέρησης του 1^{ου} και 2^{ου} λογαριασμού συνολικού ύψους 33.088,90 ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 02-02-2018 έως 15-02-2018, δηλ. για δέκα τέσσερις (14) ημέρες.
5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, αφού μελέτησε το αίτημα του αναδόχου, και λαμβάνοντας υπόψη τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με την από 11-07-2018 επιστολή διαπίστωσε ότι, ο ανάδοχος υπέστη θετικές ζημιές για τις οποίες δικαιούται αποζημίωση, σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 36 του Ν.3669/08.
6. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, με το υπ' αρ.πρωτ.25082/20-07-2018 έγγραφό της, κάνει μερικώς αποδεκτό το αίτημα αποζημίωσης θετικών ζημιών του Αναδόχου.
Συγκεκριμένα προκύπτει δαπάνη αποζημίωσης θετικών ζημιών, για το διάστημα 02-02-2018 έως και 14-02-2018, ποσού **19.515,80 ευρώ** αντί του αιτούμενου ποσού των 33.088,90 ευρώ.
7. Ο Ανάδοχος με το από 31-07-2018 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ/151203/31-07-2018) έγγραφό του, αποδέχτηκε το ποσό των 19.515,80 ευρώ ως αποζημίωση θετικών ζημιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την **μερική έγκριση** του από 20-02-2018 αιτήματος της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ**», σχετικά με την **αποζημίωση θετικών ζημιών** της αναδόχου κοινοπραξίας «**ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ και ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**» και την **έγκριση αποζημίωσης θετικών ζημιών** της αναδόχου, ποσού **δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (19.515,80 Ευρώ)**, λόγω υπερημερίας του Κυρίου του Έργου σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 36 του Ν.3669/08.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει:

Την αναβολή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Σαπουνά Αγγελική
Βρύνα Φωτεινή
Χρυσικός Φώτιος
Νερούτσου Μαρία
Μεταξά Ειρήνη
Χριστάκη Μαρία
Πελέκης Ζαχαρίας