



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 5^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2372019

Στην Αθήνα, σήμερα στις **01-02-2019**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09:30 μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **29187** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **29-01-2019**.

Θέμα 9^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης σταδίου μελέτης καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» συνολικής δαπάνης 69.841,85€ με το Φ.Π.Α. αναδόχου ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Χρυσικός Φώτιος
- Νερούτσου Μαρία
- Τσούπρα Ιωάννα
- Χριστάκη Μαρία

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Δημάκος Δημήτριος
- Σαπουνά Αγγελική
- Τζίβα Αιμιλία
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη Ασημακοπούλου .



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 19327/24/01/2019 εισήγηση της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ. Πειραιά και Νήσων** , στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

3. Την με αριθ. 37419/13479/11-5-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β'1661/11-5-2018).
4. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Το Ν. 3316/2005 Τον Ν. 3316/05 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
6. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
7. Την από 28-12-2017 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της «ΥΠΟΔΟΜΗ» Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που αναγράφεται σε αυτή.
8. Την με αρ. πρωτ.:19765/1-2-2018 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, έγκριση του χρονοδιαγράμματος.
9. Τη με αρ. πρωτ. 97432/21-5-2018 απόφαση έγκρισης της υδραυλικής προμελέτης.
10. Τη με αρ. πρωτ. 150479/30-7-2018 απόφαση έγκρισης τοπογραφικών εργασιών.
11. Το με αρ. πρωτ.46563/-11-2018 έγγραφο του ΟΛΠ.
12. Τη με αρ.3752/2018(συνδρ.76^η/11-12-2018) (ΑΔΑ:ΩΝ497Λ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία αποφασίστηκε η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της οριστικής μελέτης και της συνολικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος μέχρι την 28-02-2019.
13. Τη με αρ. πρωτ.19251/21-01-2019 εισήγηση του προϊστάμενου του τμήματος Υδραυλικών Έργων-Λιμενικών Έργων προς τον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων

ΕΠΕΙΔΗ

1. Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων στην περιοχή του Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
2. Η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφη στις 28-12-2017.
3. Ο καθарός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες, ήτοι τρεις (3) μήνες για την ολοκλήρωση της υδραυλικής προμελέτης, δυο (2) μήνες για την ολοκλήρωση των τοπογραφικών εργασιών και τέσσερις μήνες (4) μήνες για την ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης και τη σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ και τευχών δημοπράτησης.
4. Ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 28-3-2018 την υδραυλική προμελέτη, η οποία μετά από τον έλεγχο της Υπηρεσίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.97432/21-5-2018 απόφαση.
5. Ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 27-9-2018 τα αποτελέσματα των τοπογραφικών εργασιών, τα οποία μετά από τον έλεγχο της Υπηρεσίας, εγκρίθηκαν με την αρ. πρωτ. 150479/30-7-2018 απόφαση.
6. Κατά τη σύνταξη της μελέτης ζητήθηκαν με τα αρ.πρωτ.: οικ.130537/2-07-2018 και αρ. πρωτ: οικ.150807/30-7-2018 έγγραφά μας από τον ΟΛΠ τοπογραφικά στοιχεία τμημάτων αγωγών που έχουν κατασκευαστεί εντός των εγκαταστάσεων του. Με το από 08-10-2018 έγγραφό της αναδόχου εταιρείας μελετών και τα με αρ πρωτ.171126/22-10-2018 και αρ.πρωτ. 171136/1-11-2018 έγγραφό μας και μετά από επί τόπου συνάντηση με εκπροσώπους του ΟΛΠ ζητήθηκαν και μας χορηγηθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν στους αγωγούς από τους οποίους γίνεται η απορροή των ομβρίων υδάτων του υπό μελέτη δικτύου.
7. Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία διαπιστώθηκε η αδυναμία των υφιστάμενων αγωγών να παραλάβουν την παροχή σχεδιασμού, επειδή το μεγαλύτερο μέρος τους παραμένει βυθισμένο στη θάλασσα. Για την επίλυση του ως άνω προβλήματος μελετάται η κατασκευή νέων διωρύγων απορροής των ομβρίων προς τον φυσικό αποδέκτη.
8. Με την από 18-1-2018 (αρ. πρωτ. 18156/18-01-2019) αίτησή του το ανάδοχο γραφείο μελετών υπέβαλε τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση της

- μελέτης του θέματος, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη που προκύπτει από την μελέτη των ανωτέρω διωρύγων απορροής, η οποία δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθεί κατά τη φάση σύνταξης των συμβατικών τευχών.
9. Με την αρ.3752/2018(συνδρ.76^η/11-12-2018) (ΑΔΑ:ΩΝ497Λ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής έχει χορηγηθεί παράταση:
- α) ημερομηνίας παράδοσης της οριστικής μελέτης και τη σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ και τευχών δημοπράτησης μέχρι την 28-01-2019 και
- β) του συνολικού χρόνου της μελέτης μέχρι την 28-02-2019.
10. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης του 1^ο Συγκριτικού Πίνακα και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
11. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3316/2005 «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου....Αν η καθυστέρηση υπερβεί την οριακή προθεσμία, παράταση ,μπορεί να χορηγηθεί μόνο ύστερα από αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.»
12. Επειδή η Υπηρεσία μας εκτιμά ότι οι ανωτέρω διαδικασίες δύναται να ολοκληρωθούν μέσα σε διάστημα 2 μηνών. Η καθυστέρηση αυτή, συμπεριλαμβανομένου της 1^{ης} παράταση προθεσμίας, δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία της μελέτης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγησης παράτασης προθεσμίας:

Α) για την παράδοση της οριστικής μελέτης των τευχών δημοπράτησης και τη σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ μέχρι την **28-03-2019** και

Β) για τον συνολικό χρόνο έγκρισης της μελέτης μέχρι την **28-04-2019**, της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**» συνολικής δαπάνης **69.841,85€** με το Φ.Π.Α. αναδόχου **ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την χορήγησης παράτασης προθεσμίας:

Α) για την παράδοση της οριστικής μελέτης των τευχών δημοπράτησης και τη σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ μέχρι την **28-03-2019** και

Β) για τον συνολικό χρόνο έγκρισης της μελέτης μέχρι την **28-04-2019**, της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**» συνολικής δαπάνης **69.841,85€** με το Φ.Π.Α. αναδόχου **ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.**

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Αλεξίου Αθανάσιος
Μπαλάφας Γεώργιος
Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρυσικός Φώτιος
Νερούτσου Μαρία
Τσούπρα Ιωάννα
Χριστάκη Μαρία