



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 18^η

Απόφαση υπ' αριθ. 853/2019

Στην Αθήνα, σήμερα στις **01-04-2019**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **09:30 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **87357** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27-03-2019**.

Θέμα 40^ο

Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ**», προϋπολογισμού **1.300.000,00 €**, αναδόχου εταιρείας **ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.**

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτριος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Χρυσικός Φώτιος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη Ασημακοπούλου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 81421/20/03/2019 εισήγηση της **Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ** Πειραιώς και Νήσων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Την υπ' αρ. 37419/13479/08-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

6. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών»
7. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
8. Το από 26/03/18 εργολαβικό συμφωνητικό του υπόψη έργου ποσού 373.582,77 € με Φ.Π.Α.
9. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία το έργο είχε συνολική προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες, δηλαδή έληγε την 26/09/2018.
10. Την με αριθ. 2674/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 26/12/2018.
11. Την με αριθ. 3791/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 26/03/2019.
12. Την από 25/02/2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες.
13. Την από 20/03/2019 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 25/02/2019.
2. Με την από 25/02/2019 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία ζητά την παράταση του έργου κατά δύο (2) μήνες για λόγους που δεν άπτονται της αποκλειστικής ευθύνης της.
3. Το έργο του θέματος περιλαμβάνει ασφαλικές εργασίες καθώς και εργασίες κατασκευής οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα.
4. Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση της προθεσμίας είναι βάσιμο, δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες του χειμώνα (χαμηλές θερμοκρασίες και έντονες βροχοπτώσεις) δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών ασφαλτοστρώσεων αλλά και τη σκυροδέτηση των δύσκαμπτων οδοστρωμάτων.
5. Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 147, παρ. 8α.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση παράτασης “με αναθεώρηση” της συμβατικής προθεσμίας του έργου **«Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Περάματος»**, αναδόχου εταιρείας **ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.**, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 26/05/2019.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης “με αναθεώρηση” της συμβατικής προθεσμίας του έργου **«Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Περάματος»**, αναδόχου εταιρείας **ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.**, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 26/05/2019.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα

Αλεξίου Αθανάσιος

Δημάκος Δημήτριος

Μπαλάφας Γεώργιος

Σαπουνά Αγγελική

Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρυσικός Φώτιος