



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 18^η

Απόφαση υπ' αριθ. 859/2019

Στην Αθήνα, σήμερα στις **01-04-2019**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **09:30 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **87357** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27-03-2019**.

Θέμα 46^ο

Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο: «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ**»

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτριος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Χρυσικός Φώτιος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη Ασημακοπούλου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ **54838/18-04/03/2019** εισήγηση της **Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αττικής**, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
3. Την υπ' αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α΄/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄ /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή

γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την από 13/11/2013 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 11.195.916,91 ευρώ, μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.
2. Την υπ'αρ. 55223/17-3-15 Απόφαση ΔΤΕΠΑ με την οποία έγινε αποδοχή της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ, καθολικής διαδόχου της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, ως αναδόχου του έργου.
3. Την υπ'αριθμ.πρωτ.2317/27-6-2016 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 77Ρ07Λ7-ΕΝΝ), με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», με κωδικό MIS 5001150.
4. Την υπ'αρ.πρωτ.49446/04-03-2019 πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την οποία έγινε μερικώς αποδεκτό το από 09-03-2018 αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ περί καταβολής αποζημίωσης θετικών ζημιών, **λόγω διακοπής των εργασιών του έργου λόγω μη απόδοσης ελεύθερου χώρου εκτέλεσης των έργων, εξαιτίας της μη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου από το Δήμο Σαρωνικού**, για το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πέντε ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (73.705,79Ευρώ), ως αποζημίωση θετικών ζημιών, για το διάστημα από 11-07-2017 έως 21-07-2017, δηλαδή για χρονικό διάστημα έντεκα (11) ημερών, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την παραπάνω αποζημίωση
5. Με το υπ'αρ.πρωτ.136824/05-11-2018 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε μερικώς αποδεκτό το από 11-07-2018 αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ περί καταβολής αποζημίωσης θετικών ζημιών **λόγω διακοπής των εργασιών του έργου λόγω μη απόδοσης ελεύθερου χώρου εκτέλεσης των έργων, εξαιτίας της μη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου από το Δήμο Σαρωνικού** για το ποσό των εκατόν εξήντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εννέα λεπτών (168.294,09Ευρώ), ως αποζημίωση θετικών ζημιών, για το διάστημα από 16-03-2018 έως 23-04-2018, δηλαδή για χρονικό διάστημα τριάντα εννέα (39) ημερών, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την παραπάνω αποζημίωση.
6. Το υπ'αρ.πρωτ.255878/29-12-2017 έγγραφο ΤΥΕΛΕ/ΔΤΕΠΑ προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Α. για την καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών .
7. Το υπ'αρ.πρωτ.4409/12-01-2018 (αρ. πρωτ ΔΤΕΠΑ 9669/12/01/2018) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Α., όπου αναφέρεται ότι η δαπάνη αποζημίωσης του αναδόχου για θετικές ζημιές είναι μη επιλέξιμες δαπάνες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» .

Και επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα το άρθρο 36 του Ν.3669/08.
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 36 του Ν. 3669/08 *«Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές του ζημιές που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης.»*
3. Δεδομένου ότι προκύπτουν δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο: «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ**»), ποσού **(73.705,79 + 168.294,09= 241.999,88** Ευρώ για αποζημίωση θετικών ζημιών πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% ποσού €, ήτοι συνολικού ποσού τριακοσίων χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών **(300.079,86 €)** της αναδόχου εταιρείας **ΙΝΤΡΑΚΑΤ**, για τα διαστήματα από 11/07/2017 έως 21/07/2017 και από 16-03-2018 έως 23-04-2018, προκειμένου για την πληρωμή τους.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο: «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ**»), ποσού **(73.705,79 + 168.294,09= 241.999,88** Ευρώ για αποζημίωση θετικών ζημιών πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% ποσού €, ήτοι συνολικού ποσού τριακοσίων χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών **(300.079,86 €)** της αναδόχου εταιρείας **ΙΝΤΡΑΚΑΤ**, για τα διαστήματα από 11/07/2017 έως 21/07/2017 και από 16-03-2018 έως 23-04-2018, προκειμένου για την πληρωμή τους.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτριος
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρυσικός Φώτιος