



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 776**

**213 20 63 538**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 18<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθ. 864/2019**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **01-04-2019**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **09:30 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **87357** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27-03-2019**.

**Θέμα 52<sup>ο</sup>**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής», αναδόχου της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ Ο.Ε.»

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Νερούτσου Μαρία
- Τσούπρα Ιωάννα
- Λεβέντη Αγγελική
- Μεταξά Ειρήνη
- Χριστάκη Μαρία
- Πελέκης Ζαχαρίας

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτριος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη Ασημακοπούλου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. **2948-15/03/2019** εισήγηση της **Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών**, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.

2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»(ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012).
3. Της αρ. υπ' αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β΄/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α΄), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3821 Β΄) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

#### **Και αφού λάβαμε υπόψη:**

1. Την με αριθμ. οικ.12216/18-01-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Φ/Σ, Η/Φ και Η/Μ εγκαταστάσεων της ΔΙ.ΔΙ.ΜΥ.
2. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 571 με Κωδικό Έργου 2014ΣΕ57100000.
3. Την με αρ. 1737/2017 (ΑΔΑ:Ω8Υ67Λ7-Ι08) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίνει το πρακτικό και το αποτέλεσμα για τον προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού σύμβασης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής», με χαμηλότερη τιμή**277.829,03€**με ΦΠΑ 24%.
4. Την από **07-12-2017** σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας : **«ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ Ο.Ε.»**με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως τις **7-12-2018**.
5. Την με αριθμ. 3244/2018/6-11-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής(ΑΔΑ: Ω70Ρ7Λ7-2ΒΓΠ) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι **7/4/2019**.
6. Την παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/16 σύμφωνα με την οποία «με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».
7. Το γεγονός ότι έχει εκτελεσθεί το 80% των εργασιών και σύμφωνα με το 8<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ και τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεστεί αλλά δεν έχουν πιστοποιηθεί (αναμένεται η έγκριση του σχετικού ΑΠΕ. Έχουν εξοφληθεί τέσσερις λογαριασμοί, συνολικού ποσού 131.666,91 €.
8. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε από τον ανάδοχο το με αρ.πρωτ. 2032/27-2-2019 αίτημα παράτασης με το οποίο αιτείται παράταση κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. έως τις 06-07-2019, με τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους παράτασης:

Δεδομένου ότι το συμβατικό αντικείμενο του έργου κοντεύει να εξαντληθεί, αλλά οι ανάγκες του έργου δεν έχουν ολοκληρωθεί (επέκταση και συμπλήρωση του δικτύου λόγω επικινδυνότητας), θα ζητηθεί μέσω σύνταξης ΑΠΕ συμπληρωματική σύμβαση εργασιών, ποσοστού περίπου 14,94% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η χορήγηση αναγκαίου χρόνου παράτασης, ώστε αν εγκριθεί η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών, να υπάρχει το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται σ' αυτή.

#### **Και επειδή :**

1. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
2. Συμφωνούμε με τα αναφερόμενα στο αίτημα του Αναδόχου.
3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των επιπλέον τριών μηνών, υπό των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο ανωτέρω αίτημα, κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

**Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 929.730,77 ευρώ (με ΦΠΑ), κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 6/7/2019 για τους προαναφερόμενους λόγους.**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

**Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 929.730,77 ευρώ (με ΦΠΑ), κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 6/7/2019 για τους προαναφερόμενους λόγους.**

**Ο Πρόεδρος**

**Καραμάνος Χρήστος**

**Τα Μέλη**  
**Τζίβα Αιμιλία**  
**Νερούτσου Μαρία**  
**Τσούπρα Ιωάννα**  
**Λεβέντη Αγγελική**  
**Μεταξά Ειρήνη**  
**Χριστάκη Μαρία**  
**Πελέκης Ζαχαρίας**