



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 538

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 22^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 707/2020

Στην Αθήνα, σήμερα στις **31-03-2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **231879** πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **26-3-2020** (και την υπ' αριθ. πρωτ. **234216/30-3-2020 Ορθή Επανάληψη** αυτής).

Θέμα 1^ο εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο χρόνο εκπόνησης του τεχνικού αντικειμένου εργασιών της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)» σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 1.δ της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/2020).

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέτπας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Ανδρουλακάκης Νικόλαος

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αδαμοπούλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Κουρή Μαρία
- Καραμάνος Χρήστος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Μεθυμάκη Άννα

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπτά.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη

διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω του ότι η Οριστική Μελέτη Υδραυλικών Έργων, η Οικονομοτεχνική και Φυτοτεχνική έχουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα λήξη (καθαρός χρόνος) 29-3-2020, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Δεληγιώργη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ' αριθ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018).
3. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γεν. Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
5. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περ. Αττικής με ΚΑΕ 9762.06.013
6. Την Απόφαση με αριθμό 91/30-10-2015 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για την εκχώρηση της ανάθεσης της μελέτης, της Δημοπράτησης και κατασκευής του έργου του θέματος από τη Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων (Δ10) της Περιφέρειας Αττικής.
7. Την υπ' αρ. 252/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκαν η Προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του θέματος.
8. Την υπ' αρ. 3704/11-12-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για την κατακύρωση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του θέματος, όπως αναρτήθηκε στο πρόγραμμα διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΛ5Β7Λ7-ΜΗΖ και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 19ΑWRD004941932 2019-05-14
9. Το από 7-5-2019 συμφωνητικό που υπογράφηκε για την εκπόνηση της μελέτης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής (εκπροσωπούμενη από την Περιφερειάρχη) και του αναδόχου σχήματος γραφείων μελετών ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. - Δ.Τ. ECOS Α.Ε. - ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - ΤΖΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΟΝΙΑΡΗ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΗ και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΜΣΕ7Λ7-ΞΛ8 και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜV004942463 2019-05-14
10. Την απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος με αρ. πρ. ΔΕΑΠΠΑ 261479/6-6-19
11. Την υπ' αρ. ΔΕΑΠΠΑ 426044/29-7-19 εντολή για έναρξη Τοπογραφικών εργασιών, Γεωτεχνικής Μελέτης και σύνταξης Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης
12. Την υπ' αρ. ΔΕΑΠΑ 711848/08-11-2019 εντολή της Υπηρεσίας σας για την εκπόνηση της Οικονομοτεχνικής και Φυτοτεχνικής Μελέτης
13. Την υπ' αριθμ. 3196/2019 (ΑΔΑ :6Π2Τ7Λ7-ΛΨ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο χρόνο εκπόνησης του τεχνικού αντικείμενου εργασιών της μελέτης του θέματος, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση παρατείνεται κατά έξι (6) μήνες εκ των οποίων οι τρεις (3) αφορούν στο καθαρό χρόνο
14. Την υπ' αρθμ. 132055/14-02-2020 απόφαση έγκρισης Χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης του θέματος
15. Το υπ' αριθμ. ΔΕΑΠ 100472/05-02-2020 έγγραφο προς το Επιχειρηματικό Πάρκο Ελευσίνας Α.Ε. (ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ.ΑΕ)

16. Το με αριθμ πρωτ. 154679/18-02-2020 έγγραφο της Αναδόχου εταιρείας με θέμα: Πρόταση χάραξης πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων εντός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου Ελευσίνας
17. Το με αριθμ πρωτ. 230218/24-03-2020 έγγραφο της Αναδόχου εταιρείας με θέμα: "Αίτημα για παράταση της Σύμβασης με τίτλο «Οριστική Μελέτη Διευθέτησης Χειμάρρου Αγ. Ιωάννη Θριασίου Πεδίου Αττικής από Χ.Θ. 1+400 έως Χ.Θ. 6+125 (Αττική οδός)»
18. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/ τεύχος Α' / 20-3-2020 με τίτλο: Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
19. Την με αρ. 231778/26-03-2020 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών στον καθαρό χρόνο και αντίστοιχα τρεις (3) μήνες στον συνολικό χρόνο (λήξη 7-11-2020) για την εκπόνηση της μελέτης από τον ανάδοχο.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 7/05/2019 υπογράφηκε το Ιδιωτικό Συμφωνητικό (Σύμβαση) μεταξύ αναδόχου και Περιφέρειας Αττικής. Ανάδοχο σχήμα είναι οι: «ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ-ΤΖΑΚΟΣ Α.-Μ. ΚΟΝΙΑΡΗ»

Στις 15/5/2019 διαβιβάστηκε στη ΔΕΑΠ η υπ' αρ. Α845/2019 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία, ύστερα από προσφυγή της Σύμπραξης «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ – DELCO Ε.Π.Ε.- Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΡΟΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ακυρώνεται η αρ. 1394/22-05-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑ.

Στις 23-5-2019 (ΔΕΑΠ 218142/23-5-2019) η Υπηρεσία με έγγραφό της κάνει ερώτημα στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Δυτικής Αττικής περί εγκυρότητας της υπογεγραμμένης σύμβασης.

Στις 30-5-2019 (αρ. πρ. 238033/30-5-2019) το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Περ. Εν. Δυτ. Αττικής, απαντά ότι «... εκτιμούμε πως υπό το διατακτικό της ανωτέρω αποφάσεως οφείλετε να προβείτε σε ανάκληση της ανωτέρω προκηρύξεως και σε ακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ανεξαρτήτως του σταδίου που αυτός ευρίσκεται.».

Στις 6-6-2019 εγκρίνεται το χρονοδιάγραμμα της μελέτης με αρ. πρ. (ΔΕΑΠ 261479/6-6-19)

Με το υπ' αρ. 357330/5-7-2019 η ΔΕΑΠ θέτει το ερώτημα περί εγκυρότητας ή μη της σύμβασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη.

Με το υπ' αρ. 359287/5-7-2019 έγγραφο εκτός των άλλων (στοιχεία επί Προγράμματος Τοπογραφικών εργασιών), ενημερώνεται ο Ανάδοχος ότι η Υπηρεσία είναι σε αναμονή της απάντησης από το Γρ. Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη περί νομιμότητας της σύμβασης.

Με το υπ' αρ. 386260/16-7-2019 έγγραφο, το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη αποφαινεται ότι «... εφόσον δεν είχε ανασταλεί η διαδικασία με απόφαση της ΑΕΠΠ ή με ασφαλιστικά μέτρα, η υπογεγραμμένη σύμβαση δεν θίγεται.

Το ανωτέρω έγγραφο, περί εγκυρότητας της σύμβασης, κοινοποιείται στον Ανάδοχο (ΔΕΑΠ 408340/23-7-2019) για τις ενέργειές του σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Με το ΔΕΑΠ 426044/29-7-2019 δίνεται εντολή από τον Προϊστάμενο της Δ/νουσας Υπηρεσίας για έναρξη εργασιών τοπογραφικών αποτυπώσεων, γεωτεχνικών ερευνών και σύνταξης οριστικής υδραυλικής μελέτης στα πλαίσια της συνολικής της μελέτης.

Με την υπ' αριθμ. 3196/2019 (ΑΔΑ :6Π2Τ7Λ7-ΛΨ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα "Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο χρόνο εκπόνησης του τεχνικού αντικειμένου εργασιών της μελέτης του θέματος, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση

παρατείνεται κατά έξι (6) μήνες εκ των οποίων οι τρεις (3) αφορούν στο καθαρό χρόνο" και λήξη στις 7-8-2020.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου η ημερομηνία υποβολής της Οριστικής Μελέτης Υδραυλικών Έργων, της συμπλήρωσης της Γεωτεχνικής Μελέτης, της Οικονομοτεχνικής Μελέτης και της Φυτοτεχνικής Μελέτης της σύμβασης είναι στις 29-03-2020

Το γεγονός ότι:

- Το από 7-5-2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό της εν λόγω μελέτης με αντικείμενο την εκπόνηση Τοπογραφικής, Γεωτεχνικής, Οριστικής Υδραυλικής, Φυτοτεχνικής, Οικονομοτεχνικής και Τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ - ΦΑΥ συνολικής αμοιβής 140.646,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), υπογράφηκε μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής κας. ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΟΥΡΟΥ και της Αναδόχου σύμπραξης ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. - Δ.Τ.: "ECOS Α.Ε." - ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. - ΤΖΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΟΝΙΑΡΗ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΗ, μετά από διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 με συνολικό χρόνο περαιώσεως εννέα (9) μήνες δηλαδή έως τις 7/2/2020.

- Με βάση πλέον τη βεβαιότητα περί εγκυρότητας της σύμβασης, μετά τις 29-7-2019 η μελέτη εκπονείται κανονικά

- Το έργο για το οποίο εκπονείται η υδραυλική μελέτη, σε στάδιο Οριστικής μελέτης, αφορά στην διευθέτηση: (α) του χειμάρρου Αγ. Ιωάννη επί μήκους 4,725 χλμ. από την Χ.Θ. 1+400 (πέρας του τμήματος που έχει μελετηθεί σε Οριστική Μελέτη) έως την Χ.Θ. 6+125, όπου διασταυρώνεται με τα έργα της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, καθώς και (β) των συμβαλλόντων στον χείμαρρο κλάδων Δ και Ε σε συνολικό μήκος 1,50χλμ.

- Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνεται επίσης, η εκπόνηση υδραυλικής μελέτης απευθείας σε στάδιο Οριστικής για τον αγωγό ΠΑ. Ο αγωγός αυτός προτάθηκε στη Γενική Διάταξη έργων διευθέτησης του χειμάρρου Αγ. Ιωάννη, Ο αγωγός αυτός ξεκινάει από τη Χ.Θ. 2+200 του χειμάρρου, έχει μήκος περίπου 2.230χλμ και προβλέπεται με κλειστή ορθογωνική διατομή. Η χάραξη του ακολουθούσε την υφιστάμενη οδό Μεγαρίδος, στη συνέχεια διασταυρώνεται με την Λ. Αθηνών –Κορίνθου και καταλήγει στη θάλασσα.

-Όπως αναφέρθηκε και στην υπ' αρ. 3196/2019 Απόφ. Οικ. Επιτροπής για παράταση της σύμβασης, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Υδραυλικής Μελέτης παρουσιάστηκε πρόβλημα με την προβλεπόμενη από την εγκεκριμένη Προμελέτη χάραξη του Πλακοσκεπούς Αγωγού (ΠΑ), ο οποίος παραλαμβάνει τις υπερχειλίσεις του ρέματος Αγ. Ιωάννη και τις απορροές τοπικής λεκάνης και εκβάλλει στη θάλασσα στο ύψος τους ΚΕΛ Θριασίου (βλ συνημμένο σχήμα: αρχική χάραξη). Η υλοποίηση της χάραξης αυτής δεν είναι τεχνικά εφικτή λόγω των υπαρχόντων αγωγών ΟΚΩ κατά μήκος της διαδρομής.

Για την υλοποίηση του έργου διερευνήθηκε η δυνατότητα νέας χάραξης σε τμήμα του ΠΑ, η οποία διέρχεται στο μεγαλύτερο μέρος της από χωμάτινες οδούς και αδόμητες χέρσες εκτάσεις (βλ συνημμένο σχήμα : 1η εναλλακτική λύση). Η λύση αυτή, στο τμήμα της ανάντη της ΠΕΟ διέρχεται μέσα από ιδιοκτησίες, συζητήθηκε με το Δήμο Ασπροπύργου, ο οποίος διατύπωσε έντονες επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα υλοποίησής της.

Εξετάσθηκε 2η εναλλακτική χάραξη του Π.Α. (βλ συνημμένο σχήμα : 2η εναλλακτική λύση) η οποία τοποθετείται εξολοκλήρου κάτω από δρόμους. Με τη λύση αυτή οι απορροές οδηγούνται στην παλαιά κοίτη του ρέματος Αγ. Ιωάννη. Η λύση αυτή προκρίνεται και από το Δήμο Ασπροπύργου ως η πλέον ενδεδειγμένη.

Κατάντη της σιδηροδρομικής γραμμής ο Π.Α. διέρχεται εντός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου Ελευσίνας Α.Ε. (μέσα στο οδικό δίκτυο του Πάρκου), οπότε για τη δυνατότητα υλοποίησης των έργων απαιτείται συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με τον φορέα διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ.ΑΕ).

Σημειώνεται ότι ο φορέας ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ.Α.Ε. έχει αναθέσει και υλοποιεί έργα υποδομής (οδικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων) στο χώρο του Πάρκου, σύμφωνα

με μελέτη της εταιρείας REDEPALN ΑΕ. (Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών Έργων Υποδομής Ε.Π. Βαμβακιάς Ελευσίνας).

- Στις 30/01/2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας, με εκπροσώπους του Επιχειρηματικού Πάρκου Ελευσίνας, την REDEPLAN Α.Ε. και την ECOS Μελετητική Α.Ε., όπου συζητήθηκε η δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης αυτής. Όπως κατέθεσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ.ΑΕ, κος Θεόδωρος Καραντινός, αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει τη δυνατότητα αυτή είναι το Δ.Σ. της Εταιρείας, θα πρέπει όμως να υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση ώστε να γνωρίζει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το έργο του Π.Α. στα έργα που υλοποιεί σήμερα το Πάρκο.

- Ύστερα από αλληλογραφία με την Υπηρεσία μας, η REDEPLAN Α.Ε. διέθεσε στην ανάδοχο εταιρεία, όλα τα στοιχεία του έργου «Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών Έργων Υποδομής Ε.Π. Βαμβακιάς Ελευσίνας» και συγκεκριμένα την Υδραυλική Μελέτη αποχέτευσης Ομβρίων και Ακαθάρτων, τη Μελέτη Οδοποιίας και την Πολεοδομική Μελέτη. Με βάση τα στοιχεία αυτά υποβλήθηκε η «Πρόταση χάραξης πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων εντός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου Ελευσίνας» προκειμένου να εγκριθεί από το Δ.Σ.

- Έως σήμερα, λόγω και των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας εξαιτίας του COVID-19 δεν έχει συνεδριάσει το ΔΣ της ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ.ΑΕ και δεν έχει υπάρξει απάντηση στο αίτημά μας για διέλευση του ΠΑ εντός του χώρου του ΕΠΙΧΕΙΠΑ.

- Ως εκ τούτου δε δύναται να ολοκληρωθεί το αντικείμενο της μελέτης Υδραυλικών Έργων και κατ' επέκταση και της Οικονομοτεχνικής Μελέτης και της Γεωτεχνικής Μελέτης όσον αφορά στη γεώτρηση Γ6 που προβλέπεται στο κατάντη τμήμα του Π.Α., εντός των συμβατικών προθεσμιών, που σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είχε λήξει στις 29-3-2020.

- Η Φυτοτεχνική και Οικονομοτεχνική είναι αλληλένδετες με την Οριστική Υδραυλική Μελέτη σε επίπεδο σχεδιασμού και μέχρι τον προϋπολογισμό. Η μεν πρώτη σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό των έργων του ρέματος, η δε δεύτερη στο σύνολο των έργων (και του ΠΑ). Παρόλο που δόθηκε εντολή για εκπόνησή τους στις 8/11/2019 με πέρασ ίδιο με την Οριστική Μελέτη των έργων, αυτές δεν μπορούν να ολοκληρωθούν.

- Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης-03-2020 (ΦΕΚ 68 /Α'/20) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» και τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 60 περί ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων, και συγκεκριμένα στην παρ. δ, με βάση την οποία είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών.

- Ο Ανάδοχος με το ΑΠ 230218/24-3-2020 κατέθεσε αίτημα για παράταση 3 μηνών στον καθαρό χρόνο εκπόνησης, και αντίστοιχα 3 μήνες στο συνολικό χρόνο

- Η εμπλοκή της μελέτης με το ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. και η αναγκαία σύμφωνη γνώμη του φορέα Διαχείρισης του Πάρκου, αλλά και η εμπλοκή με δίκτυα άλλων υπηρεσιών (Αεροδρόμιο, ΟΣΕ, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο, ΕΛΠΕ, Δήμος, Κτηματολόγιο κλπ), απαιτεί και χρόνο για περαιτέρω συνεννοήσεις της Υπηρεσίας μας, και παροχή σύμφωνης γνώμης σε θέματα σχεδιασμού των έργων από αυτές, προκειμένου η Υπηρεσία μας να εγκρίνει το σύνολο της μελέτης.

- Η καθυστέρηση σε καμία περίπτωση ως ανωτέρω, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Και επειδή:

- Μέχρι σήμερα εκκρεμεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης του τελικού σχεδιασμού των έργων, λόγω των προβλημάτων που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

- Με το αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π.Α 230218/24-3-2020 αίτημά του, το ανάδοχο μελετητικό σχήμα της εν λόγω μελέτης, αιτείται εμπρόθεσμα παράταση προθεσμίας στον καθαρό χρόνο του τεχνικού αντικειμένου της εκπόνησης της Οριστικής Υδραυλικής, της Οικονομοτεχνικής και της Φυτοτεχνικής Μελέτης κατά τρεις (3) μήνες και αντίστοιχα τρεις (3) μήνες στο συνολικό χρόνο.

- Στο χρονικό αυτό διάστημα θα υλοποιηθεί και η Γ6 γεώτρηση (με τις απαιτούμενες εργαστηριακές δοκιμές), η θέση της οποίας θα καθοριστεί από τη νέα χάραξη του ΠΑ.

- Είναι αναγκαία η χορήγηση της αιτούμενης παράτασης, προκειμένου να αρθούν οι παραπάνω εκκρεμότητες ώστε μετά την έγκριση των παραπάνω, να συνεχίσει η μελέτη με τη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης, ΣΑΥ – ΦΑΥ και Κτηματογράφησης, προκειμένου να εγκριθεί το σύνολο των μελετών.

- Ισχύει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20^{ης}-03-2020 (ΦΕΚ68/Α'/2020), όπου σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εξηκοστό άρθρο "περί ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων", και συγκεκριμένα στην παρ. 1.δ, με βάση την οποία είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία Απόφαση.

- Η Υπηρεσία θεωρεί εύλογο το αίτημα του Αναδόχου σχήματος

Εισηγούμαστε

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών στον καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης και αντίστοιχα τρεις (3) μήνες στο συνολικό χρόνο (λήξη 7-11-2020), εκπόνησης της μελέτης από τον Ανάδοχο της Σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)», συμβατικού ποσού αμοιβής 140.646,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) για τους λόγους που αναφέρονται στο πιο πάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών στον καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης και αντίστοιχα τρεις (3) μήνες στο συνολικό χρόνο (λήξη 7-11-2020), εκπόνησης της μελέτης από τον Ανάδοχο της Σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)», συμβατικού ποσού αμοιβής 140.646,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

➤ Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό με την εξής παρατήρηση: «Πρόκειται για το έργο του οποίου η συμβατική εμπλοκή συζητήθηκε στις 23 Δεκέμβρη 2019, στην 63η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και η οποία με την υπ' αριθ. 3196/2019 απόφαση της, αποφάσισε υπέρ της νομιμότητας της τρέχουσας σύμβασης. Στην εισήγησή της η Υπηρεσία διατυπώνει την άποψη ότι: «Με βάση πλέον τη βεβαιότητα περί εγκυρότητας της σύμβασης, μετά τις 29-7-2019 η μελέτη εκπονείται κανονικά». Πουθενά όμως στο «Ιστορικό» της εισήγησης δεν προκύπτει βάση τίνος νεότερου στοιχείου προκύπτει «πλέον» η βεβαιότητα αυτή. Συνεπώς, παίρνοντας υπόψη και το γεγονός ότι παραμένει η από 30.5.19 γνώμη του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής περί ακύρωσης της σύμβασης, επιμένουμε στο «λευκό» μέχρι να αποσαφηνιστεί με βεβαιότητα το νόμιμο της συνέχισης της σύμβασης».

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Κατσικάρης Δημήτριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Βάρσου Μαργαρίτα
Λογοθέτη Αικατερίνη
Αγγέλης Σπυρίδων
Ανδρουλακάκης Νικόλαος**