



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 538**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 29^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 832/2020

Στην Αθήνα, σήμερα στις **22-04-2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ **260868** πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **16-04-2020**.

Θέμα 12^ο

Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Οριοθέτηση-Διευθέτηση ρεμάτων Π.Ε.Α.Α. (Ρέμα Ροδόπολης)».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Καραμάνος Χρήστος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Χρονοπούλου Νίκη


Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Κουρή Μαρία
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Αθηνά Δημητροπούλου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Δεληγιώργη η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το ιστορικό της μελέτης που συνοψίζεται στα εξής:

Τα τεύχη της Προκήρυξης της μελέτης του Ν. 3316/2005 καταρτίστηκαν από τη Δ.Τ.Ε./ΠΕΑΑ και εγκρίθηκαν με την ΤΕ 218695/5270/14-12-2015 απόφαση.

Η Προκήρυξη της μελέτης εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 2699/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.

Ο Προϋπολογισμός της μελέτης ήταν 95.050,35 € (με ΦΠΑ 23%).

Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής(ΚΑΕ 9775.050.10).

Με την υπ' αριθμόν 3507/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στο μελετητικό σχήμα ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΑΝΗ, Δ.ΜΗΤΡΟΥ-Π.ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε. Δ.Τ. «ΑΚΜΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ΑΡΙΜΝΗΣΤΕΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ.

Η Σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης υπογράφηκε στις 22.03.2018 (ποσό 15.762,62 € με ΦΠΑ).

Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 της Προκήρυξης, είναι δέκα πέντε (15) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ήτοι 22.06.2019.

Με την αρ. 1817/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Θ8Α7Λ7-Β9Υ) δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης μέχρι 22-10-2019.

Με την αρ. 2815/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω6ΞΓ7Λ7-ΦΞΩ) δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης μέχρι 30-4-2020.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά την οριοθέτηση και τη διευθέτηση του ρέματος Ροδόπολης (Πετρόρεμα) κατάντη του δημοτικού διαμερίσματος Ροδόπολης, και εντός του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Η οριοθέτηση και η διευθέτηση του ρέματος Ροδόπολης (Πετρόρεμα) θα εκπονηθεί σε συνολικό μήκος 2.170 μ. Η διευθέτηση ξεκινάει αμέσως ανάντη της Λεωφ. Σταμάτας στην αρχή του μελετούμενου τμήματος του ρέματος στα πλαίσια της μελέτης «Υδραυλικές – Περιβαλλοντικές Μελέτες στην υπό πολυεξόμηση περιοχή της Κοινότητας Ροδόπολης», με το οποίο θα πρέπει να συναρμοστεί. Η διευθέτηση συνεχίζει προς τα κατάντη για 2.170 μ. έως την αρχή του μελετούμενου τμήματος του ρέματος στα πλαίσια της Προμελέτης της ΕΥΔΑΠ.

Από το συνολικό μήκος της διευθέτησης τα 350 μ. μήκος αφορούν σε διευθέτηση εντός κατοικημένης περιοχής, ενώ τα υπόλοιπα 1.820 μ. αφορούν σε διευθέτηση εκτός κατοικημένων περιοχών.

Η Μελέτη Διευθέτησης αφορά στην εκπόνηση σταδίου Προμελέτης, με τροποποίηση τμήματος της υφιστάμενης προμελέτης ΕΥΔΑΠ.

Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης, την τοπογραφική αποτύπωση του ρέματος σε όλο το μήκος που μελετάται (2.170 μ.) για την υποστήριξη της υδραυλικής μελέτης.

Τέλος, στη μελέτη περιλαμβάνεται και η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων διευθέτησης του ρέματος.

Οι κύριοι στόχοι της μελέτης είναι:

Η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, δεδομένου ότι η ανεξέλεγκτη ροή των ομβρίων σε ένα πλημμυρικό επεισόδιο μεγάλης έντασης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές στις παραρεμάτιες ιδιοκτησίες.

Η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των ομβρίων της ευρύτερης περιοχής.

Η προστασία του ρέματος μέσω της οριοθέτησής του.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η Τοπογραφική μελέτη έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε με την ΤΕ 171566/4569/17-9-2018 απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΑΑ.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε η Υδραυλική προμελέτη διευθέτησης και η υδραυλική μελέτη οριοθέτησης του ρέματος και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Με το ΤΕ 229360/6202/12-12-2018 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) εστάλη στην αρμόδια Δ/ση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής(ΠΕΧΩΣ) για έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων.

Με το αρ. πρωτ.115466/6686/19-12-2108(ΤΕ 7626/102/9-1-2019) η Δ/νση ΠΕΧΩΣ απέστειλε στην υπηρεσία μας παρατηρήσεις επί της εκπονηθείσας ΜΠΕ, οι οποίες διαβιβάστηκαν στον ανάδοχο για προσαρμογή της μελέτης σε αυτές με το ΤΕ 7626/102/11-1-2019.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) επανυποβλήθηκε στη Δ/νση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής(ΠΕΧΩΣ) προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της.

Με το αρ. πρωτ. 67763/3036/12-9-2019 η Δ/νση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής(ΠΕΧΩΣ) ζητεί από τους συναρμόδιους φορείς να γνωμοδοτήσουν επί της εκπονηθείσας ΜΠΕ της μελέτης.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

Δεν έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι της μελέτης από την αρμόδια Δ/νση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής(ΠΕΧΩΣ), προκειμένου στη συνέχεια να οριστικοποιηθεί και εγκριθεί η υδραυλική μελέτη.

Με την από 10-4-2020 με αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης μέχρι 30-10-2020 προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των Περιβαλλοντικών όρων της μελέτης.

Σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 3, του Ν. 4412/2016 το ανάδοχο μελετητικό σχήμα δικαιούται παράταση προθεσμίας όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Οι λόγοι που υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου μελετητικού σχήματος.

Δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο συμβατικό οικονομικό αντικείμενο της μελέτης, εξαιτίας της χορήγησης παράτασης.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης **«Οριοθέτηση-Διευθέτηση ρεμάτων Π.Ε.Α.Α. (Ρέμα Ροδόπολης)»** προεκτιμώμενης αμοιβής **95.050,35€ (με ΦΠΑ)** μέχρι τις **30-10-2020**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης **«Οριοθέτηση-Διευθέτηση ρεμάτων Π.Ε.Α.Α. (Ρέμα Ροδόπολης)»** προεκτιμώμενης αμοιβής **95.050,35€ (με ΦΠΑ)** μέχρι τις **30-10-2020**.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέττας

Τα Μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Αδαμόπουλου Γεωργία
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Καραμάνος Χρήστος
Μπαλάφας Γεώργιος
Κατσικάρης Δημήτριος
Μεθυμάκη Άννα
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Χρονοπούλου Νίκη**