



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 538**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 29^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 836/2020

Στην Αθήνα, σήμερα στις **22-04-2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ **260868** πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **16-04-2020**.

Θέμα 16^ο

Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του τεχνικού αντικειμένου εργασιών της δεύτερης Επιμέρους Σύμβασης, 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του τεχνικού αντικειμένου εργασιών της τρίτης Επιμέρους Σύμβασης και 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης: «Επικαιροποίηση ή συμπλήρωση υδραυλικών μελετών σε περιοχές του Ν. Αττικής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δ10 με τη διαδικασία συμφωνία – πλαίσιο (άρθρο 8 του ν. 3316/2005)».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Καραμάνος Χρήστος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Χρονοπούλου Νίκη


Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Κουρή Μαρία
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Αθηνά Δημητροπούλου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Δεληγιώργη η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ' αριθμ.37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ.121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1661/Β/11-05-2018),
3. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γεν. Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. και εγκυκλίου για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 2 του αριθ. 376 του Ν. 4412/2016.
5. Την υπ' αρ. 2198/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης.
6. Την από 29/10/2014 με ΑΔΑΜ 5PROC0022609066 δημοσίευση της Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Την Απόφαση με αρ. 2243/2015 της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των Πρακτικών την κατακύρωση του διαγωνισμού και την εξουσιοδότηση της Δ/σης Δ10 για την συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
8. Το από 14/04/2016 ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τον ανάδοχο και την Περιφερειάρχη Αττικής για τη συμφωνία πλαίσιο του θέματος, συνολικού χρόνου περαιώσεως των τεχνικών εργασιών 3 (τριών) ετών, δηλαδή στις **14/04/2019**.
9. Την από 16-6-2016 1^η επιμέρους σύμβαση συνολικής δαπάνης 12.661,11€ χωρίς Φ.Π.Α. με τίτλο «Τοπικές παρεμβάσεις αποχέτευσης ομβρίων-αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και φάκελος δημοπράτησης ρέματος "Αμφείας" στην περιοχή Γκύζη του Δήμου Αθηναίων».
10. Τη με αριθ. πρωτ. 1353/9-8-2017 Βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος Προγράμματος και Μελετών της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής (Δ/νουςα Υπηρεσία της εν λόγω συμφωνίας πλαίσιο) εμπρόθεσμης περαίωσης του τεχνικού αντικείμενου των εργασιών των τοπικών παρεμβάσεων αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, της προαναφερόμενης 1^η επιμέρους σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο του θέματος και την από 4-8-2017 σχετική αναφορά των Επιβλεπόντων Μηχανικών.
11. Την με αρ. πρωτ. 635/23-3-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της 2^{ης} επί μέρους σύμβασης της υπόψη συμφωνίας πλαίσιο καθώς και το τεχνικό αντικείμενο που τη συνοδεύει.
12. Την από 8-5-2017 2^η επιμέρους σύμβαση συνολικής δαπάνης 13.056,03 € χωρίς Φ.Π.Α. με τεχνικό αντικείμενο: «Οριστική Μελέτη οριοθέτησης & διευθέτησης του ρέματος "Αμφείας" για το τμήμα από την οδό Πριήνης μέχρι την οδό Παπαρσένη στην περιοχή Γκύζη του Δήμου Αθηναίων & οριστική υδραυλική μελέτη κατασκευής συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων στη ΝΕΟΑΚ στο ύψος του Σκαρμαγκά», με προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικείμενου μέχρι τις 9/11/2017.
13. Την με αρ. πρωτ. 2568/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση του τεχνικού αντικείμενου της 2^{ης} επιμέρους σύμβασης κατά έξι μήνες, δηλαδή μέχρι την 9-05-2018.
14. Την με αρ. πρωτ. 1145/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση του τεχνικού αντικείμενου της 2^{ης} επιμέρους σύμβασης κατά εννέα μήνες, δηλαδή μέχρι την 9-02-2019.
15. Την από 20/8/2018 3η επί μέρους σύμβαση συνολικής δαπάνης 18.872,10 με Φ.Π.Α. με τίτλο: «Μελέτη έργων διευθέτησης τμηματικά στο ρέμα Χαϊδαρόρεμα του Δ. Χαϊδαρίου και στο ρέμα Πικροδαφνέζα του Δ. Αγίων Αναργύρων – Καματερού».

16. Την με αρ. πρωτ. 231/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση του τεχνικού αντικειμένου της 2^{ης} επιμέρους σύμβασης, καθώς και η 1η παράταση προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της Κύριας Σύμβασης κατά εννέα μήνες, δηλαδή μέχρι την 9-11-2019.
17. Την με αρ. πρωτ. 1089/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση του τεχνικού αντικειμένου της 3^{ης} επιμέρους σύμβασης, μέχρι την 9-11-2019.
18. Την με αρ. πρωτ. 652890 Δ.Ε.Α.Π.Π.Α. /21-10-2019 αίτηση του αναδόχου μελετητικού σχήματος της υπόψη συμφωνίας πλαίσιο, με την οποία ζητά να χορηγηθεί παράταση της 2^{ης} επιμέρους σύμβασης κατά έξι (6) μήνες.
19. Την αρ. πρωτ. 657721/22-10-2019 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Προγράμματος και Μελετών της Διεύθυνσης), με την οποία εισηγείται τη χορήγηση της 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της 2ης Επιμέρους Σύμβασης μέχρι τις **9-05-2020** και τη χορήγηση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της Κύριας Σύμβασης της Συμφωνίας - Πλαίσιο «Επικαιροποίηση ή συμπλήρωση υδραυλικών μελετών σε περιοχές του Ν. Αττικής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δ10 με τη διαδικασία συμφωνία – πλαίσιο (άρθρο 8 του ν. 3316/2005)» η οποία λήγει στις 9-11-2019, κατά έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι τις 9-05-2020.
20. Την με αρ. πρωτ. 2705/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 4η παράταση του τεχνικού αντικειμένου της 2^{ης} επιμέρους σύμβασης κατά εννέα μήνες, δηλαδή μέχρι την 9-05-2020 καθώς και η 2η παράταση προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της Κύριας Σύμβασης κατά εννέα μήνες, δηλαδή μέχρι την **9-05-2020**.
21. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/ τεύχος Α' / 20-3-2020 με τίτλο: Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
22. Την με αρ. πρωτ. 253467 /13-04-2020 αίτηση του αναδόχου μελετητικού σχήματος της υπόψη συμφωνίας πλαίσιο, με την οποία ζητά να χορηγηθεί παράταση της 2^{ης} επιμέρους σύμβασης και της 3ης επιμέρους σύμβασης και της συνολικής προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες, μέχρι την **9-09-2020**.
23. Την αρ. πρωτ. 257917/15-4-2020 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Προγράμματος και Μελετών της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας) με την οποία εισηγείται:
 1. Την έγκριση χορήγησης της 5ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της 2ης Επιμέρους Σύμβασης με τίτλο «Οριστική Μελέτη οριοθέτησης & διευθέτησης του ρέματος “Αμφείας” για το τμήμα από την οδό Πριήνης μέχρι την οδό Παπαρσένη στην περιοχή Γκύζη του Δήμου Αθηναίων & οριστική υδραυλική μελέτη κατασκευής συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων στη ΝΕΟΑΚ στο ύψος του Σκαρμαγκά», συμβατικού ποσού αμοιβής 13.056,03€ (χωρίς Φ.Π.Α.) κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι την **9-09-2020**.
 2. Την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της 3ης Επιμέρους Σύμβασης με τίτλο «Έργα διευθέτησης τμηματικά στο ρέμα Χαϊδαρόρεμα του Δ. Χαϊδαρίου», «Έργα διευθέτησης τμηματικά στο ρέμα Πικροδαφνέζα του Δ. Αγίων Αναργύρων, κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι την 9-09-2020.
 3. Την έγκριση χορήγησης της 3ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της Κύριας Σύμβασης της Συμφωνίας - Πλαίσιο «Επικαιροποίηση ή συμπλήρωση υδραυλικών μελετών σε περιοχές του Ν. Αττικής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δ10 με τη διαδικασία συμφωνία – πλαίσιο (άρθρο 8 του ν. 3316/2005)», κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι την 9-09-2020.

Το γεγονός ότι:

- Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό της «Συμφωνίας – Πλαίσιο» με αντικείμενο την εκπόνηση τοπογραφικών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών για την κάλυψη των αναγκών της Δ10,

συνολικής αμοιβής **44.151,00 €** (πλέον Φ.Π.Α.), υπογράφηκε στις 14/04/2016 μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής και της Αναδόχου σύμπραξης «Δ. ΜΗΤΡΟΥ – Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε.» δ.τ. «ΑΚΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» και «ΑΡΙΜΝΗΣΤΕΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ», μετά από διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 και με συνολικό χρόνο περαιώσεως τρία έτη δηλαδή έως τις 14/4/2019.

- Το Τεχνικό Αντικείμενο Εργασιών της 2ης Επιμέρους Σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο του θέματος η οποία υπεγράφη στις 8-5-2017, περιλαμβάνει τα εξής:

- ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΜΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΙΗΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΡΣΕΝΗ (σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών για το φάκελο οριοθέτησης αυτού του τμήματος και σύνταξη οριστικής υδραυλικής μελέτης των έργων διευθέτησης που θα προταθούν στα πλαίσια της μελέτης οριοθέτησης του τμήματος του ρέματος Αμφείας),
- ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΑΚ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ (σύνταξη οριστικής υδραυλικής μελέτης για την κατασκευή ενός αγωγού ομβρίων μήκους περίπου 210 μ. στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου (Ν.Ε.Ο.Α.Κ) στο ρεύμα προς Κόρινθο στο ύψος των ναυπηγείων Σκαρμαγκά) και
- ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΠΠΔ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΜΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΙΗΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΡΣΕΝΗ.

- Με τα αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π.Π.Α. 1269/31-7-2017, 1489/7-9-2017, 1562/18-9-2017 και 1702/9-10-2017 υποβλήθηκαν από το ανάδοχο μελετητικό σχήμα «Δ. ΜΗΤΡΟΥ –Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε.» και «ΑΡΙΜΝΗΣΤΕΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ», όλες οι επί μέρους μελέτες που αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο των εργασιών της εν λόγω σύμβασης.

-Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η οριστική υδραυλική μελέτη «ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΑΚ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ» για την κατασκευή ενός αγωγού ομβρίων μήκους περίπου 210 μ. στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου (Ν.Ε.Ο.Α.Κ) στο ρεύμα προς Κόρινθο στο ύψος των ναυπηγείων Σκαρμαγκά, της 2ης Επιμέρους Σύμβασης και έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκριτικές Αποφάσεις και το έργο είναι σε διαδικασία Δημοπράτησης. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η Σύνταξη Φακέλου υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το έργο: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΜΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΙΗΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΡΣΕΝΗ.

- Με το με αριθ. πρωτ. 1649/2-10-2017 έγγραφο της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, υποβλήθηκε στη Δ/ση Περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, φάκελος υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για το τεχνικό αντικείμενο της 2^{ης} επιμέρους σύμβασης.

-Με το αρ. πρωτ. 1562/26-10-2017 έγγραφο της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής φάκελος οριοθέτησης και με το αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ/91760/5014/2017 έγγραφό της μας κοινοποίησε παρατηρήσεις την 1-3-2018 (αρ.πρωτ.464ΔΕΑΠΠΑ), οι οποίες απαιτούν διαδικασίες έγκρισης από άλλες υπηρεσίες (Δήμος Αθηναίων) που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες.

- Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της αποκεντρωμένης διοίκησης ΠΕΧΩ, ζητήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων/Διεύθυνση Δόμησης, με το αρ. πρωτ.1209/05-06-2018 έγγραφό μας, να θεωρήσει τις ρυμοτομικές γραμμές των οικοδομικών τετραγώνων μεταξύ των οδών Ανηφορίτη και Πριήνης, και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να χαρακτηρισθούν οι κοινόχρηστοι χώροι που περιβάλλονται από αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του μελετητή που κατέθεσε στην υπηρεσία στις 29-05-2018.

-Με το αρ. πρωτ. ΑΠ.249608/8-10-2018 έγγραφο του τμήματος όρων δόμησης με αρ. πρωτ. 15998 του Δήμου Αθηναίων, έγινε η θεώρηση των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών «για το τμήμα της διόδου δικτύου αποχέτευσης οδού Αμφείας μεταξύ των οδών Ανηφορίτη και Πριήνης και σημειώθηκαν τα ισχύοντα διατάγματα ρυμοτομίας» στα δυο αντίγραφα των τοπογραφικών διαγραμμάτων στα πλαίσια εκπόνησης της οριστικής υδραυλικής μελέτης.

- Με το αρ. πρωτ. 232991/29-05-2019 έγγραφο η Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, εξέδωσε την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Οριστική μελέτη οριοθέτησης & διευθέτησης του ρέματος “Αμφείας” για το τμήμα από την οδό Πριήνης μέχρι την οδό Παπαρσένη στην περιοχή Γκύζη του Δήμου Αθηναίων».

-Με το αρ. πρωτ. 432026/31-7-2019 έγγραφο, η υπηρεσία μας διαβίβασε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής φάκελο προκειμένου να γίνει επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του ρέματος

Αμφείας καθώς και την με αρ. πρωτ. 232991/29-05-2019 υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου από την Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

- Με το αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 76716/3483/4-11-2019 έγγραφο, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, διατύπωσε παρατηρήσεις στο Φάκελο Οριοθέτησης, σχετικά με ενέργειες αρμοδιότητας της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, του Δήμου Αθηναίων και της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της ΠΑ.

- Με το αρ. πρωτ. 799994/05-12-2019 έγγραφο η Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της ΠΑ απάντησε σχετικά με τις παρατηρήσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

-Με το αρ. πρωτ. 186716//05-3-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, ζητήθηκαν οι απόψεις του Δήμου Αθηναίων επί των παρατηρήσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω αρμοδιότητας του, προκειμένου να εγκριθεί ο Φάκελος Οριοθέτησης, οι οποίες έως τώρα δεν μας έχουν διαβιβαστεί.

- Με το αρ. πρωτ. 215409/16-3-2020 έγγραφό μας η Δ/ση υπέβαλε εκ νέου το φάκελο οριοθέτησης, με τις διορθώσεις που αφορούσαν την αρμοδιότητα της και αναμένεται η σχετική απάντηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, προκειμένου να εγκριθεί ο Φάκελος Οριοθέτησης.

- Το Τεχνικό Αντικείμενο Εργασιών της 3ης Επιμέρους Σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο του θέματος η οποία υπεγράφη στις 20-8-2018, περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Σύνταξη Οριστικής υδραυλικής, τοπογραφικής μελέτης, ΣΑΥ-ΦΑΥ και τευχών δημοπράτησης για το έργο με τίτλο «Έργα διευθέτησης τμηματικά στο ρέμα Χαϊδαρόρεμα του Δ. Χαϊδαρίου».

2. Σύνταξη Οριστικής υδραυλικής, τοπογραφικής μελέτης, ΣΑΥ-ΦΑΥ και τευχών δημοπράτησης για το έργο με τίτλο «Έργα διευθέτησης τμηματικά στο ρέμα Πικροδαφνέζα του Δ. Αγίων Αναργύρων – Καματερού»

- Με τα αρ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 3151/20-11-2018, 518/04-03-2019 έγγραφα, υποβλήθηκαν εγκαίρως από το ανάδοχο μελετητικό σχήμα «Δ. ΜΗΤΡΟΥ –Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε.» και «ΑΡΙΜΝΗΣΤΕΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ», όλες οι επί μέρους μελέτες που αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο των εργασιών της εν λόγω 3^{ης} επιμέρους σύμβασης.

-Μέχρι σήμερα έχει εκδοθεί με το αρ. πρωτ, 53372/2334/31-06-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης/τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού εξαίρεση από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο με τίτλο «Έργα διευθέτησης τμηματικά στο ρέμα Χαϊδαρόρεμα του Δ. Χαϊδαρίου».

- Εκκρεμεί η έκδοση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση/ τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της εξαίρεσης από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο με τίτλο: «Έργα διευθέτησης τμηματικά στο ρέμα Πικροδαφνέζα του Δ. Αγίων Αναργύρων – Καματερού». Επιπλέον η Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, έχει καταθέσει με τα αρ. πρωτ. 600094/4-10-2019 και 215348/16-3-2020 έγγραφα, τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν.

και επειδή:

-Μέχρι σήμερα εκκρεμεί:

1.Η Απόφαση επικύρωσης καθορισμού οριογραμμών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής που αφορά στην οριοθέτηση για το τμήμα του ρέματος Αμφείας από την οδό Πριήνης μέχρι την οδό Παπαρσένη και η δημοσίευση της Απόφασης αυτής, σε Φ.Ε.Κ.

2. Η έγκριση της απαλλαγής από Περιβαλλοντική αδειοδότηση για το έργο με τίτλο: «Έργα διευθέτησης τμηματικά στο ρέμα Πικροδαφνέζα του Δ. Αγίων Αναργύρων – Καματερού» από την αρμόδια Δ/ση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

- Με το αριθ. πρωτ. 253467 /13-04-2020 αίτημα, το ανάδοχο μελετητικό σχήμα της υπόψη συμφωνίας πλαίσιο, αιτείται παράταση προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της 2^{ης} και της 3^{ης} επιμέρους σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες.

- Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου Μελετητικού Σχήματος.

- Είναι αναγκαία η χορήγηση της αιτούμενης παράτασης μέχρι 9-9-2020 αλλά και της συνολικής προθεσμίας (3^η παράταση της κύριας σύμβασης), προκειμένου να αρθούν οι εκκρεμότητες που προαναφέρθηκαν ώστε στη συνέχεια, το Τμήμα Προγράμματος και Μελετών της ΔΕΑΠ (Δ/νουςα Υπηρεσία της υπόψη συμφωνίας πλαίσιο) να προχωρήσει στην έγκριση των μελετών.

-Ισχύει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης-03-2020 (ΦΕΚ 68/Α'/2020), όπου σύμφωνα με το εξηκοστό άρθρο, παρ. 1.δ αναφέρεται: "... δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.

Εισηγούμεστε

1. Την έγκριση χορήγησης της 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της δεύτερης Επιμέρους Σύμβασης με τίτλο «Οριστική Μελέτη οριοθέτησης & διευθέτησης του ρέματος “Αμφείας” για το τμήμα από την οδό Πριήνης μέχρι την οδό Παπαρσένη στην περιοχή Γκύζη του Δήμου Αθηναίων & οριστική υδραυλική μελέτη κατασκευής συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων στη ΝΕΟΑΚ στο ύψος του Σκαραμαγκά», συμβατικού ποσού αμοιβής 13.056,03 € (χωρίς Φ.Π.Α.) κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι τις 9-09-2020.

2. Την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της τρίτης Επιμέρους Σύμβασης με τίτλο «Έργα διευθέτησης τμηματικά στο ρέμα Χαϊδαρόρεμα του Δ. Χαϊδαρίου», «Έργα διευθέτησης τμηματικά στο ρέμα Πικροδαφνέζα του Δ. Αγίων Αναργύρων, κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι τις 9-09-2020.

3. Την έγκριση χορήγησης της 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της Κύριας Σύμβασης της Συμφωνίας - Πλαίσιο «Επικαιροποίηση ή συμπλήρωση υδραυλικών μελετών σε περιοχές του Ν. Αττικής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δ10 με τη διαδικασία συμφωνία – πλαίσιο (άρθρο 8 του ν. 3316/2005)», κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι τις 9-09-2020.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

1. Την έγκριση χορήγησης της 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της δεύτερης Επιμέρους Σύμβασης με τίτλο «Οριστική Μελέτη οριοθέτησης & διευθέτησης του ρέματος “Αμφείας” για το τμήμα από την οδό Πριήνης μέχρι την οδό Παπαρσένη στην περιοχή Γκύζη του Δήμου Αθηναίων & οριστική υδραυλική μελέτη κατασκευής συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων στη ΝΕΟΑΚ στο ύψος του Σκαραμαγκά», συμβατικού ποσού αμοιβής 13.056,03 € (χωρίς Φ.Π.Α.) κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι τις 9-09-2020.

2. Την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της τρίτης Επιμέρους Σύμβασης με τίτλο «Έργα διευθέτησης τμηματικά στο ρέμα Χαϊδαρόρεμα του Δ. Χαϊδαρίου», «Έργα διευθέτησης τμηματικά στο ρέμα Πικροδαφνέζα του Δ. Αγίων Αναργύρων, κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι τις 9-09-2020.

3. Την έγκριση χορήγησης της 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της Κύριας Σύμβασης της Συμφωνίας - Πλαίσιο «Επικαιροποίηση ή συμπλήρωση υδραυλικών μελετών σε περιοχές του Ν. Αττικής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δ10 με τη διαδικασία συμφωνία – πλαίσιο (άρθρο 8 του ν. 3316/2005)», κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι τις 9-09-2020.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Αδαμόπουλου Γεωργία
Καραμάνος Χρήστος
Μπαλάφας Γεώργιος
Κατσικάρης Δημήτριος
Μεθυμάκη Άννα
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Χρονοπούλου Νίκη**

