



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 29^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 838/2020

Στην Αθήνα, σήμερα στις **22-04-2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ **260868** πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **16-04-2020**.

Θέμα 18^ο

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ανακατασκευή οδικών τμημάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα (Π.Α.Θ.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 5.500.000,00€ (με ΦΠΑ), αναδόχου «ΟΔΟΣ ΑΤΕ».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Καραμάνος Χρήστος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Χρονοπούλου Νίκη

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Κουρή Μαρία
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Αθηνά Δημητροπούλου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Πανάγου η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη :

1. Το Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α'85/11-04-2012).

3. Την υπ' αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'90/18-4-2013).
6. Το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (Α'74) "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις"
7. Το άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (Α'157) "Φόροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις" και το Ν.4281/2014 (Α'160) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".
8. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
9. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
10. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών
11. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
12. Την με αρ.117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
13. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2017ΕΠ500018
14. Την με αρ. 745/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ (Π.Α.Θ.Ε.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού 5.500.000,00€ (με ΦΠΑ) στην ΟΔΟΣ ΑΤΕ, με προσφορά 2.396.846,59 € με ΦΠΑ.
15. Την από 17.8.2018 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «**ΟΔΟΣ ΑΤΕ**»
16. Την με αρ. πρ.10728/12-9-2018 απόφαση του Β' Τμήματος Συντήρησης και Κατασκευών της Δ.Δι.Μ.Υ. με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου του θέματος.
17. Την με αρ. 1814/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε **παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου** ήτοι έως τις **17.5.2020**.
18. Την παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 σύμφωνα με την οποία «με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».
19. Την με αρ. πρωτ. 253953/13-4-2020 αίτηση της αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά **επτάμιση (7,5) μήνες, δηλ. έως τις 31/12/2020**, λόγω:
 - α) Της διακοπής των εργασιών στις **31-10-2019** μετά την με την με αριθμ. πρωτοκόλου 683780/31-10-2019 εντολή διακοπής εργασιών της Υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αντιπλημμυρικού έργου στην ίδια περιοχή και επανέναρξη αυτών στις **10-3-2019** μετά το με αρ. πρωτ. 194707/9-3-2020 έγγραφό της Υπηρεσίας.
 - β) Κάποιοι από τους τύπους στηθαίων που προβλέπονται να τοποθετηθούν στο έργο, θα προμηθευτούν από το εξωτερικό αλλά λόγω της παγκόσμιας κρίσης που επικρατεί λόγω του κορονοϊού COVID-19, είναι άγνωστο πότε θα μπορέσουν να παραδοθούν.
 - γ) Η ανάγκη αντιμετώπισης της απειλής του κορονοϊού COVID – 19 επιβάλλει σε όλους μας να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία με την απαραίτητη τήρηση των συστάσεων από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και τις αρμόδιες αρχές. Από 23/3/2020 κατόπιν της 22/3/2020 ανακοίνωσης του πρωθυπουργού , τέθηκε στις 6:00πμ σε ισχύ η απαγόρευση άσκοπης

κυκλοφορίας ένα μέτρο που έχει ως στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19 στον ελληνικό πληθυσμό.

Επιπλέον βάση του άρθρου 60 ΦΕΚ αρ.68/20-03-2020 (πράξη νομοθετικού περιεχομένου) ισχύουν τα κατωτέρω : «.....με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α)...β)..., γ) και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.»

ΕΠΕΙΔΗ

1. Οι εργασίες στο έργο διακόπηκαν στις **31-10-2019** μετά την με την με αριθμ. πρωτοκόλου 683780/31-10-2019 εντολή διακοπής εργασιών της Υπηρεσίας μας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αντιπλημμυρικού έργου που εκτελείτο στην ίδια περιοχή και ξεκίνησαν εκ νέου στις **10-3-2019**, μετά την με αρ. πρωτ. 194707/9-3-2020 νεώτερη εντολή μας, δηλαδή για συνολικό διάστημα **4 μηνών και δέκα (10) ημερών**.
2. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο τμήμα του έργου από χ.θ. 2+050 έως χ.θ. 5+500 περίπου καθώς και οι εργασίες κατασκευής των φρεατοπασσάλων.
3. Για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών (κατασκευή κεφαλοδέσμου, υπολειπόμενες εργασίες υδραυλικών έργων, σήμανσης και ασφάλισης της οδού καθώς και ανακατασκευή της οδού από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 2+050) κρίνεται επαρκής ο χρόνος των πέντε (5) μηνών και δέκα (10) ημερών από σήμερα.
4. Η καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών, που προέκυψε λόγω της εντολής διακοπής των εργασιών, για διάστημα τεσσάρων μηνών και δέκα (10) ημερών, προκειμένου να ολοκληρωθεί το αντιπλημμυρικό έργο που εκτελείτο παράλληλα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ (Π.Α.Θ.Ε.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**» προϋπολογισμού 5.500.000,00 € (με ΦΠΑ) αναδόχου ΟΔΟΣ ΑΤΕ, **κατά (4) μήνες και δέκα (10) ημέρες ήτοι έως 27/9/2020** σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 για τους προαναφερθέντες λόγους.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ (Π.Α.Θ.Ε.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**» προϋπολογισμού 5.500.000,00 € (με ΦΠΑ) αναδόχου ΟΔΟΣ ΑΤΕ, **κατά (4) μήνες και δέκα (10) ημέρες ήτοι έως 27/9/2020** σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Αδαμόπουλου Γεωργία
Καραμάνος Χρήστος
Μπαλάφας Γεώργιος
Κατσικάρης Δημήτριος
Μεθυμάκη Άννα
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Χρονοπούλου Νίκη**