



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

Συνεδρίαση 47η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1392/2020

Στην Αθήνα, σήμερα στις **14-07-2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11.00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. **οικ. 488055** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09-07-2020.

Η Συνεδρίαση έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20).

Θέμα 33^ο

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ», συμβατικής δαπάνης 377.712,41 € με Φ.Π.Α., παρόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αδαμοπούλου Γεωργία
- Καραμάνος Χρήστος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Κουρή Μαρία
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχει αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπιά.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
2. Τον Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α'85/11-04-2012).
3. Την με αριθ. 37419/13479/11-5-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β'1661/11-5-2018).
4. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Π.Δ. 7/2013 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
6. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
7. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο της υπηρεσίας.
8. Την από 28/01/2019 σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ποσού 377.712,41 € με Φ.Π.Α., και προθεσμίας εκτέλεσης (12) μήνες.
9. Τη συμβατική προθεσμία της υπηρεσίας.
10. Την υπ' αριθ. 135/22-01-2019 (ΑΔΑ:65ΧΔ7Λ7-Γ57) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας.
11. Την με αρ. πρωτ. 34981/14-02-2019 απόφαση του Τμήματος Κτιριακών Έργων, Έργων Περιβάλλοντος και Η/Μ Έργων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων για την έγκριση του χρονοδιαγράμματος της υπηρεσίας.
12. Την με αρ. 3140/2019 (Συν. 62^η/17-12-2019) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας του θέματος κατά έξι (6) μήνες δηλ. μέχρι την 28-07-2020.
13. Το από 26-03-2020 έγγραφο της εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε., σχετικά με αναστολή εργασιών λόγω ανωτέρας βίας και συγκριμένα λόγω των περιοριστικών μέτρων που πάρθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19.
14. Το από 8-4-2020 έγγραφο της εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε., με το οποίο κατατέθηκε, συμπληρωματικά του από 26-03-2020 εγγράφου της, το από 27-03-2020 έγγραφο της εταιρείας «Ηλιαχτίδα – playgrounds» σύμφωνα με το οποίο η συγκεκριμένη εταιρεία αναστέλλει την διαδικασία παραγωγής των οργάνων των παιδικών χαρών.
15. Την από 05-06-2020 κοινοποίηση στην Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Π & Ν, της με αρ. 32/13-03-2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περάματος με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης της παροχής υπηρεσίας του θέματος, η οποία προέκυψε από την ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας των επισκευαζόμενων παιδικών χαρών και κατόπιν του με αρ. πρωτ. 21412/15183/08-11-2019 εγγράφου του Δήμου Περάματος.
16. Το από 05-06-2020 αίτημα παράτασης που κατέθεσε η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας του θέματος υπογράφηκε στις 28-01-2019, με διάρκεια 12 μήνες και ημερομηνία περαίωσης στις 28-01-2020.
2. Με την με αρ. 3140/2019 (Συν. 62^η/17-12-2019) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας του θέματος κατά έξι (6) μήνες δηλ. μέχρι την 28-07-2020.
3. Με τα από 26-03-2020 και 08-04-2020 έγγραφα της η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε., δήλωσε αδυναμία – αναστολή των εργασιών λόγω ανωτέρας βίας και συγκριμένα λόγω των μέτρων που πάρθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19.
4. Εξ αιτίας της υπολειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, ο Δήμος Περάματος μας κοινοποίησε με σχεδόν δύομιση μήνες καθυστέρηση και συγκεκριμένα στις 05-06-2020 την με αρ. 32/13-03-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περάματος με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης της παροχής υπηρεσίας του θέματος.
5. Η αίτηση παράτασης της παρόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 05-06-2020.

6. Με την ανωτέρω αίτησή της, η πάροχος εταιρεία ζήτησε την παράταση εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας του θέματος κατά διακόσιες ενενήντα τέσσερις ημέρες (294) ημέρες.
7. Βάσει του άρθρου 217 του Ν4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου», δύναται να δοθεί παράταση ίση με το 50% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ήτοι 6 μήνες.
8. Με την προηγούμενη παράταση που δόθηκε στην πάροχο εταιρεία εξαντλήθηκε το 50% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης.
9. Η χορήγηση όμως μέρους της αιτούμενης παράτασης και συγκεκριμένα χρονική περίοδος τεσσάρων (4) μηνών κρίνεται εύλογη για την περαίωση των υπολειπόμενων εργασιών, λόγω των ανωτέρω αναφερόμενων προβλημάτων που προέκυψαν από τα μέτρα που λήφθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ», συμβατικής δαπάνης 377.712,41 € με Φ.Π.Α., παρόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι την 28-11-2020.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ», συμβατικής δαπάνης 377.712,41 € με Φ.Π.Α., παρόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι την 28-11-2020.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέτπας

Τα μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Γεωργόπουλος Γεώργιος
Αδαμοπούλου Γεωργία
Καραμάνος Χρήστος
Κατσικάρης Δημήτριος
Μεθυμάκη Άννα
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Βλάχου Γεωργία
Λογοθέτη Αικατερίνη**