



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

Συνεδρίαση 47η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1395/2020

Στην Αθήνα, σήμερα στις **14-07-2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11.00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. **οικ. 488055** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09-07-2020.

Η Συνεδρίαση έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20).

Θέμα 36^ο

Για την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος "ΒΡΥΣΑΚΙ" για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου» προϋπολογισμού 6.980.000,00€ (με ΦΠΑ), κωδικός ΟΠΣ 5027355.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέτππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αδαμοπούλου Γεωργία
- Καραμάνος Χρήστος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Κουρή Μαρία
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχει αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπιά.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέτππας δίνει το λόγο στον κ. Ψαρομιχαλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος "ΒΡΥΣΑΚΙ" για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου» εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Διονύσου από την εταιρεία μελετών «Υδροεξυγιαντική» (Α' Υποβολή 2011) . Οι Περιβαλλοντικοί Όροι που διέπουν την εκτέλεση των ανωτέρω έργων εγκρίθηκαν με την Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Γενικής Δ/σης Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ/οικ.172500/18-12-2013.

Επίσης με την Απόφαση Φ.2189/2453/14/27-06-2014 έγινε η «Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του ρέματος Βρυσάκι στη Δημοτική ενότητα Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου, συνολικού μήκους 2300μ.» από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Γενική Δ/ση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Η Απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα οριζοντιογραφικά διαγράμματα καθορισμού των οριογραμμών, δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 311 Δ' / 10-07-2014.

Με την υπ' αριθ. 249/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε τελικά η μελέτη του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος "ΒΡΥΣΑΚΙ" για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου» προϋπολογισμού 6.980.000,00 € (με ΦΠΑ) .

2. Με την υπ' αριθ 904/2017 (Α.Δ.Α.: Ω0ΤΑ7Λ7-ΚΦΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε το σύστημα δημοπράτησης, καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης και προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του εν θέματι έργου με το σύστημα της «ανοικτής διαδικασίας» συνολικού προϋπολογισμού 6.980.000,00 € (με ΦΠΑ). Κύριος και Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία, Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Κυρίου του έργου και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Δ/ση Τεχνικών Έργων Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Υδραυλικών Έργων Λιμενικών Έργων / Π.Ε.Α.Α. της Περιφέρειας Αττικής.
3. Την 29-06-2017 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.
4. Με την υπ' αριθ. 2601/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΟΛΦ7Λ7-31Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και το έργο κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ».
5. Με την υπ' αριθ. 491/2017 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκε η νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού. Η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους με το υπ' αριθ. Τ.Ε. 261466 / 6246 / 18-12-2017 έγγραφο ΔΤΕΠΑΑ.
6. Την 22-3-2018 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» ποσού 2.524.283,43 € (με ΦΠΑ) και συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου δέκα οκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 22-09-2019.
7. Με την υπ' αριθ. 1836/20-09-2018 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5027355 και επιλέξιμη δαπάνη 2.524.283,43 €.
8. Με την υπ' αρ. Τ.Ε.253289/6799/19.12.2018 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 2.524.283,43 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή σε ισοζύγιο με το συμβατικό αντικείμενο του έργου.
9. Με την υπ' αριθ. 2463/2019(Α.Δ.Α.: ΨΒΣΑ7Λ7-Ν8Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 22-07-2020.
10. Με την υπ' αριθ. 894/2020 (ΑΔΑ: ΨΕΠΕ7Λ7-ΧΨ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και η σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε του έργου ποσού 1.220.000,00€ (με ΦΠΑ).
11. Η δαπάνη της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης καλύπτεται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9775.05.017).

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου προβλέπει την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων στο μεγαλύτερο μέρος της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, (πρώην Δήμος Αγίου Στεφάνου) του Δήμου Διονύσου Αττικής περιλαμβανομένου του κεντρικού τμήματος αυτής, με το προς κατασκευή δίκτυο να ανέρχεται στα 7.877,00 μέτρα και να κατασκευάζεται από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου D 500 έως D 1600. Επιπροσθέτως περιλαμβάνονται χυτοί ορθογωνικοί αγωγοί εντός και εκτός ρέματος, συνολικού μήκους 1.059,00 μέτρων, καθώς και όλα τα έργα που αφορούν σε εργασίες διευθέτησης στο ρέμα «Βρυσάκι» της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Στεφάνου, το οποίο ρέμα αποτελεί τον αποδέκτη του συνόλου των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που θα κατασκευαστεί.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψαν καθυστερήσεις χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, οι οποίες καθιστούσαν αδύνατη την ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας. Οι καθυστερήσεις αφορούσαν:

α) τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου αφού διαπιστώθηκε πρόβλημα μη ευσταθούς φύσης των εδαφών σε συνδυασμό με τα βάθη των αγωγών, την ύπαρξη παλαιών αγωγών Ο.Κ.Ω. οδευόντων παράλληλα προς τα σκάμματα των αγωγών

β) την διάβρωση του εδάφους από ύπαρξη υπογείων υδάτων ή κατεστραμμένων παλαιών αγωγών ομβρίων, την ανάγκη ειδικής αντιστήριξης στην κατασκευή χυτών αγωγών του έργου εντός και εκτός του ρέματος «Βρυσάκι»

γ) την ανάγκη τροποποίησης της μελέτης που αφορά την μεταφορά των ομβρίων του θολωτού οχετού Νο.1, απευθείας στο ρέμα Βρυσάκι, λόγω αδυναμίας κατασκευής του κατάντι αγωγού Φ1000 με νέα όδευση παράλληλη προς την Σιδηροδρομική Γραμμή, η οποία θα οδηγεί τα όμβρια προς τον θολωτό οχετό Νο.2, που έχει ήδη κατασκευαστεί.

Οι παραπάνω εργασίες συμπεριελήφθησαν στον 2^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου που εγκρίθηκαν με την αρ. 894/2020 (ΑΔΑ: ΨΕΠΕ7Λ7-ΧΨ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Εντός των ημερών αναμένεται η υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου, ποσού 1.220.000,00€ (με ΦΠΑ) και συμβατικό χρόνο εκτέλεσης των εργασιών δέκα(10) μήνες από την υπογραφή της.

Η δαπάνη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης καλύπτεται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9775.05.017).

Και επειδή

1. Με την από 19-6-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητεί την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως την 31.03.2021 προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών Αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 ο ανάδοχος δικαιούται την αιτούμενη παράταση προθεσμίας, αφού η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.
3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου μέχρι την 22-7-2020.
4. Το αιτούμενο χρονικό διάστημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κρίνεται εύλογο και απαραίτητο για τις ανάγκες ολοκλήρωσης των εργασιών Αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Προτείνεται

η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος "ΒΡΥΣΑΚΙ" για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου» προϋπολογισμού 6.980.000,00€ (με ΦΠΑ), κωδικός ΟΠΣ 5027355, αναδόχου «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» μέχρι την 31.03.2021

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος "ΒΡΥΣΑΚΙ" για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου» προϋπολογισμού 6.980.000,00€ (με ΦΠΑ), κωδικός ΟΠΣ 5027355, αναδόχου «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» μέχρι την 31.03.2021

- Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραμάνος Χρήστος και Λογοθέτη Αικατερίνη υπερψηφίζουν με την εξής παρατήρηση: *«Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ, με την επισήμανση ότι πρέπει εντός της ταχθείσης προθεσμίας, χωρίς ουδεμία περαιτέρω παράταση, να ολοκληρωθεί το έργο».*
- Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει με την εξής παρατήρηση: *«Όπως αναζητήσαμε και εντοπίσαμε στο διαδίκτυο («Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» των τευχών δημοπράτησης) το υπόψη έργο διαθέτει «Περιβαλλοντικούς Όρους που εγκρίθηκαν με την Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Γενικής Δ/σης Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ/οικ.172500/18-12-2013. Επίσης με την Απόφαση Φ.2189/2453/14/27-06-2014 έγινε η «Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του ρέματος Βρυσάκι στη Δημοτική ενότητα Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου, συνολικού μήκους 2300μ.» από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Γενική Δ/ση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής». Μέχρι εδώ, καλά. Σημειώνουμε όμως ότι:*
 - (α) Δεν υπάρχει εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή της «Προϊσταμένης Αρχής». Αντί αυτής διαβιβάζεται από μέρους της προς την Οικ. Επι. με το από 9.7.20 έγγραφο της η από 23.6.20 «Εισήγηση – Αναφορά» της Επιβλέπουσας (Δ/νουσας) Υπηρεσίας («Τμήμα Υδρ. Έργων – Λιμ. Έργων» της Δ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Αν. Ατ.), που απευθύνεται μόνο προς την Προϊσταμένη Αρχή. Στο υπόψη διαβιβαστικό η Πρ. Αρχή καλεί «για την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι την 31.03.2020», εννοώντας προφανώς την 31.3.2021, αλλά χωρίς να παίρνει θέση για το ανυπαίτιο (με αναθεώρηση) ή μη του αναδόχου.
 - (β) Στην υπόψη εισήγηση (23.6.20) αναφέρεται ότι η προτεινόμενη παράταση (από την ισχύουσα περαίωση στις 22.7.20, νέα περαίωση στις 31.3.21) αφορά σε εργασίες, που

περιλαμβάνονται «στον 2ο ΑΠΕ και την 1η ΣΣΕ του έργου που εγκρίθηκαν με την αρ. 894/2020 απόφαση» της Οικ. Επ. Σημειώνουμε, όμως, ότι κατά τη σύνταξη της υπόψη «Εισήγησης – Αναφοράς» δεν είχε υπογραφεί η 1η ΣΣΕ αλλά, σύμφωνα πάντα με την «Εισήγηση – Αναφορά», «αναμενόταν η υπογραφή της [!]». Δεδομένου δε ότι καμία εξήγηση δεν δίνεται, ως όφειλε, για το περίεργο και μείζονος σημασίας υπηρεσιακό αυτό πρωτότυπο (να προτείνεται η οιονεί συμβασιοποίηση εργασιών, χωρίς να έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση) εύλογα μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι η υπόψη ΣΣΕ ενδεχομένως να μην είχε λάβει ακόμη το «καλώς έχει» από το Ε.Σ. κατά την ημερομηνία (23.6.20) σύνταξης της «Εισήγησης – Αναφοράς».

(γ) Ύστερα από αναζήτηση στο διαδίκτυο εντοπίστηκε αναρτημένη στο «Διαύγεια» η από 2.7.20 ως άνω 1η ΣΣΕ. Παραδόξως η σχετική αναφορά στα «έλαβε υπόψη» για το αποτέλεσμα του σχετικού προσυμβατικού ελέγχου έχει ως εξής:

«9. Τη με αριθμό 356/2020 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,» σταματώντας στο «κόμμα» (,) και παραλείποντας το αποτέλεσμα της σχετικής κρίσης (π.χ. ότι «δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου Σύμβασης»), γεγονός που πρώτη φορά συμβαίνει και εύλογα δημιουργεί ερωτήματα. Κατόπιν αυτών καταψηφίζουμε».

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Γεωργόπουλος Γεώργιος
Αδαμοπούλου Γεωργία
Καραμάνος Χρήστος
Κατσικάρης Δημήτριος
Μεθυμάκη Άννα
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Βλάχου Γεωργία
Λογοθέτη Αικατερίνη**

Νικόλαος Πέππας