



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: **213 20 63 538**  
**213 20 63 776**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 50<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 1567/2020**

Στην Αθήνα, σήμερα **04-08-2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **558257** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 30-07-2020.

**Θέμα 22<sup>ο</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης**

Εισήγηση για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Καραμάνος Χρήστος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγέλης Σπυριδών
- Κατριβάνος Γεώργιος
- Ανδρουλακάκης Νικόλαος

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:

- Κουρή Μαρία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κασικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Αθηνά Δημητροπούλου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς η προθεσμία περαίωσης του έργου εκπνέει στις 8-8-2020 και η παράταση προθεσμίας πρέπει να χορηγηθεί εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

## I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο «ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ». προϋπολογισμού 8.154.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, υπ αρ. 4653/07-07-2017 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: ΩΨΥ67Λ7-5ΞΧ)
2. Το έργο δημοπρατήθηκε την 23-8-2016.
3. Με την υπ' αριθμ. 1211/2016 (ΑΔΑ: 7ΖΧ27Λ7-ΒΒ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε: α)η Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας, β)το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, γ)η αποστολή της περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για το έργο, προϋπολογισμού 8.154.900,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
4. Με την υπ' αριθμ. 146/6.6.2016 (ΑΔΑ: 61ΘΟΩΛ6-Β8Λ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας εγκρίθηκε η Μελέτη του ως άνω έργου.
5. Με την υπ' αριθμ. 2081/23.9.2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτού στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ (ανάδοχο), με μέση έκπτωση 62,64% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
6. Με την υπ' αριθμ. 389/2016 εκδοθείσα στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γνωστοποιήθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου.
7. Μετά την κατάθεση από την εταιρεία των απαιτούμενων επικυρωμένων δικαιολογητικών υπογράφηκε στις 8-2-2017 το σχετικό Συμφωνητικό της ποσού 3.539.364,92 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 18 μήνες (**έως 08-08-2018**)
8. Με την αριθ. ΤΕ 2674249/6402/11-1-2018 Απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΑΑ εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου συνολικής δαπάνης 3.206.073,74€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή με μείωση του συμβατικού αντικειμένου κατά 333.291,18€.
9. Με την υπ' αρ. 2215/2018 (ΑΔΑ:ΨΧΑΠ7Λ7-0Β1) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ συνολικής δαπάνης 3.206.073,74€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. καθώς και η 1η Σ.Σ.Ε. συνολικής δαπάνης 1.244.734,15€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας στο έργο **έως 8-8-2019**.
10. Στις 24-1-2019 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου συνολικής δαπάνης 1.244.734,15 ευρώ στην οποία περιλαμβάνονται οι εργασίες αντιστήριξης πρανών ορυγμάτων του έργου του θέματος
11. Με την αριθ. 2008/2019 (ΑΔΑ: 7Μ2Ρ7Λ7-Λ4Τ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο 12 μηνών, ήτοι **έως 8-8-2020**.
12. Με την από 26-6-2020 επιστολή της η ανάδοχος εταιρεία αιτήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο **έως 31-12-2020** εξαιτίας της ανάγκης τροποποίησης της μελέτης του έργου και συγκεκριμένα της τροποποίησης της διατομής σωλήνωσης σε τμήματα του αγωγού επί της Λ. Βασ. Όλγας ως προς τη διάμετρο και τον τύπο του αγωγού, λόγω κατασκευασμένου αγωγού ακαθάρτων παράλληλα με το δίκτυο ομβρίων.

## II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου : «Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου».

Η θέση κατασκευής του έργου βρίσκεται στο Δήμο Κρωπίας

Το αντικείμενο της εργολαβίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 11.4 της διακήρυξης είναι η κατασκευή 3048,40μ αγωγών ομβρίων. Αναλυτικά :

**ΤΜΗΜΑ 1 :**

ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Λ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΠΟ Χ.Θ.0+000.00 ΕΩΣ Χ.Θ.0+551.550

Το τμήμα αυτό οδεύει επί της οδού Σπύρου Δάβαρη και συνεχίζει επί της οδού Αντωνίου Κιούση αποτελούμενος από τα κάτωθι τμήματα κιβωτοειδών διατομών:

- Τα πρώτα 510,32μ (Χ.Θ. 0+000,00 – Χ.Θ. 0+510,32) είναι κιβωτοειδούς διατομής με εσωτερικές διαστάσεις ΒxH=4,00μx3,50μ.
- Τα επόμενα 15,80μ (Χ.Θ. 0+510,32 - Χ.Θ. 0+526,12) είναι κιβωτοειδούς διατομής, συναρμογή, με εσωτερικές διαστάσεις ΒxH= 4,00μ/7,50μ x 3,70μ.(εδώ υπάρχει κάτω διάβαση του κεντρικού συλλεκτήρα αποχέτευσης ακαθάρτων)
- Τα επόμενα 12,70μ (Χ.Θ. 0+526,12 - Χ.Θ. 0+538,81) είναι κιβωτοειδούς διατομής δίδυμος με εσωτερικές διαστάσεις Δίδυμος ΒxH= (4,00μ+3,00μ)x3,00μ.
- Τα επόμενα 12,69μ (Χ.Θ. 0+538,81 - Χ.Θ. 0+551,50) συνεχίζει ο ένας κλάδος του δίδυμου προς ανάντη επί της οδού Αντωνίου Κιούση, κιβωτοειδούς διατομής με εσωτερικές διαστάσεις ΒxH=4,00μx3,00μ.
- Ο άλλος κλάδος του δίδυμου είναι ο κλάδος προς ανάντη της οδού Σπύρου Δάβαρη σε μήκος 8,30μ (Χ.Θ. 0+538,81 - Χ.Θ. 0+547,11), κιβωτοειδούς διατομής με εσωτερικές διαστάσεις ΒxH=3,00μx3,00μ που αποτελεί αναμονή για μελλοντική σύνδεση.

**ΤΜΗΜΑ 2:**

ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΙΟΥΣΗ ΑΠΟ Χ.Θ.0+850,00 ΕΩΣ Χ.Θ.2+169,90

Το τμήμα αυτό κατασκευάζεται επί της οδού Αντωνίου Κιούση, και αποτελείται από τμήματα κιβωτοειδών διατομών ως εξής:

- Τα πρώτα 250,00μ (Χ.Θ. 0+850,00 - Χ.Θ. 1+100,00) είναι κιβωτοειδούς διατομής με εσωτερικές διαστάσεις ΒxH=4,00μx3,00μ.
- Τα επόμενα 607,40μ (Χ.Θ. 1+100,00 - Χ.Θ. 1+707,40) είναι κιβωτοειδούς διατομής με εσωτερικές διαστάσεις ΒxH=3,00μ.x3,00μ.
- Τα ανάντη 462,50μ (Χ.Θ. 1+707,40 - Χ.Θ. 2+169,90) τα οποία διέρχονται μέσα στον αστικό ιστό του Κορωπίου, είναι κιβωτοειδούς διατομής με εσωτερικές διαστάσεις ΒxH=2,00μ.x3,00μ.

**ΤΜΗΜΑ 3:**

ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Λ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ

Ο συλλεκτήρας αυτός αποτελείται από τα εξής τμήματα:

- Τμήμα συλλεκτήρα ομβρίων που διατρέχει την οδό Βασ. Όλγας στο νότιο-νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης του Κορωπίου, σε μήκος περίπου 367μ., από την εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου έως την διασταύρωση της με την Λεωφόρο Βασ. Κων/νου. Ο συλλεκτήρας της οδού Βασ. Όλγας είναι σωληνωτός αγωγός διαμέτρου 1.000 χλστ.
- Τμήμα συλλεκτήρα ομβρίων που διατρέχει την Λεωφόρο Βασ. Κων/νου στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης του Κορωπίου, σε μήκος περίπου 810μ., από την διασταύρωση με την οδό Βασ. Όλγας έως την Λεωφόρο Κορωπί-Αεροδρόμιο. Ο συλλεκτήρας της Λεωφόρου Βασ. Κων/νου είναι κιβωτοειδούς διατομής με εσωτερικές διαστάσεις ΒxH=2,00μ.x2,00μ.

**III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ**

- Κατά την εκτέλεση των εργασιών, πρόέκυψε η ανάγκη τροποποίησης της μελέτης του έργου και συγκεκριμένα η τροποποίηση της διατομής σωλήνωσης σε τμήματα του αγωγού της Λ. Βασ. Όλγας (Τμήμα 3) ως προς τη διάμετρο και τον τύπο του αγωγού, λόγω κατασκευασμένου δικτύου ακαθάρτων παράλληλα με το δίκτυο ομβρίων.  
Το αίτημα υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία στις 11-6-2020 (ΑΠ εισερχόμενου εγγράφου 388632/11-6-2020) καθώς επίσης και σχέδιο ΑΠΕ (ΑΠ εισερχόμενου εγγράφου 439686 /26-6-2020). Μετά από γνωμοδότηση του μελετητή του έργου και κατόπιν κατάθεσης από την ανάδοχο εταιρεία τυπικής διατομής σκάμματος (2-7-2020) και κατασκευαστικών στοιχείων φρεατίων επίσκεψης (7-7-2020), η Υπηρεσία με την ΑΠ 477903/7-7-2020 Εισηγήθηκε, εισηγήθηκε τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την ανωτέρω τροποποίηση της μελέτης του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 παρ 2 του Ν3669/2008.

- Εν τω μεταξύ στις 22-6-2020 εντοπίστηκαν αρχαιότητες στις συμβολή των οδών Δάβαρη & Αγ. Ραφαήλ και αναμένεται η σωστική ανασκαφική έρευνα και τα αποτελέσματα αυτής ώστε να κατασκευαστεί το τμήμα του αγωγού της Λ. Δάβαρη στη συγκεκριμένη θέση, να γίνουν οι απαραίτητες μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ (αερίου και ΕΥΔΑΠ) και να ολοκληρωθεί η σύνδεση των Τμημάτων 1 & 2 του έργου.
- Λαμβάνεται υπόψη η περιορισμένη δυνατότητα πραγματοποίησης εργασιών και μετακινήσεων εξαιτίας της πανδημίας.
- 

#### **ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ**

Το από 26-6-2020 αίτημα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο έως 31-12-2020 κρίνεται εύλογο βάσει του Ν. 3669/08 άρθρο 48 παρ. 10, όπου η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» της ενταγμένης Πράξης με κωδικό MIS 5002855, **τεσσάρων μηνών και 23 ημερών μέχρι την 31-12-2020** για την ολοκλήρωση του έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» της ενταγμένης Πράξης με κωδικό MIS 5002855, **τεσσάρων μηνών και 23 ημερών μέχρι την 31-12-2020** για την ολοκλήρωση του έργου.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κκ Καραμάνος Χρήστος και το αναπληρωματικό μέλος Αγγέλης Σπυρίδων υπερψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ, με την επισήμανση ότι η Διοίκηση οφείλει να παρέμβει στην Αρχαιολογία για την ταχεία ολοκλήρωση της ανασκαφής, προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση του έργου».

**Ο Πρόεδρος**

**Νικόλαος Πέππας**

**Τα Μέλη**

**Παπαγεωργίου Νικόλαος  
Κόκκαλης Βασίλειος  
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος  
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος  
Ανδρουλακάκης Νικόλαος**