



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 538**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 50^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1607/2020

Στην Αθήνα, σήμερα **04-08-2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **558257** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 30-07-2020.

Θέμα 29^ο

Ανάκληση της 1114/2020 (ΑΔΑ ΨΥΒ87Λ7-ΡΛ6) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Παναγούλη και διαμορφώσεις λοιπών κοινοχρήστων χώρων», προϋπολογισμού 523.987,90€ (πλέον ΦΠΑ) και αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας LATERN CONSTRUCTION Co S.A.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κασικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Κουρή Μαρία
- Καραμάνος Χρήστος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Αθηνά Δημητροπούλου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» όπως ισχύει σήμερα.
2. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και συγκεκριμένα το Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την υπ' αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β'/05-9-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», καθώς και την υπ' αριθ. 37419/13479/11-5-2018 (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α'/31-1-13), «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» καθώς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ. Δ/σης Τοπ. Αυτοδ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την από 12-8-2016 Προγραμματική Σύμβαση για το έργο μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ν. Ιωνίας για την κατασκευή του έργου του θέματος.
2. Την από 2-5-2018 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Αναδόχου Εργοληπτικής επιχείρησης "LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A" με την οποία προβλεπόταν η κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας πλησίον της υφιστάμενης οδογέφυρας της οδού Αλ. Παναγούλη στη Ν. Ιωνία.
3. Το υπ' αρ. πρωτ. 14868/16-7-2018 (142711/19-7-2018/ΔΤΕΠΑ) έγγραφο της ΕΥΔΑΠ στο οποίο αναφέρεται ότι αφ' ενός ο υφιστάμενος αγωγός ύδρευσης Φ150 στη θέση κατασκευής του έργου του θέματος δεν δύναται να μετατοπιστεί καθώς διέρχεται κάτω από τις γραμμές του ΗΛΠΑΠ, αφ' ετέρου ο υφιστάμενος αγωγός αδιύλιστου νερού μπορεί να μετατοπιστεί παρακάμπτοντας τα σημεία θεμελίωσης του έργου.
4. Την με αρ. πρωτ. 168269/4-9-2018/ΔΤΕΠΑ έκθεση ΟΚΩ του αναδόχου που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ν. Ιωνίας στις 14-9-2018, και με στην οποία διαπιστώθηκε επιπλέον η ανάγκη μετατόπισης δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.
5. Την με αρ. πρωτ. 181060/21-9-2018 (ΑΔΑ Ω5ΘΙ7Λ7-ΩΜΑ) απόφαση διακοπής εργασιών της Δ/νουςας Υπηρεσίας.
6. Την έγκριση της 1ης Επιμέτρησης και της 1ης εντολής πληρωμής εργασιών του αναδόχου.
7. Την Πράξη 55/18-2-2019 (ΑΔΑ 6Σ61ΩΚΥ-Μ3Ψ) του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης του έργου του θέματος.
8. Την αποστολή της επικαιροποιημένης μελέτης στη ΔΤΕΠΑ με το υπ' αρ. πρωτ. 7429/12-3-2019 (74764/14-3-2019/ΔΤΕΠΑ) έγγραφο του Δήμου Ν. Ιωνίας, και ακολούθως τη διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων της μελέτης με το υπ' αρ. πρωτ. 9344/29-3-2019 (92661/2-4-2019/ΔΤΕΠΑ) έγγραφο.
9. Την απόφαση 1000/8-4-2019 (ΑΔΑ ΩΣ7Θ7Λ7-ΓΕΝ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 30-9-2019.
10. Το υπ' αρ. πρωτ. 11533/17-4-2019 (124081/19-4-2019/ΔΤΕΠΑ) έγγραφο του Δήμου Ν. Ιωνίας με το οποίο ενημερώθηκε η Δ/νουςα υπηρεσία για την ολοκλήρωση της μετατόπισης των καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ και του αγωγού της ΕΥΔΑΠ εκτός της περιοχής θεμελίωσης.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στον ανάδοχο με το υπ' αρ. πρωτ. 126105/19-4-2019 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

11. Την υπ' αρ. πρωτ. 386989/16-7-2019 (ΑΔΑ ΩΥΔΨ7Λ7-ΓΞΦ) Απόφαση ΔΤΕΠΑ άρσης της διακοπής εργασιών στο έργο του θέματος, με το σκεπτικό ότι: «Δεδομένης της έγκρισης της νέας τροποποιημένης μελέτης του έργου και της ολοκλήρωσης της μετατόπισης των δικτύων Ο.Κ.Ω. εκτός των ορίων θεμελίωσης του έργου, ΔΕΝ συντρέχουν πλέον λόγοι διακοπής των εργασιών».
12. Την με αρ. πρωτ. 425618/29-7-2019/ΔΤΕΠΑ αίτησης του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου, βάσει του άρθρου 161 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
13. Την με αρ. πρωτ. 525108/11-9-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΧΚ7Λ7-748) Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, διάλυσης της από 2-5-2018 σύμβασης για την κατασκευή του έργου του θέματος.
14. Την υπ' αρ. πρωτ. 47321/20-1-2020 Απόφαση ΔΤΕΠΑ σύστασης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου.
15. Το υπ' αρ. πρωτ. 56280/22-1-2020 αίτημα του αναδόχου για οριστική παραλαβή και αποζημίωση.
16. Την υπ' αρ. πρωτ. 267164/24-4-2020 ΔΤΕΠΑ αποστολή της εγκεκριμένης Τελικής Επιμέτρησης.
17. Το από 8-5-2020 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
18. Την απόφαση 1114/29-5-2020 (ΑΔΑ ΑΔΑ ΨΥΒ87Λ7-ΡΛ6) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.
19. Το με αρ. πρωτ. 485263/9-7-2020 έγγραφο του αναδόχου συναίνεσης στη ματαίωση διάλυσης της σύμβασης κατά το αρ. 193 του Ν.4412/2016.

Και επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων του Ν4412/2016.
2. Με το από 13-02-2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής η Επιτροπή και ο ανάδοχος δεν υπέβαλαν ουδεμία παρατήρηση ή αίτημα.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ 8 του Ν.4412/2016, «Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης ο ανάδοχος μπορεί με αίτημα του να ζητήσει να εγκριθεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης , αν από την φύση των εργασιών δε δικαιολογείται η συντήρησή τους ούτε απαιτείται η δοκιμασία χρόνου.»
4. Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν4412/2016 ο ανάδοχος, λόγω διάλυσης σύμβασης δικαιούται αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 5% του αρχικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, μειωμένου κατά ¼. (παρ1), ήτοι $363.220,15 \times 5\% \times \frac{3}{4} = 13.620,76 \text{ €}$ και «η ανωτέρω αποζημίωση καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου Παραλαβής».(παρ2).
5. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 της από 28-12-2016 Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης εκτός της δαπάνης αναθεώρησης βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου»

Κατόπιν αυτών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την ανάκληση της 1114/2020 (ΑΔΑ ΨΥΒ87Λ7-ΡΛ6) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: **«Κατασκευή πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Παναγούλη και διαμορφώσεις λοιπών κοινοχρήστων χώρων»**, προϋπολογισμού 523.987,90€ (πλέον ΦΠΑ) και αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας **LATERN CONSTRUCTION Co S.A.**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την ανάκληση της 1114/2020 (ΑΔΑ ΨΥΒ87Λ7-ΡΛ6) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: **«Κατασκευή πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Παναγούλη και διαμορφώσεις λοιπών κοινοχρήστων χώρων»**, προϋπολογισμού 523.987,90€ (πλέον ΦΠΑ) και αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας **LATERN CONSTRUCTION Co S.A.**

- Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Μπαλάφας Γεώργιος
Κατσικάρης Δημήτριος
Μεθυμάκη Άννα
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Βάρσου Μαργαρίτα
Λογοθέτη Αικατερίνη**