



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 538**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 50^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1609/2020

Στην Αθήνα, σήμερα **04-08-2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **558257** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 30-07-2020.

Θέμα 31^ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη», αναδόχου εταιρείας Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Κουρή Μαρία
- Καραμάνος Χρήστος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Αθηνά Δημητροπούλου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 301.947,60 € (με Φ.Π.Α.)
2. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 22/12/2015.
3. Με την με αριθμό 23 – 14/01/2016 (ΑΔΑ: 6ΕΗΞ7Λ7-Ψ59) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ».
4. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 09/05/2016 με συνολικό τίμημα σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου, 301.947,60 €, ήτοι: δαπάνη εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) : 214.473,76 €, απολογιστικά 27.239,59 €, αναθεώρηση : 3.772,50 € και ΦΠΑ 23% 56.461,75 €, δηλαδή με μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,32%.
5. Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε οκτώ (8) μήνες, δηλαδή προθεσμία περάτωσης έως την 10/01/2017.
6. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την με αριθμό 65239 – 05/03/2019 εισήγησή της εισηγήθηκε την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ, τη σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. και της τροποποίησης της μελέτης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη» συνολικής δαπάνης Κύριας Σύμβασης ποσού 417.872,80 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (αυξημένο από την αρχική), και συνολικής δαπάνης με τη Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 477.087,13 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
7. Με την πράξη 2/ΕΗΔ της 9ης συνεδρίασης του ΤΣΔΕΠΑ της 16/5/2019 δόθηκε : α) σύμφωνη γνώμη για τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών στον 2^ο ΑΠΕ του έργου β) θετική γνώμη για την τροποποίηση της μελέτης του έργου και γ) θετική γνώμη για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου του θέματος.
8. Με την με αριθμό 1368/2019 (ΑΔΑ: ΩΟΨΠ7Λ7-ΞΤΓ) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής, ενέκρινε τον 2^ο Α.Π.Ε. και τη σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη» συνολικής δαπάνης Κύριας Σύμβασης ποσού 417.872,80 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης με τη Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 477.087,13 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
9. Με την με αριθμό 318352 – 25/06/2019 (ΑΔΑ: ΨΤΙ77Λ7-4ΞΗ) Απόφαση ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε η τροποποίηση οριστικής μελέτης υδραυλικών έργων για το τμήμα του αγωγού ομβρίων D800mm επί των οδών Στ. Σαράφη και Αφροδίτης, μήκους 160μ περίπου, (από Καλατζάκου έως Μ. Καραολή) για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη».
10. Με την με αριθμό 1851/2019 (ΑΔΑ: Ω5ΣΦ7Λ7-ΦΒΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες ήτοι έως την 30/12/2019.
11. Με την με αριθμό 989/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ».
12. Την 17/02/2020 υπεγράφη η 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 59.214,33 €
13. Με την με αριθμό 3149/2019 (ΑΔΑ: ΩΖΑΙ7Λ7-Σ46) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες ήτοι έως την 30/05/2020.
14. Με την με αριθμό 1019/2020 (ΑΔΑ : ΩΙΦ7Λ7-53Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες ήτοι έως την 28/08/2020.
15. Με το από 21/07/2020 (ΔΤΕΠΑ 521864 – 21/07/2020) έγγραφό του ο Ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως την 28/12/2020

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί η έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως την 28/12/2020 με την επιφύλαξη της έκδοσης ΦΕΚ για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός ενός (1) μηνός.

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου ομβρίων το οποίο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Γέφυρας Σαράφη στο Δήμο Αγ. Βαρβάρας, από βορειοδυτικά μέχρι νοτιοανατολικά με αποδέκτη

τον υφιστάμενο συλλεκτήρα επί της οδού Σίφνου προκειμένου να αντιμετωπισθούν πλημμυρικά προβλήματα που επηρεάζουν την ασφάλεια της Γέφυρας.

Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε ποσοστό περίπου στο 92% του φυσικού αντικείμενου του έργου. Παράλληλα έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για τη σύνταξη της τροποποίησης της μελέτης (318352 – 25/06/2019 απόφαση ΔΤΕΠΑ) προκειμένου να παροχετευτούν τα όμβρια ύδατα της οδού Καλαντζάκου στον κατασκευασμένο αγωγό ομβρίων της οδού Μιχάλη Καραολή. Συγκεκριμένα, μετά τη διαπίστωση των προβλημάτων που υπήρχαν με τον αγωγό που διέρχεται κάτω από τη γέφυρα, ο οποίος δεν είχε ληφθεί υπόψη στην αρχική μελέτη του υφιστάμενου ρέματος, αλλά και του υφιστάμενου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό Μιχάλη Καραολή, ήταν αδύνατη η εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης και έτσι κρίθηκε απαραίτητο να γίνει τροποποίησή της προκειμένου να βρεθεί λύση για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων της οδού Καλαντζάκου. Η μελέτη και η προτεινόμενη λύση συμπεριλήφθησαν στον 2^ο ΑΠΕ ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθμό 1368/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και την 1^η Σ.Σ.Ε. η οποία υπογράφηκε την 17/02/2020.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Για την ολοκλήρωση του έργου απομένει η κατασκευή των κάτωθι τμημάτων:

α) αγωγός διατομής D800mm μήκους 85,00μ. περίπου στην οδό Αφροδίτης από Μιχάλη Καραολή έως την

οδό Στέφανου Σαράφη και

β) αγωγός διατομής D800mm μήκους 73,00μ. περίπου στην οδό Στ. Σαράφη από Αφροδίτη έως την οδό

Καλαντζάκου.

Οι ανωτέρω εργασίες δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως την 28/08/2020 όπου είναι η λήξη του έργου για τους εξής λόγους :

1. Ο απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών εκτιμάται σε ενενήντα (90) ημέρες
2. Για την έναρξη της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών απαιτείται η έγκριση της υποβληθείσας μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την οδό Σαράφη. Η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και συγκεκριμένα :
 3. η μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων υπεβλήθη από τον Ανάδοχο στο δήμο Αγίας Βαρβάρας την 26/02/2020 (αρ. πρωτοκόλλου 2618 – 26/02/2020)
 3. με το με αριθμό 5143 – 02/04/2020 έγγραφό του ο ΟΑΣΑ χορήγησε τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά με τη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
 3. οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίθηκαν με την με αριθμό 02 - 28/04/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και η απόφαση διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την 04/05/2020
 3. εκκρεμεί η έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
 3. για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν τριάντα (30) επιπλέον ημέρες

Κατά συνέπεια, ο συνολικά απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος εκτιμάται ότι ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Και επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το άρθρο 48 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου.
3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, το δε διάστημα των εκατόν είκοσι (120) ημερών κρίνεται από την Υπηρεσία ως επαρκής και εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση του υπολοίπου φυσικού αντικείμενου του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης, με αναθεώρηση, της προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη»**, αναδόχου εταιρείας **Ι.Δ.**

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 28/12/2020, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης, με αναθεώρηση, της προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη»**, αναδόχου εταιρείας **Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.** κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 28/12/2020.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κα Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ, διότι θεωρούμε ότι ο εύλογος χρόνος παράτασης δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες. Η Διοίκηση οφείλει να παρέμβει άμεσα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου να ληφθεί η Άδεια για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».
- Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ Κασικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα δηλώνουν λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Μπαλάφας Γεώργιος
Κασικάρης Δημήτριος
Μεθυμάκη Άννα
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Βάρσου Μαργαρίτα
Λογοθέτη Αικατερίνη**