



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: **213 20 63 822**  
**213 20 63 776**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 17<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 858/2022**

Στην Αθήνα, σήμερα **19-4-2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **328257/14-4-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 14-4-2022.

**Θέμα 50<sup>ο</sup>**

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (2017)», αναδόχου Κ/ΞΙΑ «Α ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.-ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Κουρή Μαρία
- Βερελή Βασιλική
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος
- Δημητρίου Γεώργιος
- Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λεονάρδου Πολυτίμη
- Μελάς Σταύρος
- Ανδρουλακάκης Νικόλαος

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Κασικάρης Δημήτριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ**

- Με την με αριθμ.**393/2016** (ΑΔΑ:ΩΖ4Δ7Λ7-69Υ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2017.
- Με την με αριθμ.**392/2016** (ΑΔΑ:7Τ1Β7Λ7-Η07) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, εντάχθηκε το έργο του θέματος στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Οικονομικού Έτους 2017 με ΚΑΕ 9789.05.007.
- Την με αρ.πρωτ.**121355/1/20-06-2018** (ΑΔΑ:Ω7ΟΥ7Λ7-ΒΞΓ) Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης.
- Την με αριθμ.**2177/2018** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα: α) έγκριση των όρων της Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας και β) αποστολή της περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του έργου του θέματος.
- Την με αριθμ.**390/2018** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία συστάθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Το «**Πρακτικό Ι**» της Επιτροπής Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.**3078/23.10.2018**(ΑΔΑ: 6ΠΔΗ7Λ7-900) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και με βάση αυτό αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α.ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ- ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ**» με μέση έκπτωση **55,59%** επί των τιμών του τιμολογίου.

- Το «**Πρακτικό ΙΙ**» της Επιτροπής Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.**123/22.01.2019** (ΑΔΑ: ΩΠΦ67Λ7-ΤΗΗ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και με βάση αυτό κατακυρώθηκε η σύμβαση στην «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α.ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ - ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ**» με μέση έκπτωση **55,59%** επί των τιμών του τιμολογίου.
- Με την υπ' αριθμ.**212/2019** Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης του έργου του θέματος.

**Η Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε την 03/06/2019, συνολικής δαπάνης 1.805.691,89€ με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%.**

Η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου ήταν **δεκαοκτώ (18) μήνες** από 03/06/2019 και επομένως η εμπρόθεσμη περαίωση έπρεπε να γίνει στις **02/12/2020**.

- Με την αριθμ.**794570/04-12-2019** Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε ο **1ος ΑΠΕ** και το **1ο ΠΚΤΜΝΕ** του έργου, συνολικού ποσού **1.805.691,89€** με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (σε **ΙΣΟΖΥΓΙΟ** με την αρχική σύμβαση).
- Με την αριθμ.**217936/17-03-2020** Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε ο **2ος ΑΠΕ** του έργου, συνολικού ποσού **1.805.691,89€** με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (σε **ΙΣΟΖΥΓΙΟ** με την αρχική σύμβαση).
- Με την αριθμ.**549385/28-07-2020** Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε ο **3ος ΑΠΕ** του έργου, συνολικού ποσού **1.805.691,89€** με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (σε **ΙΣΟΖΥΓΙΟ** με την αρχική σύμβαση).
- Με την αριθμ.**783445/14-10-2020** Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε ο **4ος ΑΠΕ** του έργου, συνολικού ποσού **1.805.691,89€** με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (σε **ΙΣΟΖΥΓΙΟ** με την αρχική σύμβαση).

Με την υπ' αριθμ.**2539/24-11-2020**(ΑΔΑ:ΨΘΓ67Λ7-ΑΡΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής το έργο πήρε παράταση μέχρι **03/04/2021**.

Την από **02-12-2020** θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (14<sup>η</sup> Συνεδρία – Θέμα 11<sup>ο</sup>) για την έγκριση του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ – χρήση επί έλασσον δαπανών και για τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (1<sup>ης</sup> ΣΣ) του έργου.

- Με την αριθμ.**2818/2020** (ΑΔΑ:Ψ4817Λ7-Ι16) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο **5ος ΑΠΕ** του έργου συνολικής δαπάνης 2.066.028,55€, που περιλαμβάνει, την **Αρχική Σύμβαση** συνολικού ποσού **1.805.691,89€** με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ (σε **ΙΣΟΖΥΓΙΟ**) και την **1<sup>η</sup> ΣΣ**, συνολικού ποσού **260.336,66€** με ΦΠΑ, η οποία ανέρχεται σε **ποσοστό 14,42%** σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

**Η 1<sup>η</sup> ΣΣΕ υπογράφηκε την 23/02/2021 για ποσό 260.336,66€ με ΦΠΑ 24%.**

Με την υπ'αριθμ.707/30-03-2021(ΑΔΑ:9ΕΣΛ7Λ7-12Χ)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής το έργο πήρε παράταση μέχρι **03/07/2021**.

Με την αριθμ.540920/30-06-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής το έργο πήρε παράταση μέχρι **31/07/2021**.

- Με την αριθμ.583550/12-07-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε ο **6ος ΑΠΕ** του έργου συνολικής δαπάνης **2.066.028,55€**, που περιλαμβάνει, την **Αρχική Σύμβαση** συνολικού ποσού **1.805.691,89€** με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (σε **ΙΣΟΖΥΓΙΟ**) και την **1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.** συνολικού ποσού **260.336,66€** με ΦΠΑ σε **ισοζύγιο** με τον 5<sup>ο</sup> ΑΠΕ.
- Με την αριθμ.646161/30-07-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής το έργο πήρε παράταση μέχρι 30/09/2021.
- Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις **30/09/2021**, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.831952/06-10-2021 **Βεβαίωση Περαιώσης** εργασιών του Προϊστάμενου του Τμήματος Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Α.Α.
- Η αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν ανήλθε στις 1.656.128,68€ με το Φ.Π.Α. 24%.
- Με την αρ.πρωτ.903935/26-10-2021 έγκριση της από 19/10/2021 υποβληθείσας **Τελικής Επιμέτρησης του έργου**.
- Με το από 21-02-2022 πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών μελών για την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 2 της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Υπουργικής Απόφασης Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Με την υπ.αριθμ.πρωτ.: Τ.Ε. 143636/21-02-2022 Απόφαση συστάθηκε η **Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου**.

#### ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις **30/09/2021**, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.831952/06-10-2021 **Βεβαίωση Περαιώσης** εργασιών του Προϊστάμενου του Τμήματος Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Α.Α.
2. Με την αρ.πρωτ.903935/26-10-2021 έγκριση της από 19/10/2021 υποβληθείσας **Τελικής Επιμέτρησης του έργου**.
3. Με την υπ.αριθμ.πρωτ.: Τ.Ε. 143636/21-02-2022 Απόφαση συστάθηκε η **Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου**.
4. Στις 23-03-2022, μετά τη μετάβαση επί τόπου του έργου, υπεγράφη το **Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής** του έργου από τα μέλη της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής, τον εκπρόσωπο της Αναδόχου **Κ/ΞΙΑ «Α ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.- ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»** και τους Επιβλέποντες Μηχανικούς.
5. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος υπέγραψε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής ανεπιφύλακτα.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

**Την Έγκριση του από 23-03-2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (2017)», αναδόχου Κ/ΞΙΑ «Α ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.- ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/16.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

**Την Έγκριση του από 23-03-2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής**

(2017)», αναδόχου Κ/ΕΙΑ «Α ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.- ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/16.

- Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό με την εξής παρατήρηση: «Στην Ανατολική Αττική δεν υπάρχει εργολαβία συντήρησης των οδών εδώ κι ένα χρόνο γιατί έχει κολλήσει στα δικαστήρια η διαδικασία ανάθεσης με ενστάσεις από εργολάβο σε εργολάβο κλπ. Δηλαδή ο τρόπος που έχει διαλέξει η διοίκηση να αναθέτει την συντήρηση των οδών σε ιδιώτες, ενώ θα μπορούσε να έχει μόνιμο προσωπικό που θα επενέβαινε άμεσα. Με όλα αυτά και με κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια των χρηστών των οδών στην Ανατολική Αττική από τότε που τελείωσε αυτό το έργο που συζητάμε σήμερα δεν υπάρχει συντήρηση των οδών εκτός από κάτι μικρές αναθέσεις που δεν κάνουν σχεδόν τίποτα. Θα ψηφίσουμε ΛΕΥΚΟ»
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.

**Ο Πρόεδρος**

**Νικόλαος Πέππας**

**Τα Μέλη**

**Γιαννακόπουλος Βασίλειος  
Κουρή Μαρία  
Βερελή Βασιλική  
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος  
Αγγελάκη Δήμητρα  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Βάρσου Μαργαρίτα  
Λεονάρδου Πολυτίμη  
Μελάς Σταύρος  
Ανδρουλακάκης Νικόλαος**