



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 822

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 64^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2948/2022

Στην Αθήνα, σήμερα **13-12-2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1312460/8-12-22** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 8-12-2022.

Θέμα 49^ο

Έγκριση δαπάνης 72.911,38 ευρώ για την καταβολή αποζημίωσης θετικής ζημιάς λόγω διακοπής εργασιών: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ» αναδόχου εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Κουρή Μαρία
 - Αγγελόπουλος Γεώργιος
 - Βλάχου Γεωργία
 - Κατσιγιάννης Αθανάσιος
 - Βερελή Βασιλική
 - Δημητρίου Γεώργιος
 - Αγγελάκη Δήμητρα
- Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λεονάρδου Πολυτίμη
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βαλαβάνη Στυλιανή

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Αραμπατζή (Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής), η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Με την υπ' αριθμ. 307/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού εγκρίθηκε η παραλαβή της μελέτης : «Οριστική Μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων λεκάνης απορροής οδού Υγείας» που επικαιροποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 315/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
 - Με υπ' αριθμ. πρωτ. 229353/16-11-2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 75ΩΧ7Λ7-7Υ2) εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από τον ΚΑΕ 02.072.9775.02.076 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 4.154.000,00 € για τα έτη 2018-2020.
 - Με την υπ' αριθμ. 3531/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το σχέδιο Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και τα τεύχη δημοπράτησης, η διενέργεια του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, η δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, η αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 3.350.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
 - Την 10-01-2019 διεξήχθη ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου, με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 17-1-2019.
 - Με την υπ' αριθμ. 447/2019 (ΑΔΑ: 6Ω547Λ7-ΛΒΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. Με την υπ' αριθμ. 79/2020 (ΑΔΑ: 9ΓΛ07Λ7-0ΛΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 65,97 % και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 1.277.525,30 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ή 1.584.131,37€ (με Φ.Π.Α.).
 - Με την υπ' αριθ. 201/2020 απόφαση του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκε η νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού.
 - Την 22-06-2020 υπεγράφη μεταξύ του Κυρίου του Έργου Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε. η με ΑΔΑ: ΩΕΥΕ7Λ7-ΤΑΑ εργολαβική σύμβαση ποσού 1.584.131,37 €, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου, με συμβατική προθεσμία εκτέλεσης είκοσι (20) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 22-02-2022.
 - Το έργο του θέματος έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπ. Εσωτερικών, σύμφωνα με:
 - Την υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020 (Β' 1386) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α' και β' βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».
 - Τη με αρ. πρωτ. 829/18-06-2020 Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων σε περιοχές Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στην Περιφέρεια Αττικής» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 - Το με αρ. Πρωτ. 46734_20/19-06-2020 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς την Περιφέρεια Αττικής περί Μεταφοράς έργων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 - Το από 13-7-2022 Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων σε περιοχές Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στην Περιφέρεια Αττικής».
 - Τη με αρ. πρωτ. 638/26-08-2022 Απόφαση Τροποποίησης της Απόφασης ένταξης του έργου της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων σε περιοχές Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στην Περιφέρεια Αττικής» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση Τροποποίησης οι δαπάνες αναθεώρησης και θετικών ζημιών θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"

- Την από 8-7-2022 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών – του άρθρου 161 παρ.3 η οποία υποβλήθηκε και ως όχληση του άρθρου 137 του Ν. 4412/2016 που επιδόθηκε στην Υπηρεσία μας από τον Ανάδοχο (αρ. πρωτ. 654087/8-7-2022/ΔΤΕΠΑ)
- Την με αρ. πρωτ. 709368/21-7-2022 Απόφαση ΤΥΛΕ/ΔΤΕΠΑ, (ΑΔΑ 6ΓΗ37Λ7-3ΥΥ), με την οποία η Υπηρεσία μας έκανε αποδεκτή την από 8-7-2022 ειδική Διακοπή Δήλωσης Εργασιών λόγω της έλλειψης φυσικού αντικείμενου προς εκτέλεση στο έργο, για όσο χρόνο θα διαρκούσαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου
- Την με αρ. πρωτ. 973663/6-10-2022 Απόφασή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για άρση της παραπάνω Ειδικής Διακοπής Εργασιών
- Το από 09-11-2022 αίτημα του αναδόχου για αποζημίωση θετικής ζημιάς λόγω διακοπής εργασιών (αρ. πρωτ.1131347/09-11-2022/ΔΤΕΠΑ) με συνημμένα αντίγραφα παραστατικών δαπανών και το από 30-11-2022 έγγραφο του (αρ. πρωτ.1272805/30-11-2022/ΔΤΕΠΑ) αναδόχου με το οποίο κατατέθηκε ο ισολογισμός Αναδόχου εταιρείας για χρήση 2021.
- Την με αριθμό 1276777/1-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΙΙ1Λ7-ΠΕΛ) απόφαση ΤΥΛΕ/ΔΤΕΠΑ περί καταβολής αποζημίωσης θετικών ζημιών.
- Το με αριθμό 1281336/1-12-2022 έγγραφο ΤΥΛΕ/ΔΤΕΠΑ προς την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Ένταξη πρόσθετης δαπάνης στο Π.Ε.Ε. ή Π.Δ.Ε, για την καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 137 του Ν.4412/16 για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ» αναδόχου ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή του βασικού δικτύου συλλογής και αποχέτευσης ομβρίων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Ειδικότερα περιλαμβάνεται η κατασκευή του κεντρικού συλλεκτήρα και οκτώ συμβαλλόντων – δευτερευόντων αγωγών, με την τελική εκβολή των ομβρίων στον αποδέκτη, που είναι ο υφιστάμενος συλλεκτήρας της Λ. Μεσογείων. Η διάταξη του δικτύου έχει λειτουργική αυτοτέλεια και επάρκεια και συνδέεται, όπως ορίζεται στη μελέτη, με τα υπάρχοντα έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Οι αγωγοί που κατασκευάζονται είναι:

- i. Ο κεντρικός συλλεκτήρας ομβρίων ΚΟ, στις οδούς Κύπρου – Πεντέλης – Στρ. Παπάγου και Αναστάσεως.
- ii. Ο αγωγός Ο1 που κατασκευάζεται στις οδούς Ελ. Βενιζέλου – Νικομήδειας – Αρτέμιδας και Κορυτσάς.
- iii. Ο αγωγός Ο2 που κατασκευάζεται στις οδούς Κύπρου και Σμύρνης, Μαγνησίας και Εφέσου
- iv. Ο αγωγός Ο3 που κατασκευάζεται δυτικά της Πλατείας Κύπρου.
- v. Ο αγωγός Ο3Κ που αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου αγωγού της οδού Κορυτσάς με νέο αποδέκτη δια μέσου της οδού Πεντέλης στην Στρ. Παπάγου έτσι όπως αυτό εγκρίθηκε με τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου .
- vi. Ο αγωγός Ο4 που κατασκευάζεται στις οδούς Λευκωσίας και Βυζαντίου
- vii. Ο αγωγός Ο5 που κατασκευάζεται στις οδούς Λεμεσού και Βυζαντίου
- viii. Ο αγωγός Ο6 που κατασκευάζεται στην οδό Κυρήνειας
- ix. Ο αγωγός Ο7 που κατασκευάζεται στις οδούς Στρ. Παπάγου και 25ης Μαρτίου.

Για την συλλογή των ομβρίων και τη παροχέτευσή τους στους κύριους αγωγούς, τοποθετούνται φρεάτια υδροσυλλογής, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης.

Τα έως σήμερα τμήματα του έργου τα οποία έχουν κατασκευαστεί είναι:

- i. Τμήμα του κεντρικού συλλεκτήρα ομβρίων ΚΟ, στις οδούς Κύπρου – Πεντέλης – Στρ. Παπάγου και Αναστάσεως συνολικού μήκους 1748,00 μ με τα αντίστοιχα φρεάτια υδροσυλλογής στο τμήμα Στρ. Παπάγου και Αναστάσεως.
 - ii. Τμήμα του αγωγού Ο1 που κατασκευάστηκε στις οδούς Ελ. Βενιζέλου – Νικομήδειας – Αρτέμιδος - Κορυτσάς συνολικού μήκους 528,50 μ. με τα αντίστοιχα φρεάτια υδροσυλλογής.
- Ο αγωγός Ο3 που κατασκευάστηκε δυτικά της Πλατείας Κύπρου συνολικού μήκους 55,70 μ. με τα αντίστοιχα φρεάτια υδροσυλλογής.
- iii. Τμήμα του αγωγού Ο2 που κατασκευάστηκε στην οδό Σμύρνης συνολικού μήκους 286,40 μ. και Ο2.1 Μαγνησίας και Εφέσου συνολικού μήκους 256,50 μ. με τα αντίστοιχα φρεάτια υδροσυλλογής.

- iv. Τμήμα του αγωγού Ο3Κ που αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου αγωγού της οδού Κορυτσάς. με νέο αποδέκτη δια μέσου της οδού Πεντέλης στην Στρ. Παπάγου συνολικού μήκους 597,00 μ με τα αντίστοιχα φρεάτια υδροσυλλογής πλην της οδού Κορυτσάς.
- v. Ο αγωγός Ο4 που κατασκευάστηκε στις οδούς Λευκωσίας και Βυζαντίου συνολικού μήκους 255,80 μ. με τα αντίστοιχα φρεάτια υδροσυλλογής.
- vi. Ο αγωγός Ο5 που κατασκευάστηκε στις οδούς Λεμεσού και Βυζαντίου συνολικού μήκους 184,10 μ. με τα αντίστοιχα φρεάτια υδροσυλλογής.
- vii. Ο αγωγός Ο6 που κατασκευάστηκε στην οδό Κυρήνειας συνολικού μήκους 65,40 μ. με τα αντίστοιχα φρεάτια υδροσυλλογής.
- viii. Τμήμα του αγωγού Ο που κατασκευάστηκε στις οδούς Στρ. Παπάγου και 25ης Μαρτίου , μήκους 96,60 μ
Συνολικά έχουν κατασκευαστεί 4.074,00μ. αγωγών ομβρίων με τα αντίστοιχα φρεάτια υδροσυλλογής (ποσοστό 94,42 % επί του συνόλου των 4.315,00μ. αγωγών της μελέτης).
Τα υπολειπόμενα προς κατασκευή τμήματα του έργου:
- i. Τμήμα του αγωγού Ο7 που κατασκευάζεται στις οδούς Στρ. Παπάγου και 25ης Μαρτίου, συνολικού μήκους 100,00 μ. με τα αντίστοιχα φρεάτια υδροσυλλογής.
- ii. Τα φρεάτια υδροσυλλογής στο τμήμα του αγωγού Ο3Κ που αποτελεί επέκταση του ανακατασκευασμένου αγωγού της οδού Κορυτσάς.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με την 8-7-2022 επιδόθηκε στην Υπηρεσία μας Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών – του άρθρου 161 παρ.3 η οποία υποβλήθηκε και ως όχληση του άρθρου 137 του Ν. 4412/2016 από τον Ανάδοχο.

Με την αρ. πρωτ. 709368/21-7-2022 Απόφαση ΤΥΕΛΕ/ΔΤΕΠΑ, (ΑΔΑ 6ΓΗ37Λ7-3ΥΥ) , η Υπηρεσία μας έκανε αποδεκτή την από 8-7-2022 ειδική Διακοπή Δήλωσης Εργασιών λόγω της έλλειψης φυσικού αντικείμενου προς εκτέλεση στο έργο, για όσο χρόνο θα διαρκούσαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου.

Με την αρ. πρωτ. 973663/6-10-2022 Απόφασή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε άρση της παραπάνω Ειδικής Διακοπής Εργασιών.

Με το από 09-11-2022 έγγραφό του, (αρ. πρωτ.1131347/09-11-2022/ΔΤΕΠΑ) με συνημμένα αντίγραφα παραστατικών δαπανών και το από 30-11-2022 έγγραφο του (αρ. πρωτ.1272805/30-11-2022/ΔΤΕΠΑ αναδόχου με το οποίο κατατέθηκε ο ισολογισμός Αναδόχου εταιρείας για χρήση 2021 , ο ανάδοχος αιτήθηκε αποζημίωσης θετικής ζημιάς για την διακοπή εργασιών.

Με την με αριθμό με αριθμό 1276777/1-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΙ1Λ7-ΠΕΛ) απόφαση ΤΥΕΛΕ/ΔΤΕΠΑ περί καταβολής αποζημίωσης θετικών ζημιών, έγινε αποδεκτό το από 09-11-2022 αίτημα του Αναδόχου για καταβολή αποζημίωσης θετικής ζημιάς.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η συνολική δαπάνη της αποζημίωσης ανέρχεται σε 72.911,38 €.

Και επειδή :

Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» του Ν. 4412/2016 και η λοιπή νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων όπως ισχύουν μέχρι σήμερα

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης 72.911,38 ευρώ για την καταβολή αποζημίωσης θετικής ζημιάς λόγω διακοπής εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ**» αναδόχου εταιρείας **ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση δαπάνης 72.911,38 ευρώ για την καταβολή αποζημίωσης θετικής ζημιάς λόγω διακοπής εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ**» αναδόχου εταιρείας **ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ**

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «ΚΑΤΑ. Θεωρούμε αδιανόητη την διακοπή εργασιών για 3 μήνες, όταν υπολείπεται μόλις το 5% για την ολοκλήρωση του έργου δηλαδή εργασίες περίπου 80.000 €. Συνεπώς για τις υπολειπόμενες εργασίες των 80.000 € καλείται η Περιφέρεια Αττικής να πληρώσει 72.911,38 € επιπλέον. Πρόκειται για σοβαρή κακοδιοίκηση του έργου, με ευθύνη της Διοίκησης και της Υπηρεσίας. Σημειώνουμε επίσης ότι η Διακοπή Εργασιών επισυνέβη κατά το διάστημα της 2ης παράτασης του έργου, το οποίο κανονικά όφειλε να έχει ολοκληρωθεί 4,5 μήνες νωρίτερα. Επισημαίνουμε ότι έχει δοθεί νέα -4η στη σειρά- παράταση εργασιών (ΑΔΑ: ΨΜΩ27Λ7-ΦΛΞ) και ελπίζουμε να μην ξαναυπάρξει διακοπή εργασιών. Επίσης, είναι αδιανόητη η παραμονή στο έργο επί 3 μήνες για 8 ώρες, χωρίς να κάνουν τίποτα, 2 μηχανικών, 2 αρχιολόγων και 3 χειριστών μηχανημάτων, όπως ισχυρίζεται η Εισήγηση. Δεν παρέχεται, όμως, ουδεμία τεκμηρίωση για το έλεγχο από πλευράς Υπηρεσίας αυτών των δεδομένων. Επίσης, μη νόμιμη είναι η πληρωμή των «γενικών εξόδων έδρας» με ποσοστό 8,1% επί του συνολικού κόστους, όταν με την Εγκύκλιο όταν κατά την Εγκύκλιο 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5) -με βάση την οποία επιμερίζεται το ποσοστό 18% των ""Γενικών Εξόδων και Οφέλους Εργολάβου"- καθορίζεται ότι τα "γενικά έξοδα της έδρας" (δαπάνη Β10) είναι 2,2%. Συνεπώς, γίνεται τετραπλασιασμός της δαπάνης των "γενικών εξόδων της έδρας". Μα, αν ήταν 8,1% τα "γενικά έξοδα έδρας" τότε το συνολικό ποσοστό των ΓΕ και ΟΕ θα υπερέβαινε κατά πολύ το 18%, ποσοστό που είναι από τον Νόμο ορισμένο και ισχύει σε όλες τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων -προφανώς και στην συγκεκριμένη. Ο υπολογισμός που αποδέχεται η Υπηρεσία, πάσχει σαφώς, καθώς -ενδεικτική αναφορά- στηρίζεται στην εγγραφή των Ισολογισμών του Αναδόχου για "Έξοδα Διοίκησης", έννοια όμως μη σαφώς προσδιορισμένη, στην οποία συνήθως καταχωρούνται οι αμοιβές όλων των στελεχών της εταιρίας που αμείβονται με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, οι τραπεζικές δαπάνες, οι δαπάνες συμβολαίων ασφάλισης, οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες όμως στην παρούσα Απόφαση αποζημιώνονται και αυτοτελώς, άρα τα εν λόγω κονδύλια πληρώνονται δύο φορές στον Ανάδοχο. Το χειρότερο όλων είναι ότι η Υπηρεσία αυξάνει το ποσοστό που αναφέρει ο Ανάδοχος από 8,1% σε 8,67% και τελικά αποζημιώνει τον Ανάδοχο με 72.911,38 € αντί για 71.966,27 € που έχει αιτηθεί ο Ανάδοχος!».
- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέττας

Τα Μέλη

**Κουρή Μαρία
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Βερελή Βασιλική
Δημητρίου Γεώργιος
Αγγελάκη Δήμητρα
Βάρσου Μαργαρίτα
Λεονάρδου Πολυτίμη
Μπαλάφας Γεώργιος
Βαλαβάνη Στυλιανή**