



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 64^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2950/2022

Στην Αθήνα, σήμερα **13-12-2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1312460/8-12-22** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 8-12-2022.

Θέμα 51^ο

Έγκριση παράτασης της τμηματικής προθεσμίας του Σταδίου 2 της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικής δαπάνης 3.759.807,72€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., παρόχου «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Κουρή Μαρία
 - Αγγελόπουλος Γεώργιος
 - Βλάχου Γεωργία
 - Κατσιγιάννης Αθανάσιος
 - Βερελή Βασιλική
 - Δημητρίου Γεώργιος
 - Αγγελάκη Δήμητρα
- Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λεονάρδου Πολυτίμη
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βαλαβάνη Στυλιανή

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κασικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ.

Θεοφανόπουλο (Δ/ση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών), ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Της υπ' αριθμ. 37419 / 13479/ 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Της υπ' αριθμ. 216/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και την υπ' αριθμ. οικ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (Φ.Ε.Κ. 688/ΥΟΔΔ/3-9-2019) με την οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Της υπ' αριθμ. 300430/13-5-2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε Αναπλ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.).

Κι αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 751/30.03.2021 (ΑΔΑ:6ΚΥΛ7Λ7-ΘΔΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν η διακήρυξη με τα παραρτήματά της.
2. Την υπ' αριθμ. 1617/20.07.2021 (ΑΔΑ:ΨΚΗΩ7Λ7-7ΚΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ελέγχου και αποδοχής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού και κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», με τελική δαπάνη 3.759.807,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3. Το με αριθμ. πρωτ. 52604/27.10.2021 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 408/2021 Πράξη της του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης της υπόψη παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.
4. Τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που υπογράφηκε στις 22.12.2021 για ποσό 3.759.807,72 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
5. Τη διάρκεια της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών η οποία ορίζεται σε έξι (6) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.
6. Τη διάρκεια της τμηματικής προθεσμίας του Σταδίου 2 της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών η οποία ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
7. Το άρθρο 6.1.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο κατά το Στάδιο 2: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτιστικών και του λοιπού εξοπλισμού τηλεδιαχείρισης τμηματικά, εντός των 12 πρώτων μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.
8. Το άρθρο 206 παρ.4 του Ν.4412/16 όπου ορίζεται ότι: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις».
9. Το άρθρο 206 παρ.1(γ) του Ν.4412/16 όπου ορίζεται ότι «το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης».
10. Το άρθρο 218 του Ν.4412/16 στο οποίο ορίζονται οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών.

11. Το με αρ. πρωτ.117347/16-11-2022 αίτημα του αναδόχου «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» με το οποίο ζητά παράταση του χρόνου παροχής υπηρεσιών της τμηματικής προθεσμίας του Σταδίου 2 για **έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 22 / 06 / 2023.**

Σ κ ε π τ ι κ ό τ η ς Ε ι σ ή γ η σ η ς

1. Στο άρθρο 6.1.2 της διακήρυξης στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σταδίου 2, ορίζεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτιστικών και του λοιπού εξοπλισμού τηλεδιαχείρισης εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Ο Πάροχος με την έναρξη της σύμβασης προέβη στην έναρξη των διαδικασιών για τη ρευματοδότηση των γεφυρών, όμως η διαδικασία από τους αρμόδιους φορείς (Δήμοι, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ) διήρκεσε μεγάλο χρονικό διάστημα (άνω των τριών μηνών).
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη του Σταδίου 2 ήταν η εκπόνηση της μελέτης Εφαρμογής, για την ολοκλήρωση της οποίας εγκρίθηκε παράταση με τη αριθμ.729/2022/05.04.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 21.06.2022, αφού προαπαιτούμενο γι' αυτήν ήταν να ολοκληρωθεί η ρευματοδότηση των γεφυρών για να μπορούν να πραγματοποιηθούν δοκιμές του νέου εξοπλισμού φωτισμού, επί τόπου όπως προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. Βάσει της καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση της μελέτης (21.06.2022) το διάστημα που απέμενε για την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης των φωτιστικών και του λοιπού εξοπλισμού τηλεδιαχείρισης περιορίστηκε σε έξι (6) μήνες δηλαδή από 21.06.2022 έως 22.12.2022, ημερομηνία λήξης του Σταδίου 2.
4. Για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται, επίσης, η έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς θα πρέπει να λάβει χώρα αποκλεισμός των λωρίδων κυκλοφορίας μεγάλων οδικών αξόνων (Π.Ράλλη, Ι.Οδός, Λένορμαν, Δυρραχίου, Λ.Αθηνών κ.λ.π.). Αν και η Υπηρεσία προέβη άμεσα στην έναρξη των διαδικασιών για την έκδοση των αδειών προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων από όλους τους αρμόδιους φορείς (Δ.Ο.Υ. Υπ. Υποδομών, ΟΑΣΑ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δ/νση Τροχαίας Αττικής κ.λ.π.) καθώς και για τη διασφάλιση της παρουσίας της Τροχαίας, είναι μεγάλο με αποτέλεσμα να καθυστερεί ανάλογα και η εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης.
5. Ο Πάροχος έχει ήδη ολοκληρώσει την εγκατάσταση των φωτιστικών και του εξοπλισμού στις γέφυρες Λ. Κηφισού - Π. Ράλλη, Λ. Κηφισού - Ι. Οδός & Λ. Κηφισού - Λένορμαν και θα ολοκληρώσει στο επόμενο διάστημα την εγκατάσταση της γέφυρας Λ. Κηφισού-Δυρραχίου, εφόσον εκδοθεί η άδεια προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τη Δ/νση Τροχαίας.
6. Το αίτημα παράτασης της τμηματικής προθεσμίας του Σταδίου 2, κατατέθηκε εμπρόθεσμα από τον Πάροχο, ήτοι πριν τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας του Σταδίου 2 (22.12.2022).
7. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, μη προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη δεδομένα και τις εύλογες και αναπόφευκτες χρονικές καθυστερήσεις που επιφέρουν, η υπέρβαση της τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του Σταδίου 2 στο σύνολο των γεφυρών του συμβατικού αντικειμένου, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Παρόχου αλλά σε ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υπηρεσιών.
8. Η παράταση δεν είναι μεγαλύτερη από το 50% του συνολικού χρόνου του Σταδίου 2

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την χορήγηση παράτασης, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, της τμηματικής προθεσμίας του Σταδίου 2 της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», κατά χρονικό διάστημα ίσο με το 50% του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, δηλαδή κατά **έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 22.06.2023**, για λόγους που δεν οφείλονται στον πάροχο και καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παροχή των συμβατικών ειδών εντός της συμβατικής τμηματικής προθεσμίας.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την χορήγηση παράτασης, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, της τμηματικής προθεσμίας του Σταδίου 2 της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», κατά χρονικό διάστημα ίσο με το 50% του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, δηλαδή κατά **έξι (6)** ημερολογιακούς μήνες, ήτοι **έως τις 22.06.2023**, για λόγους που δεν οφείλονται στον πάροχο και καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παροχή των συμβατικών ειδών εντός της συμβατικής τμηματικής προθεσμίας.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέτπας

Τα Μέλη
Κουρή Μαρία
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Βερελή Βασιλική
Δημητρίου Γεώργιος
Αγγελάκη Δήμητρα
Βάρσου Μαργαρίτα
Λεονάρδου Πολυτίμη
Μπαλάφας Γεώργιος
Βαλαβάνη Στυλιανή