



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 64^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2954/2022

Στην Αθήνα, σήμερα **13-12-2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1312460/8-12-22** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 8-12-2022.

Θέμα 55^ο

Εισήγηση για Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση Βλαβών & Επεμβάσεις Τοπικού Χαρακτήρα στο Οδικό Δίκτυο Πρώην ΔΕΣΕ» αναδόχου ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ., προϋπολογισμού 4.000.000 € με το ΦΠΑ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Κουρή Μαρία
 - Αγγελόπουλος Γεώργιος
 - Βλάχου Γεωργία
 - Κατσιγιάννης Αθανάσιος
 - Βερελή Βασιλική
 - Δημητρίου Γεώργιος
 - Αγγελάκη Δήμητρα
- Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λεονάρδου Πολυτίμη
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βαλαβάνη Στυλιανή

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο (Δ/ση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών), ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη :

1. Το Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Την υπ' αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών
6. Το εργολαβικό συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 23/07/2020 για το ποσό των 1.369.575,71 € (με Φ.Π.Α.)
7. Την με αρ. 1626/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 23.12.2022
8. Την υπ' αριθμ. 300430/13-5-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.).
9. Το φάκελο του έργου.

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2018ΕΠ58500010 .
2. Την με αρ. πρωτ. 1158963/15-11-2022 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά (5) πέντε μήνες, δηλαδή έως τις 23/05/2023 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, δεδομένου ότι οι ποσότητες του ως άνω έργου δεν έχουν εξαντληθεί και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της υπηρεσίας μέχρι να δημοπρατηθεί διάδοχο έργο (η Υπηρεσία έχει έγκαιρα συντάξει τεύχη δημοπράτησης τα οποία έχουν λάβει έγκριση από την Νομική Υπηρεσία και αναμένει την έγκριση της σχετικής διάθεσης πίστωσης από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
3. Την παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 σύμφωνα με την οποία «με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου» και την παρ. 8α του ιδίου Νόμου σύμφωνα με την οποία «Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου»
4. Το γεγονός ότι έχει εκτελεσθεί το 75% του συνόλου των εργασιών και έχουν εξοφληθεί (8) οκτώ λογαριασμοί, συνολικού ποσού 998.612.73 € με ΦΠΑ ήτοι ποσοστό απορρόφησης 73%.

Και επιπρόσθετα:

Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης δεδομένου ότι :

1. Το υπολειπόμενο οικονομικό αντικείμενο του έργου του θέματος είναι 370.962,98€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2. Δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμα διάδοχο έργο «Αποκατάσταση Βλαβών & Επεμβάσεις Τοπικού Χαρακτήρα στο Οδικό Δίκτυο Πρώην ΔΕΣΕ» του Β' Τμήματος Συντήρησης & Κατασκευών της Δ.Δ.Ι.Μ.Υ. αφού δεν έχει δοθεί ακόμα έγκριση διάθεσης πίστωσης από την οικεία Διεύθυνση (Η

Υπηρεσία μας έχει ήδη συντάξει τεύχη δημοπράτησης και έχει λάβει έγκριση αυτών από τη Νομική Υπηρεσία και αναμένει την έγκριση της σχετικής διάθεσης πίστωσης από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

3. Οι εργασίες (αποκαταστάσεις προκυπτουσών αστοχιών ασφαλικών) δεν είναι προκαθορισμένες ούτε γίνεται να καθοριστούν χρονικά, αφού προκύπτουν από τις βλάβες οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε τυχαία χρονικά σημεία και σε τυχαία χρονικά διαστήματα.

4. Οι εργασίες αποκατάστασης οδοστρωμάτων πέραν από τυχαία προκύπτουσες (ad hoc) , εξαρτώνται και από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες οι οποίες δεν είναι πάντα οι κατάλληλες με αποτέλεσμα να καθυστερεί χρονικά η ολοκλήρωσή τους

5. Συμφωνούμε με τα αναφερόμενα στο αίτημα του Αναδόχου.

6. Το διάστημα των 5 μηνών κρίνεται επαρκές για την ολοκλήρωση του έργου.

7. Η καθυστέρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

8. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίων, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση Βλαβών & Επεμβάσεις Τοπικού Χαρακτήρα στο Οδικό Δίκτυο Πρώην ΔΕΣΕ» αναδόχου ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ κατά (5) πέντε μήνες, δηλαδή έως τις **23/05/2023** σύμφωνα με το άρθρου 147 του Ν. 4412/16, για τους προαναφερθέντες λόγους.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση Βλαβών & Επεμβάσεις Τοπικού Χαρακτήρα στο Οδικό Δίκτυο Πρώην ΔΕΣΕ» αναδόχου ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ κατά (5) πέντε μήνες, δηλαδή έως τις **23/05/2023** σύμφωνα με το άρθρου 147 του Ν. 4412/16, για τους προαναφερθέντες λόγους.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Κουρή Μαρία
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Βερελή Βασιλική
Δημητρίου Γεώργιος
Αγγελάκη Δήμητρα
Βάρσου Μαργαρίτα
Λεονάρδου Πολυτίμη
Μπαλάφας Γεώργιος
Βαλαβάνη Στυλιανή