



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 64^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2956/2022

Στην Αθήνα, σήμερα **13-12-2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1312460/8-12-22** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 8-12-2022.

Θέμα 57^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών στα πλαίσια του έργου : "ΣΟ-05/14:Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση οδικού δικτύου Αττικής αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ", προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ, αναδόχου "ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ" .

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέτπας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Κουρή Μαρία
 - Αγγελόπουλος Γεώργιος
 - Βλάχου Γεωργία
 - Κατσιγιάννης Αθανάσιος
 - Βερελή Βασιλική
 - Δημητρίου Γεώργιος
 - Αγγελάκη Δήμητρα
- Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λεονάρδου Πολυτίμη
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βαλαβάνη Στυλιανή

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέτπας δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο (Δ/ση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών), ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..
3. Του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
4. Της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών "Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/20005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Της υπ' αρ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

Και έχοντας υπόψη :

1. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2014ΕΠ58500019 του Π.Δ.Ε, προϋπολογισμού 5.000.000,00€
2. Την με αρ. 1669/2018 (ΑΔΑ:6ΧΒΩ7Λ7-Ρ39) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν: α)οι όροι της διακήρυξης, β)τα τεύχη δημοπράτησης γ) η δημοπράτηση και δημοσίευση της περίληψης του έργου.
3. Την με αριθ. 3070/2018(ΑΔΑ:6Ψ227Λ7-4Ν6)Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΣΟ-05/14 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ » με μέσο ποσοστό έκπτωσης 57,28% (χαμηλότερη τιμή) με βάση το Άρθρο 14 της Διακήρυξης και συνολική δαπάνη 2.135.961,38€ (με ΦΠΑ) .
4. Το Συμφωνητικό του έργου το οποίο υπεγράφη στις 19-08-2019 συνολικού ποσού **2.135.961,38€** με ΦΠΑ
5. Τα συμβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.
6. Ότι η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 24 μήνες (19/08/2021).
7. Την παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 σύμφωνα με την οποία «με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».
8. Την υπ' αριθμ. 1762/2021 (ΑΔΑ : ΩΝ5Α7Λ7-ΟΟΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του ανωτέρου έργου κατά 10 μήνες έως τις 18/06/2022.
9. Την υπ' αριθμ. 1157/2022 (ΑΔΑ : 6ΣΒΡ7Λ7-ΧΗΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του ανωτέρου έργου κατά 06 μήνες έως τις 18/12/2022.
10. Το ΦΕΚ 68 /20.3.2020 άρθρο 60
11. Το γεγονός ότι έχει εκτελεσθεί το 89 % των εργασιών σύμφωνα με το 22ο ΠΠΑΕ και τις επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και έχει πιστοποιηθεί συνολικό ποσό 1.907.865,58€
12. Την με αρ. πρωτ. 1298587/06-12-2022 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του παρόντος έργου κατά 03 μήνες μέχρι την 18/03/2022

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών, που προέκυψε λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση της έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και της άδειας της Τροχαίας
2. Υπήρξε καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες του περασμένου (κυρίως) αλλά και του τρέχοντος έτους.
3. Λόγω της παρατεινόμενης πανδημίας Covid-19, της ενεργειακής κρίσης και της κρίσης στην Ουκρανία, όπως καταγράφονται και στο υπ' αριθμ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ, , δημιουργούνται καθυστερήσεις στην εξέλιξη των έργων οι οποίες συνδέονται α) με έλλειψη υλικών β) με περιορισμούς στον χρησιμοποιούμενο αριθμό προσωπικού ειδικά κατά το προηγούμενο έτος

4. Το γεγονός ότι δεν έχει συμβασιοποιηθεί ακόμη το διάδοχο έργο αν και δημοπρατήθηκε έγκαιρα (κατά τον παρόντα χρόνο αναμένεται η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου το οποίο έχει εκδικάσει την υπόθεση από 10.10.22),
5. Σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 , οι παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας εγκρίνονται “με αναθεώρηση” όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, παράτασης “με αναθεώρηση” της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΟ-05/14 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ», (κωδικός 2014ΕΠ58500019) προϋπολογισμού 5.000.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. , Αναδόχου Εταιρείας ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ , κατά 03 μήνες έως την **18/03/2022**, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, παράτασης “με αναθεώρηση” της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΟ-05/14 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ», (κωδικός 2014ΕΠ58500019) προϋπολογισμού 5.000.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. , Αναδόχου Εταιρείας ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ , κατά 03 μήνες έως την **18/03/2022**, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Κουρή Μαρία
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Βερελή Βασιλική
Δημητρίου Γεώργιος
Αγγελάκη Δήμητρα
Βάρσου Μαργαρίτα
Λεονάρδου Πολυτίμη
Μπαλάφας Γεώργιος
Βαλαβάνη Στυλιανή