



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 64^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2957/2022

Στην Αθήνα, σήμερα **13-12-2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1312460/8-12-22** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 8-12-2022.

Θέμα 58^ο

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Αποκατάσταση πλακόστρωτων επιφανειών νησίδων οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής», (κωδικός έργου 2017ΕΠ58500020) προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ, αναδόχου εταιρείας "ΟΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ δ.τ. Green Construction" που μετατράπηκε "GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" .

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Κουρή Μαρία
 - Αγγελόπουλος Γεώργιος
 - Βλάχου Γεωργία
 - Κατσιγιάννης Αθανάσιος
 - Βερελή Βασιλική
 - Δημητρίου Γεώργιος
 - Αγγελάκη Δήμητρα
- Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λεονάρδου Πολυτίμη
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βαλαβάνη Στυλιανή

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κασικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ.

Θεοφανόπουλο (Δ/ση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών), ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..
3. Του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
4. Της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών "Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Της υπ' αρ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

Έχοντας υπόψη :

1. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2017ΕΠ5850020 (ως υποέργο) του Π.Δ.Ε, προϋπολογισμού 500.000,00€
2. Την με αρ. 1475/07-06-2021 (ΑΔΑ: 64ΑΓ7Λ7-ΝΙΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν: α) οι όροι της διακήρυξης, β) η αποστολή της περίληψης για δημοσίευση και γ) της ηλεκτρονικής διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Την υπ' αρ. 327/2020 (ΑΔΑ: 645Ν7Λ7-4ΟΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ελέγχου και αποδοχής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού και κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στην εταιρεία **«ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε δ.τ. Green Construction»** με τελική δαπάνη **309.963,28 €** με ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων για εργασίες : **184.115,09€**, για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%: **33.140,72€** για Απρόβλεπτα 15%: **32.588,37€** για Αναθεώρηση: **126,21 €** και Φ.Π.Α. 24%: **59.992,89€**
4. Το Συμφωνητικό του έργου το οποίο υπεγράφη στις 22-06-2020 συνολικού ποσού **309.963,28 €** με ΦΠΑ
5. Τα συμβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.
6. Ότι η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 12 μήνες (22/06/2021).
7. Το γεγονός ότι έχει εκτελεσθεί το 82,53 % των εργασιών σύμφωνα με το 5ο ΠΠΑΕ και τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και έχει πιστοποιηθεί συνολικό ποσό 144.179,29€
8. Η με αρ. πρωτ. 433726/25-06-2020 αίτηση του αναδόχου για την έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
9. Η με αρ 255/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί λήψης μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους οδικούς άξονες της Περιφέρειας Αττικής, που περιλαμβάνουν νησίδες στις οποίες θα εκτελεσθούν εργασίες στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση πλακόστρωτων επιφανειών νησίδων οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής»
10. Την με αρ. πρωτ. 837517/30-10-2020 διαβίβαση της 255/2020 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την συνημμένη προς έγκριση μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
11. Την με αρ. 939/27-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΝ4Π7Λ7-ΓΕΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση πλακόστρωτων επιφανειών νησίδων οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής» κατά 6 μήνες έως την 22/12/2021.
12. Το γεγονός ότι με την αρ. 92916/02-08-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής της εγκρίθηκε η εργοταξιακή σήμανση και οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατάληψης οδοστρωμάτων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση πλακόστρωτων επιφανειών νησίδων οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής»
13. Την με αρ. πρωτ. 19322/29-09-2021 απόφαση χορήγησης αδείας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής προσωρινών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του ως άνω έργου.

14. Την με αρ. πρωτ. 983873/19-11-2021 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του παρόντος έργου κατά 7 μήνες μέχρι την 22/07/2022.
15. Την με αρ. 2800/07-12-2021 (ΑΔΑ: 63ΠΙ7Λ7-ΔΜΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση πλακόστρωτων επιφανειών νησίδων οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής» κατά 6 μήνες έως την 22/07/2022.
16. Το με αρ. πρωτ. 281838/04-04-2022 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με το οποίο μας ενημέρωσε για την τροποποίηση επωνυμίας εταιρείας, την αλλαγή έδρας και την αλλαγή της νομικής μορφής της αναδόχου εταιρείας για το έργο «Αποκατάσταση πλακόστρωτων επιφανειών νησίδων οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής».
17. Την με αριθμό 2932/28-03-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: ΨΡΣ6469ΗΕΘ-77Χ) με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της Α.Ε. με την επωνυμία «GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τον διακριτικό τίτλο «GREEN CONSTRUCTION Α.Τ.Ε», η οποία προέρχεται από μετατροπή της Ο.Ε. «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε».
18. Την με αρ. πρωτ. 531190/09-06-2022 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του παρόντος έργου κατά 5 μήνες μέχρι την 20/12/2022.
19. Την με αρ. 1510/05-07-2022 (ΑΔΑ: ΡΒΝ47Λ7-ΩΔ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση πλακόστρωτων επιφανειών νησίδων οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής» κατά 5 μήνες έως την 20/12/2022.
20. Την με αρ. πρωτ. 1302857/07-12-2022 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του παρόντος έργου κατά 5 μήνες μέχρι την 19/05/2023.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Η καθυστέρηση που προέκυψε κατά την διάρκεια εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών του έργου μέχρι την 20/12/2022, δεν ήταν υπαιτιότητα του αναδόχου.
2. Η πρόοδος των εκτελούμενων εργασιών καθυστέρησε καθώς για την μεταφορά ή υποβίβαση ή τροποποίηση των υφιστάμενων υπόγειων δικτύων απαιτούνται εργασίες ετέρων Αναδόχων-Παρόχων.
3. Λόγω της παρατεινόμενης πανδημίας Covid-19, της ενεργειακής κρίσης και της κρίσης στην Ουκρανία, όπως καταγράφονται και στο υπ' αριθμ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ, , δημιουργούνται καθυστερήσεις στην εξέλιξη των έργων οι οποίες συνδέονται με τα προβλήματα που υπάρχουν από τον περιορισμό του αριθμού των εργαζομένων που δύναται να απασχοληθούν στο έργο λόγω εφαρμογής των προληπτικών μέτρων, καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα.
4. Η παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 ορίζει ότι «η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, παράτασης “με αναθεώρηση” της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Αποκατάσταση πλακόστρωτων επιφανειών νησίδων οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής», (κωδικός 2017ΕΠ5850020) προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. , Αναδόχου Εταιρείας «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε δ.τ. Green Construction», η οποία μετατράπηκε σε «GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά 5 μήνες έως την 19/05/2023, για του λόγους που αναφέρονται παραπάνω.**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, παράτασης “με αναθεώρηση” της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Αποκατάσταση πλακόστρωτων επιφανειών νησίδων οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής»**, (κωδικός 2017ΕΠ5850020) προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. , Αναδόχου Εταιρείας **«ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε δ.τ. Green Construction»**, η οποία μετατράπηκε σε **«GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, κατά 5 μήνες έως την **19/05/2023**, για του λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέτπας

Τα Μέλη

**Κουρή Μαρία
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Βερελή Βασιλική
Δημητρίου Γεώργιος
Αγγελάκη Δήμητρα
Βάρσου Μαργαρίτα
Λεονάρδου Πολυτίμη
Μπαλάφας Γεώργιος
Βαλαβάνη Στυλιανή**