



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 64^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2959/2022

Στην Αθήνα, σήμερα **13-12-2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1312460/8-12-22** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 8-12-2022.

Θέμα 60^ο

Χορήγηση 3ης παράτασης της τμηματικής ενδεικτικής και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 1.800.000,00 €, αναδόχου εταιρείας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE .

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Κουρή Μαρία
- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Βερελή Βασιλική
- Δημητρίου Γεώργιος
- Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λεονάρδου Πολυτίμη
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βαλαβάνη Στυλιανή


Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη

(Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων), ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Την υπ' αρ. 37419/13479/08-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών»
7. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
8. Το από 22/6/20 εργολαβικό συμφωνητικό
9. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
10. Τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ενός έτους, δηλαδή έως την 22/06/2021.
11. Την υπ' αρ. 987/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 17/12/2021
12. Την με αρ. ΠΕΧΩ3778/Φ.περιβ.1/08/15-07- 2008 ΑΕΠΟ του έργου του θέματος.
13. Την με αρ. 2930/4-1-21 απόφαση ανανέωσης-τροποποίησης της με αρ. ΠΕΧΩ3778/Φ.περιβ.1/08/15-07- 2008 ΑΕΠΟ του έργου του θέματος.
14. Το από 30-9-2021 πρωτόκολλο εγκατάστασης της αναδόχου σε δασική έκταση.
15. Την από 16-10-20 υποβληθείσα κυκλοφοριακή μελέτη παράκαμψης που υπέβαλε η ανάδοχος και η οποία εγκρίθηκε από το Δήμο Κυθήρων με την υπ' αρ. 4/2021 απόφασή του.
16. Την με αρ. 98822/5-2-21 εντολή της υπηρεσίας προς την ανάδοχο για την εκπόνηση υδραυλικής μελέτης προστασίας των βάθρων της γέφυρας.
17. Την με αρ. 605797/19-7-21 υποβολή της υδραυλικής μελέτης από την ανάδοχο.
18. Την με αρ. 826848/5-10-21 απόφαση έγκρισης της υδραυλικής μελέτης.
19. Την υπ' αρ. 2734/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία παρατάθηκε η (i) και (ii) ενδεικτικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 18-7-2022 και η συνολική συμβατική προθεσμία έως την 17/12/2022.
20. Την υπ' αρ. 445871/22 απόφαση της ΔΤΕΠΝ έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε.
21. Την από 17/11/2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 9 μήνες, δηλαδή έως την 17-9-2023.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η εργολαβία αφορά στην ανακατασκευή της γέφυρας του Μάκρωνα της νήσου Κυθήρων και στις εργασίες σύνδεσής της με το υπάρχον οδικό επαρχιακό δίκτυο.
2. Η ανάδοχος με την από 17/11/2022 αίτησή της ζήτησε χορήγηση της 3ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 12 μήνες, δηλαδή έως την 17-12-2022. Καθώς υπάρχει: α) μεγάλη καθυστέρηση κατά τις εκκαφές λόγω της συμπαγούς βραχομάζας που απαιτείται να εξορυχθεί β) Δυσκολία πρόσβασης κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου λόγω αραίωσης των δρομολογίων των μεταφορικών μέσων και κατ' επέκταση της δυσκολίας μεταφοράς εξοπλισμού και υλικών. Επίσης και κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, λόγω αλματώδους αύξησης του τουρισμού (χρονιά ρεκόρ) και αντίστοιχης προτεραιοποίησης των μεταφορέων προς εξυπηρέτηση του τουρισμού υπήρξε επίσης δυσκολία μεταφοράς των σχετικών υλικών και του εξοπλισμού.
3. Οι ισχυρισμοί της αναδόχου κρίνονται βάσιμοι και αληθείς. Επί πλέον, οι εργασίες λόγω των συχνών βροχοπτώσεων που έλαβαν χώρα στη νήσο των Κυθήρων την φθινοπωρινή περίοδο επιβράδυναν τις απαιτούμενες εργασίες εντός του ρέματος.

4. Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8α. του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 3ης παράτασης “με αναθεώρηση” της (ii) ενδεικτικής προθεσμίας έως την 17-4-2023 και της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ»**, αναδόχου εταιρείας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως την 17/9/2023.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση της 3ης παράτασης “με αναθεώρηση” της (ii) ενδεικτικής προθεσμίας έως την 17-4-2023 και της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ»**, αναδόχου εταιρείας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως την 17/9/2023.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέττας

Τα Μέλη
Κουρή Μαρία
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Βερελή Βασιλική
Δημητρίου Γεώργιος
Αγγελάκη Δήμητρα
Βάρσου Μαργαρίτα
Λεονάρδου Πολυτίμη
Μπαλάφας Γεώργιος
Βαλαβάνη Στυλιανή