



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 28^η

Απόφαση υπ' αριθ. 1220/2023

Στην Αθήνα, σήμερα **30-05-2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **636157/25-05-2023** πρόσκληση του Προέδρου της και την **641168/26-05-2023 συμπληρωματική πρόσκληση αυτής** οι οποίες κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της, στις **25/05/2023** και **26/05/2023** αντίστοιχα.

Θέμα 57^ο

Εισήγηση για παράταση συνολικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ Νο 58 ΓΑΛΑΤΑ - ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ, ΑΠΟ ΓΑΛΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.195.000,00 € με Φ.Π.Α. και συμβατικής δαπάνης 164.643,67€ πλέον Φ.Π.Α., με ανάδοχο τη σύμπραξη μελετητικών γραφείων «Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Π.Ε.».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Βερελή Βασιλική
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος
- Δημητρίου Γεώργιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μελάς Σταύρος
- Μπαλάφας Γεώργιος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Αγγελάκη Δήμητρα

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ Κύρκο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β΄1661/11-05-2018).
4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
5. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Το Ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
7. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
8. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
9. Την από 08-10-2018 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της σύμπραξης μελετητικών γραφείων «**Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Π.Ε.**» και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που αναγράφεται σε αυτή.
10. Την με αρ. πρωτ. 4789/07-01-2019 υποβολή της προμελέτης οδοποιίας.
11. Την με αρ. πρωτ. 19746/22-01-2019 υποβολή της προμελέτης υδραυλικών έργων.
12. Την με αρ. πρωτ. 36451/05-02-2019 υποβολή της προμελέτης οδοποιίας και υδραυλικών έργων.
13. Την με αρ. πρωτ. 36672/07-02-2019 υποβολή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ).
14. Την με αρ. 2385/2019 (45^η συνεδρίαση/ 26-09-2019) Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω1ΚΨ7Λ7-ΦΙΕ) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά οχτώ (8) μήνες δηλαδή μέχρι τις 08-06-2020.
15. Την με αρ. πρωτ. 655818/22-10-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων απόφαση έγκρισης του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος.
16. Το με αρ. πρωτ. 852868/20-12-2019 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ στη Δ/ση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων.
17. Την με αρ. 1118/2020 (40^η συνεδρίαση/ 09-06-2020) Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ:6ΠΠΖ7Λ7-Υ9Η) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά δώδεκα (12) μήνες δηλαδή μέχρι τις 08-06-2021.
18. Την με αρ. πρωτ. 78109/3912/23-09-2020 διαβίβαση της ΜΠΕ από την Αποκεντρωμένη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδότηση.
19. Το με αρ. πρωτ. 87712/1761/16-10-2020 έγγραφο του Δασαρχείου Πόρου επί της ΜΠΕ.
20. Την με αρ. πρωτ. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ 10731/ (Εισερχ. 10731/16.10.2020) θετική Γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς & Κυκλάδων.
21. Την με αρ. πρωτ. 998267/24-12-2020 θετική Εισήγηση- γνωμοδότηση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής για τη ΜΠΕ.
22. Την με αρ. πρωτ. 10958/01-02-2021 γνωμοδότηση του Γ' τμήματος της Δ/σης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
23. Την με αρ. 25/2022 (συνεδρίαση 5^η /16-02-2022) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο του θέματος.

24. Την με αρ. 1090/2022 (22η συνεδρίαση/24-05-2022) Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΞΞ07Λ7-ΧΧΖ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά δώδεκα (12) μήνες δηλαδή μέχρι τις 08-06-2023.
25. Την με αρ. πρωτ. 550034/15-06-22 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων απόφαση έγκρισης του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος.
26. Την με αρ. 101462/15-09-2022 (ΑΔΑ: 9ΔΚ0ΟΡ1Κ-ΦΣΤ) Απόφαση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκετρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της μελέτης (ΑΕΠΟ).
27. Την με αρ. πρωτ. 965899/05-10-2022 διαβίβαση της απόφασης ΑΕΠΟ στο μελετητικό γραφείο και εντολή για συνέχιση της εκπόνησης του επόμενου σταδίου της οριστικής μελέτης σύμφωνα με τους όρους αυτής.
28. Την με αρ. πρωτ. 1184315/21-11-2022 υποβολή της οριστικής μελέτης οδοποιίας και υδραυλικών έργων.
29. Την αρ. πρωτ. 248566/01-03-2023 υποβολή του ΣΑΥ-ΦΑΥ.
30. Το με αρ. πρωτ. 372643/27-03-2023 έγγραφό μας με την επιστροφή του ΣΑΥ-ΦΑΥ για διορθώσεις.
31. Την αρ. πρωτ. 411251/04-04-2023 επανυποβολή του ΣΑΥ-ΦΑΥ.
32. Την με αρ. πρωτ. 346161/22-03-2023 υποβολή της Κτηματολογικής Αποτύπωσης-Κτηματολογίου.
33. Την με αρ. πρωτ. 547957/07-05-2023 βεβαίωση της Δ/νουσας υπηρεσίας για την πληρότητα των παραδοτέων της οριστικής μελέτης της μελέτης του θέματος.
34. Την με αρ. πρωτ. 560427/10-05-2023 Εισηγήση της Δ.Τ.Ε. Πειραιά & Νήσων προς την Αναθέτουσα Αρχή για την έγκριση της οριστικής μελέτης της μελέτης του θέματος.
35. Την από 08-05-2022 (αρ. πρωτ. 545632) αίτηση της αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση μελέτης βελτίωσης της Ε.Ο. Νο58 Γαλατά –Λεμονοδάσους προς Ερμιόνη από Γαλατά μέχρι τα όρια του Ν. Πειραιά με Ν. Αργολίδας μήκους 18 χλμ περίπου.
2. Η τελευταία παράταση χορηγήθηκε στο ανάδοχο μελετητικό γραφείο με την αρ. 1090/2022 (22η συνεδρίαση/24-05-2022) Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΞΞ07Λ7-ΧΧΖ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά δώδεκα (12) μήνες δηλαδή μέχρι τις 08-06-2023, σε αναμονή της έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων της ΜΠΕ.
3. Οι Περιβαλλοντικοί Όροι της μελέτης εγκρίθηκαν με την αρ. 101462/15-09-2022 (ΑΔΑ: 9ΔΚ0ΟΡ1Κ-ΦΣΤ) Απόφαση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΕΠΟ).
4. Μετά τη διαβίβαση της ανωτέρω απόφασης ΑΕΠΟ, το ανάδοχο μελετητικό γραφείο υπέβαλε α) την οριστική μελέτη οδοποιίας και υδραυλικών έργων (αρ. πρ. 1184315/21-11-2022), β) το ΣΑΥ-ΦΑΥ (αρ. πρ. 248566/01-03-2023) και γ) την Κτηματολογική Αποτύπωση-Κτηματολόγιο (αρ. πρ. 346161/22-03-2023)
5. Η δ/νουσα υπηρεσία έκανε υπόδειξη για διορθώσεις στο ΣΑΥ-ΦΑΥ με το αρ. πρωτ. 372643/27-03-2023 έγγραφό της και, στη συνέχεια το ανάδοχο μελετητικό γραφείο επανυπέβαλε διορθωμένο το ΣΑΥ - ΦΑΥ στις 04-04-2023.
6. Το ανάδοχο μελετητικό γραφείο υπέβαλε εντός των προθεσμιών τις μελέτες του σταδίου οριστικής μελέτης, προς έλεγχο και τις ζητούμενες απ' τη δ/νουσα υπηρεσία διορθώσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω.
7. Η δ/νουσα υπηρεσία εξέδωσε στις 07-05-2023 την με αρ. πρωτ. 547957 βεβαίωση για την πληρότητα των παραδοτέων της οριστικής μελέτης.
8. Σύμφωνα με το τελευταίο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (αρ. πρωτ. 550034/15-06-22 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων) η προθεσμία για την έγκριση του σταδίου της οριστικής μελέτης έληγε την 07-04-2023.
9. Η Δ.Τ.Ε. Πειραιά & Νήσων εισηγήθηκε προς την Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής την έγκριση του σταδίου οριστικής μελέτης με την αρ. πρωτ. 560427/10-05-2023 εισήγησή της.
10. Το στάδιο που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του αντικείμενου της μελέτης είναι α) η μελέτη σήμανσης - ασφάλισης και β) η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για τα οποία, σύμφωνα

με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα απαιτείται χρονικό διάστημα 75 ημερών (45+30 ημέρες αντίστοιχα), δηλαδή 2 ½ μήνες.

11. Για την έκδοση της απόφασης της Ο.Ε. περί έγκρισης του σταδίου της οριστικής μελέτης εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων (15 ημερών) και πλέον.
12. Θα ακολουθήσει η εντολή της Δ/νουσας υπηρεσίας στο ανάδοχο μελετητικό γραφείο για την εκπόνηση του τελευταίου σταδίου της μελέτης.
13. Η καθυστέρηση που προκαλείται ως στην έγκριση του σταδίου της οριστικής μελέτης και την εντολή για την εκπόνηση του επόμενου και τελευταίου σταδίου υπολογίζεται σε 2 μήνες και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
14. Το ανάδοχο μελετητικό γραφείο με την από 08-05-2023 αίτησή του ζητά την παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες.
15. Συντρέχουν οι ανωτέρω αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των έξι (6) μηνών κρίνεται εύλογος για την εκπόνηση του υπολειπόμενου σταδίου, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση της μελέτης.
16. Η καθυστέρηση αυτή δεν αφορά σε υπέρβαση του καθαρού χρόνου της μελέτης, συνεπώς δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.
17. Ο χρόνος αυτός της καθυστέρησης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της ανάδοχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ Νο 58 ΓΑΛΑΤΑ - ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ, ΑΠΟ ΓΑΛΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»**, συμβατικής δαπάνης **164.643,67€** πλέον Φ.Π.Α. με ανάδοχο τη σύμπραξη μελετητικών γραφείων **«Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Π.Ε»**, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 08-12-2023.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Τη έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ Νο 58 ΓΑΛΑΤΑ - ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ, ΑΠΟ ΓΑΛΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»**, συμβατικής δαπάνης **164.643,67€** πλέον Φ.Π.Α. με ανάδοχο τη σύμπραξη μελετητικών γραφείων **«Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Π.Ε»**, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 08-12-2023.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέτππας

Τα Μέλη

**Βοϊδονικόλας Σταύρος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Αδαμόπουλου Γεωργία
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Βερελή Βασιλική
Κατσικάρης Δημήτριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Δημητρίου Γεώργιος
Μελάς Σταύρος
Μπαλάφας Γεώργιος**