



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 65^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2596/2023

Στην Αθήνα, σήμερα **14-11-2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1378570/9-11-2023** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 9-11-2023.

Θέμα 45^ο

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής (2020-2022)», αναδόχου της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ Ο.Ε.».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Βερελή Βασιλική
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Δημητρίου Γεώργιος
- Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μελάς Σταύρος
- Μπαλάφας Γεώργιος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:

- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.

2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α'85/11-04-2012).
3. Της υπ' αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την αναπλήρωση του Τμήματος Συντήρησης Φωτεινής Σηματοδότησης, Ηλεκτροφωτισμού και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.3528/07 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3839/10.
2. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2017ΕΠ58500002 του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
3. Την με αρ. 2664/2020 (ΑΔΑ: ΩΚ3Γ7Λ7-ΧΤ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε τελικά το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, που πραγματοποιήθηκε στις 13/11/2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής (2020-2022)» προϋπολογισμού: 1.800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, στη μειοδότητρια εταιρεία «ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ ΟΕ», η οποία πρόσφερε χαμηλότερη τιμή 965.180,60 € πλέον ΦΠΑ 24%, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 35%.
4. Την από 01-06-2023 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας : **«ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ Ο.Ε.»** με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, **ήτοι έως τις 01-06-2023.**
5. Την με αρ. 1114/2023 (ΑΔΑ: 9ΙΖ57Λ7-6ΘΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου κατά έξι (6) μήνες δηλ. **έως 01-12-2023.**
6. Την παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 σύμφωνα με την οποία «με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».
7. Το γεγονός ότι έχει εκτελεσθεί το 78% των εργασιών σύμφωνα με το 14^ο ΠΠΑΕ και τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεστεί αλλά δεν έχουν πιστοποιηθεί. Έχουν εξοφληθεί έντεκα λογαριασμοί, συνολικού ποσού 806.861,64 €.
8. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε από τον ανάδοχο το με αρ. πρωτ. 1315295/27-10-2023 αίτημα παράτασης με το οποίο αιτείται παράταση κατά **τέσσερις (4) μήνες, δηλ. έως τις 1-04-2024,** με τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους παράτασης:
Δεδομένης της φύσης των προς εκτέλεση εργασιών (εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού), είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατός ο ακριβής προγραμματισμός τους,

καθόσον αυτός επηρεάζεται σημαντικά από την ύπαρξη εκτάκτων γεγονότων όπως πχ τις εκάστοτε επικρατούσες καιρικές συνθήκες, τη συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνουν στα δίκτυα κοκ. Για το λόγο αυτό, σε αυτής της φύσης τα έργα διατηρείται πάντα μέχρι το τέλος τους ένα κονδύλι της τάξεως του 15-20% το οποίο δεν απορροφάται, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε έκτακτες περιπτώσεις. Δεδομένου ότι πλέον προσεγγίζεται ο χρόνος περαίωσης του έργου (1-12-2023) και αφού το αντίστοιχο ποσό παραμένει αδιάθετο, είναι απαραίτητη η χορήγηση αναγκαίου χρόνου παράτασης προκειμένου το ποσό να χρησιμοποιηθεί για εργασίες βελτίωσης του δικτύου (αντικαταστάσεις ιστών, βαφές κοκ).

Επίσης δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες δεν υπήρχαν στη μελέτη αλλά κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

9. Την με αρ. πρωτ. 1363724/7-11-2023 αναφορά-εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Σ.Φ.Σ.Η.Η.Ε.

Και επειδή :

1. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
2. Συμφωνούμε με τα αναφερόμενα στο αίτημα του Αναδόχου.
3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, όμως ο χρόνος των επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών κρίνεται επαρκής και εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωσή του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής (2020-2022)» προϋπολογισμού 1.800.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως 1/04/2024 για τους προαναφερόμενους λόγους.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής (2020-2022)» προϋπολογισμού 1.800.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως 1/04/2024 για τους προαναφερόμενους λόγους.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Γιαννακόπουλος Βασίλειος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Βερελή Βασιλική
Κατσικάρης Δημήτριος
Δημητρίου Γεώργιος
Αγγελάκη Δήμητρα
Μελάς Σταύρος
Μπαλάφας Γεώργιος**