



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 69^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2745/2023

Στην Αθήνα, σήμερα **05-12-2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. την υπ' αριθ. πρωτ. **1479477/30-11-2023** πρόσκληση του Προέδρου της καθώς η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **30-11-2023** αντίστοιχα.

Θέμα 31^ο

Εισήγηση για έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση – αντικατάσταση κατεστραμμένων και επέκταση στηθαίων ασφαλείας στο δίκτυο αρμοδιότητας πρώην ΔΕΣΕ», αναδόχου «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέτππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Βερελή Βασιλική
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος
- Δημητρίου Γεώργιος
- Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μελάς Σταύρος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αδαμόπουλου Γεωργία

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέτππας δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη :

1. Τον Ν. 3852 / 07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' / 7- 6 -2010), « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης », όπως ισχύει σήμερα.
2. Την υπ' αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

- Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. Τον Ν. 4412 /2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/21.
3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
 4. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών.
 5. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2018ΕΠ58500002.
 6. Το εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος που υπογράφηκε στις 17-8-2020 για το ποσό των 973.696,40 € (με Φ.Π.Α.), για είκοσι τέσσερις (24) μήνες και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι η 17/8/2022.
 7. Την υπ' αρ. πρ. 1031702/ 3-12-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών
 8. Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
 9. Την υπ' αριθμ.1682/26-7-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία Εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **17/06/2023**.
 10. Την υπ' αρ. πρωτ.668512 / 01-6-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου. **11.** Την υπ' αριθμ. 1356/13-6 -2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **17/09/2023**.
 11. **12.** Την υπ' αριθμ. 2235/19-9- 2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **17/12/2023**.
 12. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153 και 154 του Ν. 4938/2022.
 13. Το φάκελο του έργου

Αφού λάβαμε υπόψη:

Την με αρ. πρωτ. 1412720/16-11-2023 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά (2) μήνες ήτοι έως και την 17-2-2024, με τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους παράτασης:

Το έργο αφορά τις εργασίες τοποθέτησης Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων (ΣΑΟ) σε θέσεις όπου δεν υπάρχουν καθόλου μεταλλικά στηθαία ασφαλείας , την τοποθέτηση ΣΑΟ σε θέσεις προς αντικατάσταση των υφισταμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας παλαιού τύπου (ΜΣΟ ή ΣΤΕ) και την επισκευή , συντήρηση και αντικατάσταση των υφισταμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας παλαιού τύπου.

Το μεγαλύτερο τμήμα του έργου έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο για τα υπολειπόμενα τμήματα προς εκτέλεση είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εύρεσης των θέσεων όπου θα τοποθετηθούν τα νέα στηθαία ασφαλείας , με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας.

Η μεγάλη ανατίμηση των υλικών που ενσωματώνονται στα τεχνικά έργα επηρέασε όπως είναι φυσικό την ομαλή και πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος εργασιών και επέφερε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών.

Για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η σύνταξη και η έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που να περιλαμβάνει τις αυξήσεις των ποσοτήτων που απαιτούνται.

Και επειδή:

Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης δεδομένου ότι:

α) Συμφωνούμε με τα αναφερόμενα στο αίτημα του Αναδόχου το οποίο υπέβαλε εμπρόθεσμα (λήξη προθεσμίας 17-12-2023).

β) Το διάδοχο δημοπρατημένο έργο δεν έχει ακόμη συμβασιοποιηθεί και είναι απαραίτητη η διατήρηση ενεργής της παρούσας εργολαβίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που διαρκώς προκύπτουν από τροχαία ατυχήματα.

γ) Η Υπηρεσία μας κρίνει αναγκαία την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά (3) μήνες δηλ. έως και την 17-3-2024 για την τεχνικά άρτια ολοκλήρωση του έργου.

δ) Η καθυστέρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

ε) Το άρθρο 147 παραγρ. 8 α του Ν. 4412/2016 προβλέπει ότι η παράταση εγκρίνεται με αναθεώρηση όταν οι λόγοι παράτασης δεν είναι αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου.

ζ) Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση – αντικατάσταση κατεστραμμένων και επέκταση στηθαίων ασφαλείας στο δίκτυο αρμοδιότητας πρώην ΔΕΣΕ», αναδόχου «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.» κατά (3)τρείς μήνες ήτοι έως και την 17-3-2024 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, για τους προαναφερθέντες λόγους.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση – αντικατάσταση κατεστραμμένων και επέκταση στηθαίων ασφαλείας στο δίκτυο αρμοδιότητας πρώην ΔΕΣΕ», αναδόχου «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.» κατά (3)τρείς μήνες ήτοι έως και την 17-3-2024 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Βλάχου Γεωργία απέχει από την ψηφοφορία.
- Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. .
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Βοϊδονικόλας Σταύρος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Λογοθέτη Αικατερίνη
Βερελή Βασιλική
Κατσικάρης Δημήτριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Δημητρίου Γεώργιος
Αγγελάκη Δήμητρα
Μελάς Σταύρος**